
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/91.3 – SO 100.30.2/1 – Ul. Svatopetrská – 2. část, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 217 229,03 Kč na 2 513 060,24 Kč, tedy o + **295 831,22 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.2/1	Číslo ZBV: 3/91.3
---	---	-----------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

Rekapitulace ZBV č. 3/91.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.3	0,00	295 831,22	295 831,22

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/91	0,00	295 831,22	295 831,22

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/91.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.2/1
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 217 229,03 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	295 831,22 Kč, 13,34 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 205 914 597,73 Kč, 100,71 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší provedení úpravy pojezdných a pochůzných ploch v místě ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou v předepsané kvalitě požadované investorem stavby a zástupci MČ Brno-jih.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.2.

Dne 12.12.2019 vydal Správce stavby Zhotoviteli pokyn č. 37. Tímto pokynem vyzval Správce stavby Zhotovitele z důvodu zajištění úpravy pochůzných i pojezdných ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou k předložení ZBV na tyto práce. Z tohoto důvodu Zhotovitel předkládá ZBV na tyto práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a které Zhotovitel nemohl předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	6,994	1484,93%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	87,425	21,16%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	51,060	30,22%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	100,00%
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	34,970	1,92%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,593	40,83%

Příloha č. 4

15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	349,700	20,93%
10	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	151,120	40,84%
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	5,500	32,35%
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	47,590	28,28%
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	349,700	21,93%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	349,700	21,93%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	349,700	21,93%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

27. 03. 2020

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.2/1	Číslo ZBV: 3/91.3
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Dne 12.12.2019 vydal Správce stavby Zhotoviteli pokyn č. 37. Tímto pokynem vyzval Správce stavby Zhotovitele z důvodu zajištění úpravy pochůzných i pojízdných ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou k předložení ZBV na tyto práce. Z tohoto důvodu Zhotovitel předkládá ZBV na tyto práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a které Zhotovitel nemohl předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	295 831,22	295 831,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		31. 03. 2020	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		27. 03. 2020	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum
		27.3.20

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/91.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 217 229,03

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 217 229,03	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	295 831,22	295 831,22	13,34%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 513 060,24	295 831,22	13,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

SOUHLASÍM

27. 3. 2020

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Správce stavby

[Redacted]

27. 03. 2020

Statutární město Brno

[Redacted]

[Redacted]

SOUHLASÍM

[Redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/91.3													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.30.2/1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01 PÚ													
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,471	7,465	6,994	400,00	188,40	0,00	2 797,60	2 986,00	2 797,60	1484,93%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	413,188	500,613	87,425	430,00	177 670,84	0,00	37 592,75	215 263,59	37 592,75	21,16%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	112,015	112,015	0,000	995,00	111 454,93	0,00	0,00	111 454,93	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	168,980	220,040	51,060	83,00	14 025,34	0,00	4 237,98	18 263,32	4 237,98	30,22%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	18,078	18,078	0,000	947,00	17 119,87	0,00	0,00	17 119,87	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	128,700	128,700	0,000	51,00	6 563,70	0,00	0,00	6 563,70	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVSTVENÍ ORNICE	M3	386,100	386,100	0,000	52,00	20 077,20	0,00	0,00	20 077,20	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	20,000	10,000	135,00	1 350,00	0,00	1 350,00	2 700,00	1 350,00	100,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1,000	0,000	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00%
01 PÚ													
02 STAVBA													
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEGNÉ TR. I	M3	1 822,549	1 857,519	34,970	325,00	592 328,43	0,00	11 365,25	603 693,68	11 365,25	1,92%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,800	12,393	3,593	186,00	1 636,80	0,00	668,30	2 305,10	668,30	40,83%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 670,830	2 020,530	349,700	13,00	21 720,79	0,00	4 546,10	26 266,89	4 546,10	20,93%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	676,000	676,000	0,000	33,00	22 308,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	676,000	676,000	0,000	21,00	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 056,000	4 056,000	0,000	6,00	24 336,00	0,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00%
10	711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	370,000	521,120	151,120	189,00	69 930,00	0,00	28 561,68	98 491,68	28 561,68	40,84%
02 STAVBA													
02.02 CHRÁNIČKY													
20	702211	založení chrániček KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	30,000	30,000	0,000	308,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00%
								350 004,27	0,00	45 978,33	395 982,60	45 978,33	13,14%
								746 456,02	0,00	45 141,33	791 597,34	45 141,33	6,05%

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v % 14
												Kč 13	Kč 14	
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000	60,000	0,000	432,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	22,500	22,500	0,000	2 413,00	54 292,50	0,00	0,00	54 292,50	0,00	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček						89 452,50	0,00	0,00	89 452,50	0,00	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby												
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	17,000	22,500	5,500	314,00	5 338,00	0,00	1 727,00	7 065,00	1 727,00	1 727,00	32,35%
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	168,280	215,870	47,590	334,00	56 205,52	0,00	15 895,06	72 100,58	15 895,06	15 895,06	28,28%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						61 543,52	0,00	17 622,06	79 165,58	17 622,06	17 622,06	28,63%
	K Cch	konstrukce sklady C chodníková tl.350												
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 594,320	1 944,020	349,700	71,00	113 196,72	0,00	24 828,70	138 025,42	24 828,70	24 828,70	21,93%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 594,320	1 944,020	349,700	107,00	170 592,24	0,00	37 417,90	208 010,14	37 417,90	37 417,90	21,93%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 594,320	1 944,020	349,700	357,00	569 172,24	0,00	124 842,90	694 015,14	124 842,90	124 842,90	21,93%
	K Cch	konstrukce sklady C chodníková tl.350						852 961,20	0,00	187 089,50	1 040 050,70	187 089,50	187 089,50	21,93%
	K Cch NIPI	konstrukce sklady E tl.540												
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	29,000	29,000	0,000	71,00	2 059,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	29,000	29,000	0,000	107,00	3 103,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	29,000	29,000	0,000	506,00	14 674,00	0,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPI	konstrukce sklady E tl.540						19 836,00	0,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPI UVL	konstrukce sklady C chodníková tl.350												
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	29,000	29,000	0,000	71,00	2 059,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	29,000	29,000	0,000	107,00	3 103,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00%
11	632922	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC	M2	29,000	29,000	0,000	702,00	20 358,00	0,00	0,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPI UVL	konstrukce sklady C chodníková tl.350						25 520,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 205 914 597,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,71%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,82% ABS

8=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 696 769,37	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,89%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,92% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	143 454 989,98

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -	
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky												
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40													
				- 57 741 490,07	66 208 542,37	8 467 052,30	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 090 095,37	58 776 864,74	10 696 769,37	108 858 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 420,30	1 800 580,72	0,48%	5 769 010,02	0,00													
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.2	3/86.3	ŘSD	Křížovatka Dorných - Zvonařka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	158 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/87.3	ŘSD	Křížovatka Zvonařka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00														
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00														

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Evidenční číslo (naše zn.): 037/2019

Vyřizuje: Ing. Lubomír Krupica

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

Pokyn správce stavby č. 37 Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Zhotovitel

Obchodní jméno

IMOS Brno, a.s.

Sídlo

Olomoucká 704/174

Funkce

Jméno

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

NÁZEV

Správce stavby s odvoláním na bod 44.1 KD č. 44 ze dne 12. 12. 2019 uděluje Zhotoviteli následující pokyn:

- Zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných i pojízdných ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bílé růže po ulici Konopnou.
- Odsouhlasení tohoto návrhu se zástupci MČ Brno – jih.
- Předložení detailního ZBV.
- Realizace prací v souladu s odsouhlasenou změnou dokumentace a výše uvedeného ZBV.

Rozsah prací bude dále specifikován v příslušném ZBV projednaném v souladu se Smlouvou.

Přílohy

číslo Název

 Bez příloh

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 12.12.2019

Správce stavby

Jméno
funkce

PŘEVZAL: 12.12.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN SPRÁVCE STAVBY Č. 37
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 037/2019	DOKUMENTACE STAVBY
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE