

Dodatek č. 6

**ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
č. OLP/280/2015**

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AFRY CZ, s. r. o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek, CSc., jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/280/2015, jejímž předmětem je „Zpracování projektových dokumentací - IROP“ část 3 - pro investiční akci „Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov“, ke které uzavřely dne 26. 8. 2016 Dohodu o narovnání, dne 29. 8. 2016 Dodatek č. 1, dne 5. 10. 2017 Dodatek č. 2, dne 30. 1. 2018 Dodatek č. 3, dne 13. 12. 2018 Dodatek č. 4 a dále dne 17. 12. 2019 Dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posunutí termínu pro obstarání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na zbylém úseku, a to z důvodů nedokončeného majetkoprávního vypořádání a nedodaných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1, odrážka 5 smlouvy ve znění:
 - *"podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019,*
 - *obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 07. 2020".*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- *"podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019,*
obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 01. 2021."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady kraje č. 1168/20/mRK ze dne 13. 7. 2020.
6. Přílohou dodatku je Změnový list č. 6.

V Liberci dne 28. 7. 2020

V Praze dne 22. 7. 2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Ivo Šimek, CSc.
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	AFRY CZ s.r.o. (nástupnická společnost po AF-CITYPLAN, s.r.o.)			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 24. 06. 2020		
Název akce: Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov				
Způsob odeslání / předání datum: 24. 06. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	Článek IV. - Čas a místo plnění		
<p>Původní řešení dle smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti:</p> <p>Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti ze dne 10. 9. 2015 (č. smlouvy: OLP/280/2015) a Dodatku č. 1 z dne 29. 8. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 5. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 4 ze dne 9. 12. 2018 a Dodatku č. 5 ze dne 17. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“).</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS.</p> <p>Původní termín:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019, - obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 7. 2020. <p>Nový termín:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 1. 2021. <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna se týká posunu termínu zajištění pravomocného stavebního povolení. Důvodem jsou komplikace se zajištěním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a Městem Vysoké nad Jizerou, které bylo způsobené koronavirovou krizí v první polovině tohoto roku.</p> <p>Zdůvodnění:</p> <p>Zpracovatel projektové dokumentace postupoval v souladu s návrhy, které byly popsány ve zdůvodnění návrhu Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 předmětné smlouvy. Dokumentace byla dopracována dle požadavků dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury dle jejich finálních požadavků. Zpracovatel v souladu se Smlouvou podal dne 26. 6. 2019 žádost o vydání společného povolení na MÚ Tanvald a MÚ Semily a postupně doplňoval dokumentaci dle požadavků jednotlivých MÚ. Aktuálně bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na Odboru dopravy MÚ Semily a Odboru dopravy MÚ Tanvald. Bohužel se nepodařilo zajistit zahájení společného územního řízení a stavebního povolení na Odboru životního prostředí MÚ Semily, a to z důvodu dosud nepodepsané Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a Městem Vysoké nad Jizerou. Tato Smlouva je nutným podkladem pro zahájení řízení na uložení budoucích sítí technické infrastruktury, které budou ve správě Města Vysoké nad Jizerou do pozemků ve správě Libereckého kraje. Žádost o Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla zaslána Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSSLK“) dne 30. 1. 2020, ale z důvodu vládního nařízení celostátního stavu nouze ve dnech 12. 3. – 17. 5. 2020, kdy byla omezena činnost na KSSLK, došlo k časové prodlevě v odeslání výše uvedené smlouvy. S ohledem na podmínky smlouvy, které nevyhovují Městu Vysoké nad Jizerou,</p>				

bude nutné vyvolat jednání mezi Libereckým krajem a Městem Vysoké nad Jizerou, jehož výsledky nemůže zpracovatel projektové dokumentace předjímat a z tohoto důvodu tedy žádáme o posun termínu pro obstarání pravomocného územního a stavebního povolení.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 6</i>
Zhotovitel:	AFRY CZ s.r.o. (nástupnická společnost po AF-CITYPLAN, s.r.o.)	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.06.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu:</p> <p>Předmět změny: Termín pro získání pravomocného stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Zpracovatel projektové dokumentace postupoval v souladu s návrhy, které byly popsány ve zdůvodnění návrhu Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 předmětné smlouvy. Dokumentace byla dopracována dle požadavků dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury dle jejich finálních požadavků. Zpracovatel v souladu se Smlouvou podal dne 26. 6. 2019 žádost o vydání společného povolení na MÚ Tanvald a MÚ Semily a postupně doplňoval dokumentaci dle požadavků jednotlivých MÚ. Aktuálně bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na Odboru dopravy MÚ Semily a Odboru dopravy MÚ Tanvald. Bohužel se nepodařilo zajistit zahájení společného územního řízení a stavebního povolení na Odbor životního prostředí MÚ Semily, a to z důvodu dosud nepodepsané Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a Městem Vysoké nad Jizerou. Tato Smlouva je nutným podkladem pro zahájení řízení na uložení budoucích sítí technické infrastruktury, které budou ve správě Města Vysoké nad Jizerou do pozemků ve správě Libereckého kraje. Žádost o Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla zaslána KSSLK dne 30. 1. 2020, ale z důvodu vládního nařízení celostátního stavu nouze ve dnech 12. 3. – 17. 5. 2020, kdy byla omezena činnost na KSSLK, došlo k odeslání výše uvedené smlouvy až 4. 5. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: - získání pravomocného rozhodnutí nejpozději do 31. 1. 2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil: