

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“

Číslo smlouvy objednatele: 2019018/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

CSW Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: Na Větrníku 1603/39, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00

IČ: 28991613

DIČ: CZ28991613

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158382

zastoupená Ing. Tomášem Částkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 390 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. (tj. do 15. 7. 2020)
3. Dne 9. 7. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 7. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby. V rámci provádění inženýrské činnosti došlo k neočekávaným průtahům při získání souhlasu DOSS.
 - Policie ČR - Územní odbor Semily, Dopravní inspektorát – žádost odeslána 27. 4. 2020, přes opakované urgencye, nebylo dosud obdrženo.
 - Obec Víchová nad Jizerou – chybí vyjádření k projektové dokumentaci a Souhlas vlastníka dotčených pozemků dle par. 184 – žádost odeslána 28. 5. 2020 – opakovaně urgováno.
 - Správa KRNAP – na začátku července byl zhotovitel informován, že již vydaná Výjimka ze základních ochr. podmínek je z důvodu administrativního pochybení KRNAP neplatná, 9. 7. 2020 bylo zažádáno o zrušení rozhodnutí a o novou.
 - Povodí Labe, státní podnik – souhlas vlastníka dotčených pozemků dle par. 184 – žádáno 4. 3. 2020, stále neproběhlo.
 - NVE Czech s.r.o - souhlas vlastníka dotčeného pozemku dle par. 184 – žádáno 30. 4. 2020 - urgováno.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení, který je stanoven v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 560 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne 15.07.2020

Praha dne 15.07.2020

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **CSW Projekt CZ s.r.o.**
Ing. Tomáš Částka
jednatel