

134/2/2020

Změnový list č. 1 ze dne 24. 7. 2020

Název stavby:	Výměna oplocení VŠFS Most, IV. etapa
Číslo smluvního vztahu:	39/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 3. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace plotový sloupek 60 x 60 x 1,5 mm.	
Nové řešení: Plotový sloupek 60 x 40 x 2 mm.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu omezených výrobních kapacit v průběhu pandemie koronaviru COVID-19 v ČR zhotovitel není schopný zajistit v termínu dokončení díla dostatečné množství plotových sloupků rozměru 60 x 60 x 1,5 mm. Výměna za sloupky 60 x 40 x 2,0 mm nemá vliv na únosnost plotu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	131 878,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-441,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	131 437,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Nový termín dokončení díla:	
-----------------------------	--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28 -07- 2020

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28 -07- 2020

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28 -07- 2020

Podpis: 

tel.: 417 638 938

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28 -07- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28 -07- 2020

Příloha změnového listu:


výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce:

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
4	55342152	plotový sloupek+vzpěra pro svař panely 60x60x1,5, pozink	ks	391,00	21,00	0,00	-21,00	-8 211,00
4	55342152	plotový sloupek+vzpěra pro svař panely 60x40x2, pozink	ks	370,00	0,00	21,00	21,00	7 770,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
změna ceny bez DPH								-441,00
DPH %							21	-92,61
změna ceny s DPH								-533,61

Datum: #####

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: