

# DODATEK Č. 14 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020 a Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020, upravuje takto:

1) v čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 bodě D části 1) se doplňuje nový text, který rozšiřuje předmět plnění:

„– součástí dokumentace pro provádění stavby bude přípojka elektrické energie, která byla zpracována v rámci bodu plnění B) – 5) – b). Tato přípojka bude dále zohledněna ve všech částech bodu plnění D – 2) až 5),“.

2) v čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 se vypouští bez náhrady celý bod plnění F. Autorský dohled.

3) v čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: 3.205.000,- Kč**

(slovy: třimilionydvěšestpěttisíc korun českých)

**DPH 21% 673.050,- Kč**

**včetně DPH: 3.878.050,- Kč**

(slovy: třimilionyosmsetsedmdesátosmtisícpadesát korun českých)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A .....	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 1) .....	81.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 2) .....	240.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3) .....	78.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 4) .....	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) .....	890.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) – a) .....	505.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) – b) .....	82.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – a) .....	133.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – b) .....	118.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – c) .....	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – a) .....	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – b) .....	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – c) .....	45.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – a) .....	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – b) .....	36.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D ..... 497.000,- Kč bez DPH,  
plnění bodu E ..... 80.000,- Kč bez DPH.

4) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"p) bod D ..... do 30.07.2020."

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"p) bod D ..... do 07.09.2020".

5) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 3 bez náhrady původní text:

"b) bod F ..... po celou dobu realizace STAVBY."

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020 a Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jaromír Drašar**

ředitel střediska Ústí nad Labem

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
<b>Projekt:</b>	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec				
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 11</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	10.07.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> <b>E</b> nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>					
<b>NAVRHUJE:</b>	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDAKOVANÉ]				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění, změna předmětu díla, úprava smluvní ceny.				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				dne 10.7.2020
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Aktuálně je zajištěno pravomocné stavební povolení na státním území Slovenské republiky a SO 9 a 10 na území České republiky. Aktuálně probíhá stavební (vodoprávní) řízení na zbývající část stavby - stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 27. 4. 2020. Z důvodu nepředpokládaných průtahů při vydávání prodloužení platnosti stanoviska EIA a navazujícího závazného stanoviska EIA ze strany Ministerstva životního prostředí (žádost podána na MŽP dne 18.12.2018, přičemž stanovisko bylo vydáno až 21.1.2020) a související proces povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - žádost byla podána 17.10.2019, nicméně rozhodnutí KÚJK bylo vydáno až 16. 3. 2020 s nabytím právní moci v 4/2020. Na základě posouzení žádosti o vydání stavebního povolení bylo ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno dne 4. 6. 2020 rozhodnutí o přerušení řízení do 30. 9. 2020 s tím, že do tohoto termínu musí být doloženy další podklady a upřesny některé již předané - zejména se jedná o znalecký posudek k navrhovanému založení plavební komory, který je požadován ze strany stavebního úřadu z důvodu špatného stavu stávajícího jezu Sudoměřice ve správě Povodí Moravy, s.p. (nejedná se o standardní součást dokumentace pro stavební povolení, tj. ze strany zhotovitele nemohl být předpokládán tento požadavek). Dodatkem č.13 byl prodloužen termín na zajištění stavebního povolení bod C – 2) – a) do 31.12.2020. Důvodem pro prodloužení termínu je mimo jiné i požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Vypořádání stanoviska správce toku a povodí podniku Povodí Moravy, s.p., včetně údajů o zpracování, případně o důvodech nezpracování a rovněž také požadavek na doložení posouzení navrhovaného založení plavební komory včetně zajištění pravobřežního pilíře jezu Sudoměřice a předepsání rozsahu podrobného stavebnětechnického průzkumu, ve vazbě na bezpečnost vodního díla. Oba tyto požadavky mohou mít vliv na zpracování Zadávací dokumentace. Vzhledem k omezením v souvislosti s koronavirovou epidemií v období od března do června 2020 naši subdodavatelé (elektro a technologie) z malých projekčních kanceláří měly velmi omezený provoz a v současné době se potýkají s kapacitními a termínovými problémy. Z výše uvedených důvodů Vás zdvořile žádáme o úpravu termínu odevzdání čistopisu části D Zadávací dokumentace. Navrhujeme termín do 7.9.2020, kdy předpokládáme, že budou již vyřešeny všechny požadavky v rámci stavebního řízení. Stavební části stavby budou zpracovány dříve a budou předloženy k odsouhlasení před tímto termínem. V dodatku č. 10 bylo řešeno navýšení ceny v rámci vyprojektování DÚR SO 08 – Přípojka elektrické energie. V tomto dodatku je řešeno navýšení ceny pouze pro vyprojektování DÚR, náklady na vyprojektování Zadávací dokumentace resp. DPS pro tento objekt nebyly doposud řešeny. Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádáme o navýšení ceny části D Zadávací dokumentace o 72.000,-Kč bez DPH. Tato částka již přesahuje zákonem povolené navýšení ceny o 30% původní ceny dle SoD. Proto navrhujeme v tuto chvíli odečíst náklady na část F. Autorský dohled. Dle zkušeností z jiných staveb bude muset být nahrazen Autorský dohled Autorským dozorem. Náklady na Autorský dozor budou muset být vzhledem k vyčerpání navýšení původní ceny o 30% řešeny jiným způsobem než dodatkem SoD.</i></p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> - je irelevantní</p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek)</b> - je irelevantní.</p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>					

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - ANO. Při dopracování jiným zhotovitelem by došlo k navýšení objemu prací a ceny díla. Dokumentace musí být zpracována jedním zhotovitelem.

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - ANO, viz bod výše.

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** - ANO, tato podmínka je splněna.

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	3.175.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  Má vliv na dokončení dílčí části díla - posun bodu D do 7.9.2020.
Cena SoD po změně	3.205.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0,9 %	30.000,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>	nebyl sjednán	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>	viz. str. 1	
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
nebylo sjednáno		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna má vliv na termín plnění, rozsah předmětu díla a související výši smluvní ceny - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : D	497.000,-	2020
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	