

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/ 030</b>		
Dotčená část stavby:	SO 652.1 Trolejové vedení		
Název / označení změny:	změna typu základu		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změnou typu základu z hranolového na trubkový bylo umožněno osazení standardních trakčních stožárů v požadované výšce nad terénem, a to při současném hlubším založení základů do rostlého terénu. Hlubší založení bylo nutné pro zajištění stability stožárů, vzhledem ke skutečné podobě geologie staveniště. Změna nastala v případě základů stožárů č. 88, 85, 121, 123, 125, 127, 129.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>67 086,97 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>232 365,32 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>165 278,35 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	