

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A / 032		
Dotčená část stavby:	SO 320 Plynovod a přípojky		
Název / označení změny:	Kolize rozvodu plynu s kanalizací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS GRADE, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Při provádění prací na SO 301.1 Kanalizace v Klatovské třídě byla v místě šachty a před šachtou S4 zjištěna kolize s funkčním plynovodem, která znemožňuje další postup prací na kanalizaci. Pro zajištění postupu výstavby kanalizace je nejlepší řešení demontáž stávajícího rozvodu plynu. Dne 9.4.2020 na sřetnutí na místě stavby všech zainteresovaných stran bylo navrhnuté technické řešení, které zajistí nepřerušeni dodávky zemního plynu v zájmovém území.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			212 578,48 Kč bez DPH
přípocfty celkem:			212 578,48 Kč bez DPH
odpocfty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	