

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		A/ 036	
Dotčená část stavby:	SO 101.5_OPD Točka Dobřanská		
Název / označení změny:	překlasifikování odpadu		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Vzhledem k dlouhodobému historickému využití předmětného území Československou armádou bylo uvažováno s výskytem kontaminovaných zemín v podloží stavby. Množství kontaminované zeminy bylo stanoveno odborným odhadem v procentech z celkového objemu zemních prací. Čerpání souvisejících položek rozpočtu mělo být prováděno dle skutečnosti na stavbě. Vzhledem k nutnosti urychlení stavebních prací, vyplývajícího ze zkráceného harmonogramu stavby, nebylo z časových důvodů možné provádět odběr a vyhodnocení vzorků u zeminy ihned v rámci zemních prací na staveništi – vytěžená zemina byla odvezena nejprve na mezideponii, kde bylo na základě rozboru rozhodnuto o stupni její kontaminace a provedeno zatřídění do kategorie odpadu. Poté byla zemina odvezena na příslušnou skládku.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-104 591,91 Kč bezDPH
přípočty celkem:			152 808,09 Kč bezDPH
odpočty celkem:			257 400,00 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	