

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049**

Stavební akce:		<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		<b>A/041</b>	
Dotčená část stavby:	SO 101.1 KLATOVSKÁ ULICE - CHODNÍKY, STEZKY, DOPRAVNÍ OSTRŮVKY AT		
Název / označení změny:	překlasifikování odpadu		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Vzhledem k dlouhodobému historickému využití předmětného území Československou armádou bylo uvažováno s výskytem kontaminovaných zemín v podloží stavby. Množství kontaminované zeminy bylo stanoveno odborným odhadem v procentech z celkového objemu zemních prací. Čerpání souvisejících položek rozpočtu mělo být prováděno dle skutečnosti na stavbě. Vzhledem k nutnosti urychlení stavebních prací, vyplývajícího ze zkráceného harmonogramu stavby, nebylo z časových důvodů možné provadět odběr a vyhodnocení vzorků u zeminy ihned v rámci zemních prací na staveništi – vytěžená zemina byla odvezena nejprve na mezideponii, kde bylo na základě rozboru rozhodnuto o stupni její kontaminace a provedeno zatřídění do kategorie odpadu. Poté byla zemina odvezena na příslušnou skládku.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>-30 792,45 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>44 987,55 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>75 780,- Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří Mářz	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	