

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 050		
Dotčená část stavby:	SO 101.5 Točka Dobřanská		
Název / označení změny:	Doplnění zábradlí		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při realizaci násypového tělesa stezky pro pěší a cyklisty (za tramvajovým mostem směrem k Univerzitě) byl znesen dodatečný požadavek od Vodárny, a.s., aby nebylo přesypáno zastropení stávající šachty kolektoru, která je v jejich správě. Svah musel být v předmětném úseku realizován jako armovaný. V tomto provedení je svah strmější než 1:1 a proto muselo být v celé délce zřízeno třímadlové zábradlí proti pádu z výšky do hloubky. Zábradlí armovaného svahu bylo zakončeno napojením na zábradlí přilehlé opěrné zdi.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			53 320 Kč bezDPH
přípočty celkem:			53 320 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	