

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	B/008		
Dotčená část stavby:	SO 101.5_IROP_V Točka Dobřanská		
Název / označení změny:	překlasifikování odpadu		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Vzhledem k dlouhodobému historickému využití předmětného území Československou armádou bylo uvažováno s výskytem kontaminovaných zemín v podloží stavby. Množství kontaminované zeminy bylo stanoveno odborným odhadem v procentech z celkového objemu zemních prací. Čerpání souvisejících položek rozpočtu mělo být prováděno dle skutečnosti na stavbě.</p> <p>Vzhledem k nutnosti urychlení stavebních prací, vyplývajících ze zkráceného harmonogramu stavby, nebylo z časových důvodů možné provádět odběr a vyhodnocení vzorků u zeminy ihned v rámci zemních prací na staveništi – vytěžená zemina byla odvezena nejprve na mezideponii, kde bylo na základě rozboru rozhodnuto o stupni její kontaminace a provedeno zatřídění do kategorie odpadu. Poté byla zemina odvezena na příslušnou skládku.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-177 976,92 Kč bezDPH
přípočty celkem:			260 023,08 Kč bezDPH
odpočty celkem:			438 000,00 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	