

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	B/ 009		
Dotčená část stavby:	SO 101.4 DOBRÁNSKÁ ULICE		
Název / označení změny:	Doplnění vodících pruhů podle NIPI		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při přejímce SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění vodících pruhů pro nevidomé nad rámec odsouhlasené DSP. Toto bylo následně dojednáno na jednání dne 21.4.2020 (viz.zápis). Rozsah úprav byl upraven dle požadavků NIPI do situace trvalého dopravního značení a schválen odborem dopravy MMP.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			3 185,28 Kč bezDPH
přípočty celkem:			3 185,28 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	