

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: č.:

**„Rekonstrukce svařovny“ v objektu Střední průmyslové školy strojnické,
Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. města Prahy**
se sídlem: **Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město**
zastoupený: **Ing. Miroslavem Žilkou, CSc. – ředitelem školy**
IČ: **70872589**
DIČ: **CZ 70872589**
bankovní spojení: **PPF banka a.s., Praha 4**
č. účtu: **2001240005/6000**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**
se sídlem: **Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.**
zapsán v OR: **u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,**
zastoupený: **Ing. Martinem Říhou, jednatelem**
bankovní spojení: **ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.**
Číslo účtu: **3907605319/0800**
IČ: **04217519**
DIČ: **CZ04217519**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:
Název stavby: „Rekonstrukce svařovny“
Místo stavby: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zadavatel a investor: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce „Rekonstrukce svařovny“ v objektu **Střední průmyslové školy strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – **v návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinou investiční akcí školy a dále s ohledem zvláštní režim chodu školy v době pandemie koronaviru a následnému přerušení postupu prací s ohledem na probíhající maturitní zkoušky**. Tímto byl zhotovitel nucen některé práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v upraveném rozsahu projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **27. 02. 2020**.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **92 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace **nejpozději do: 28. 04. 2020**
Přerušeni prací s ohledem na provoz školy – **od 8.6 – 22. 6. 2020**
Dohodnutý upravený termín pro dokončení realizace akce **nejpozději do: 15. 08. 2020**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **28. 4. 2020**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 25. 6. 2020

V Praze dne: 25. 06. 2020