

CES:

Číslo a název stavby: CL041118 Nový Bor, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 06/2020/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Vodo-stavební s.r.o.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl C, vložka 91727
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, jednatelem a
Ing. Petrem Myškou, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 04753747
DIČ : CZ04753747
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 6745652/0800
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je , hlavní stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje takto:

Dokončení stavby do: 30.9.2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

27-07-2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Prtkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V Jihlavě dne 1.4.2020

Zhotovitel:
Vodo – stavební s.r.o.

Ing. Martin Žagan
jednatel

Ing. Petr Myska
jednatel

VODO-STAVEBNÍ
Vodo-stavební s r o
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČ 04753747

②

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2020	
Zhotovitel:	Vodo-stavební s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.6.2020	
Název akce: CL041118 Nový Bor, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Posun termínu dokončení díla:					
V souvislosti s množstvím více a méněprací vzniklých při realizaci díla je nutné prodloužit termín dokončení díla do 30.9.2020 . Navazující investice města Nový Bor nejsou tímto ohroženy.					
Důvod vícepráce/méněpráce X	záměr objednatele	Chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0,-Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 61 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 0% nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a souhlasí, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

██████████
v. J. Kalač P.Šta

Podpis ... ██████████ ... Datum... 1.7.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

██████████

Podpis ... ██████████ ... Datum 1.7.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

██████████

Podpis ██████████ Datum 1.7.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

██████████
██████████

15
Datum 17-07-2020

23.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.