

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

[REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze ,
oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Petrem Ortem , oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Josefem Špryňarem , ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

(oba na základě plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 2.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	5 260 609,28 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1	549 009,09 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 2	108.255,26 Kč bez DPH
Cena díla celkem	5 917 873,63 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	1 242 753,46 Kč
Cena díla včetně DPH	7 160 627,09 Kč

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: **Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu**

Změnový list č.2 včetně položkového rozpočtu

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Praze dne **22 -07- 2020**

27 -07- 2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Josef Špryňar

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)

Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav a.s.

(v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0865)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.6.2020	
Název akce: CV011178 Chomutov, Krátká, Přísečnická – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č.1 – záznam z KD ze dne 2.6.2020 Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – posudek LAPO			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: viz.Záznam z 2.KD konaného dne 2.6.2020: <u>Spodní voda, výměna zásypového materiálu – ul.Krátká</u> Při provádění sond na trase vodovodu v ul.Krátká – v části od ul.Přemyslova ke křižovatce s ul.Přísečnická zjištěna spodní voda cca 0,6m pod úrovní vozovky. Výkopová zemina zvodnělá, zastížená jíl – k posouzení zemin přizván zástupce LAPO p.Potůček Po dohodě s projektantem nutno pro realizaci rekonstrukce vodovodu provést dočasnou pracovní drenáž z flexibilního drenážního potrubí DN80. Po provedení rekonstrukce vodovodu bude drenáž zrušena zaslepením. Dno výkopu bude zpevněno vrstvou štěrkodrti o/32 v tl.100mm, spodní vrstva lože pro potrubí bude provedena z frakce 0/4 v tl. 100mm. Litinové potrubí bude obaleno geotextilií a uloženo na připravené lože. Obsyp potrubí bude proveden frakcí 0/4 v tl.250mm. Výměna zásypového materiálu bude provedena ze 100% - štěrkodrt' frakce 0/63 hutněná po vrstvách max. 250mm					
Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 4 listy výkresů					
Ocenění změny:					
Celkem			549.009,09 Kč bez DPH		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5.809.618,37 Kč bez DPH			-----		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 549.009,09 Kč bez DPH					

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 555.409,89 Kč bez DPH, tj. 10,6% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 6.400,80 Kč bez DPH, tj. 0,12% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ...

um

22.6.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Pod

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 20.7.2020	
Název akce: CV011178 Chomutov, Krátká, Přísečnická – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č.1 – záznam z KD ze dne 1.7.2020 Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – posudek LAPO			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: V úseku od křižovatky Krátká a Přísečnická až po křižovatku Krátká x Dostojevského byly zastiženy jíly, k posouzení zemin byl přizván zástupce společnosti LAPO zkušební laboratoř s.r.o. a na základě posudku zemin je nutná výměna zásypového materiálu ze 100%. Tato změna byla projednána na 4. KD dne 1.7.2020.					
Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem		108.255,26 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD: 5.260.609,28 Kč bez DPH ZL č.1: 549.009,09 Kč bez DPH ZL č.2: 108.255,26 Kč bez DPH Nová cena : 5.917.873,63 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): -----		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 108.255,26 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 114.656,06 Kč bez DPH, tj.2,18% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 6.400,80 Kč bez DPH, tj.0,12% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů činí 670.065,95 Kč bez DPH tj. 12,74 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů činí 12.801,60 Kč bez DPH, tj. 2,40 % nabídkového rozpočtu					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

21.7.2020

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 23.7.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

23.7.2020

Datum 23.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.