



TSKRP00AHMC0

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/160

číslo smlouvy zhotovitele: 219007

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Krč

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099“ ze dne 14.1.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné

stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Jedná se o následující vícepráce:

1. Sanace pláň

Po odkrytí plání závliv v obou směrech včetně chodníku byl zjištěn nevyhovující stav podloží. Jedná se o spraše, které jsou namrzavé a neúnosné. Na základě posouzení geologem bylo rozhodnuto o výměně podloží.

2. Plynovod - chráničky

Po odkrytí plynovodu bylo zjištěno, že skutečný profil chráničky neodpovídá projektové dokumentaci a je excentricky uložen ve stávající chráničce včetně nepřípustného vodivého spojení chráničky a plynovodu. Bylo nutno provést výměnu chrániček profilů DN 500 a 700 za 600 a 800 mm a následné vycentrování plynovodu.

3. Provizorní SSZ

Z důvodu vybudování uliční dvojpusti napojené na kanalizační řad v ul. Na Hlavní bylo nutné provést dopravní opatření kyvadlového provozu za pomoci semaforů.

4. Provizorní pěší cesta

Po celou dobu výstavby obou zastávek bylo nutné zřídit obchozí trasu pro pěší podél východní hrany stavby směr ZC.

5. Vedlejší rozpočtové náklady

S uvedenými vícepracemi byly zvýšené náklady na zařízení staveniště, územní a provozní vlivy.

V rámci díla nebyly provedeny následující práce (méněpráce):

1. Prodloužení chráničky plynovodu DN 500 a 700 - kompletní provedení

Na základě skutečného provedení byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méně prací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	8 456 210,11 Kč
DPH dle SoD 21 %	1 775 804,12 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	10 232 014,23 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 791 456,09 Kč
DPH víceprací 21%	376 205,78 Kč
Cena víceprací vč. DPH	2 167 661,87 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 269 925,42 Kč
DPH méněprací 21%	- 56 684,34 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 326 609,76 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	9 977 740,78 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	2 095 325,56 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	12 073 066,34 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne

30. 07. 2020

**Za Technická správa komunikací:
hl. m. Prahy, a.s.**

V Praze dne

Za INPROS PRAHA a.s.:



INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
PRAHA -12-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

SEKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 296

Stavba: PID Březiněves, Praha 8

Místo: Praha 8

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

VÍCEPRÁCE celkem

- 1 - Sanace pláň
- 2 - Prodloužení chrániček - zemní práce + chráničky DN 800 a DN 600
- 3 - Provizorní SSZ
- 4 - Provizorní pěší trasa
- 5 - VRN



147 00 Praha 4

-12-

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Prodloužení chrániček - DN 700 a DN 500

PČ	Typ	Kód	Popis	M
----	-----	-----	-------	---

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV				
109	K	9965688R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 700 - kompletní provedení	br
			"prodloužení chráničky DN 700 viz. PD" 5,87+2	
			Součet	
110	K	9965698R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 500 - kompletní provedení	br
			"prodloužení chráničky DN 500 viz. PD" 5,3	
			Součet	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3 Zařízení staveniště				
7	K	030001000	Zařízení staveniště	%
D VRN6 Územní vlivy				
10	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	%
D VRN7 Provozní vlivy				
11	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%

PRAHA

147 00 Praha 4
-12-

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**
IČ: **47114444**
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

zmocňuji

Jméno a příjmení:
datum narození:
bytem:

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je účinné pouze pro konkrétní právní jednání.

V Praze dne 20. října 2014

Zmocnění přijímám:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2741/2014
vlastnoručně podepsal/a

Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 203123101

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2751/2014
vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 201306632

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek

