

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2019

číslo smlouvy objednatele: 10PU-002047

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RF/2019/101 (společník 1 - správce)

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-081 (společník 2)

na realizaci zakázky

„I/11 Hradec Králové-přeložka 4pruh, oprava silnice“

ISPROFIN 500 111 0007.39993

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. „Společnost Hradec Králové – přeložka 4pruh“

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Společník 1 (správce)

STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ:

60838744, CZ60838744

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Společník 2

název: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO, DIČ: 42196868, CZ42196868

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (1), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Stavební práce na stavebním objektu SO 901 Opravy objízdných tras nebude možné dokončit v termínu daném uzavřenou Smlouvou o dílo, jelikož na těchto trasách je vedena souběžně doprava z jiných uzavírek staveb v okolí (probíhající práce na stavbě D11). Vzhledem k tomu, že si zástupci města Hradce Králové a Technických služeb města Hradec Králové vyžádali koordinaci opravy objízdných tras po dokončení stavebních prací, tak je třeba posunout termín. K dnešnímu dni nebyl požadavek na opravy tras ze strany zástupců městských organizací vznesen a bude řešen v následujícím období.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení dle Smlouvy
se mění na

14 týdnů

Doba pro dokončení:

do 31.10.2020 (doba zimní technologické
přestávky (od 22.11.2019 – do 17.5.2020)
se do celkové doby pro dokončení
nezapočítává)

Tato změna změně v rozsahu poskytnutí staveniště, termínu pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2020 (doba zimní technologické přestávky (od 22.11.2019 – do 17.5.2020) se do celkové doby pro dokončení nezapočítává)
--------------------	-------	--

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podepsal [redacted] c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=B41/0837,
[redacted]

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.23
10:03:27 +02'00'

Podepsal [redacted] c=CZ,
DN: cn=[redacted] c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=B41/2903,
email=[redacted]
Datum: 2020.07.23 14:15:46 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.23
11:56:49 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.27
15:30:34 +02'00'