



**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E**

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

hodnota změn – nárok zhotovitele na dodatečnou platbu – paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení.

původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč

cena „Změnový list č.4“: 67.925 Kč, tj. 6,18 % z původní ceny závazku

Zbývající částka změn dle bodu B: 96 911,95 Kč do výše 15 % z původní ceny závazku – částka uplatněna v plné výši pro ZBV č. 5

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

**a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**

Změna vznikla z nastalého rizika objednatele ve smyslu Pod-článku 6.1 bodu l) (přiměřeně odpovídající pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek červené knihy FIDIC) v podobě pandemie onemocnění COVID-19 a navazujících opatření vlády legislativní formou omezující podmínky pro výkon stavebních prací a dalších činností, které v okamžiku zadávání nemohl nikdo předpokládat. K tomuto riziku je na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 a přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 uplatňován dle odst. 2 bodu a) nárok na dodatečnou platbu – paušalizovaná kompenzace.

**b) nemění celkovou povahu zakázky**

Změna nemění celkovou povahu zakázky, protože představuje jen paušalizovanou kompenzaci za dodatečné výdaje ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438, nemění charakter prováděných prací.

**c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a zároveň navýšení ceny plynoucí z bodů C a D nepřevyšší 30 % původní hodnoty závazku.  
 původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč  
 cena „Změnový list č.3“: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku  
 Součet cen dosavadních změn dle bodu D: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku  
 Součet cen dosavadních změn dle bodu C: 293.830,20 Kč, tj. 26,74 % z původní ceny závazku  
 Méněpráce dosahují 12.914 Kč, tj. celkový nárůst dle bodů C a D dosahuje 289 728,20 Kč.  
 Zbývající částka přípustných změn do výše 30 % (tj. 30 % z 1.098.913,00 Kč = 329 673,90 Kč) z původní ceny závazku dle bodu C a D je: 39 945,70 Kč – částka uplatněna v plné výši pro ZBV č. 5

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

**a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**

**b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**

**c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**

**d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno ██████████	datum	Podpis
-----------------------------	---------------------	-------	--------

Vyjádření: není relevantní (nárok z usnesení vlády)

Garant smlouvy objednatele	Jméno ██████████	datum	Podpis
----------------------------	---------------------	-------	--------

Supervize	jméno	datum	Podpis
-----------	-------	-------	--------

Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno není stanoven	datum	Podpis
---------------------------------------	------------------------	-------	--------

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019	123.943,65 Kč bez DPH	7/2020		
týká se bodu : SO 01, PS 02				

Objednatel	Jméno ██████████	datum	Podpis
------------	---------------------	-------	--------

<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	Jméno [redacted]	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	Jméno [redacted] [redacted]	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	Jméno Bc. Eliška Váchová	datum	Podpis
			Číslo paré: