

## Časový harmonogram stavby: FN Brno - Interní hematologická a onkologická klinika

Zhotovitel : PS-BRNO, s.r.o.  
Václavská 153/119b  
619 00 Brno

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Počet prac. dní	červenec 2020				srpen 2020				září 2020				říjen 2020				listopad 2020			
					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
stavba	<b>FN Brno - Interní hematologická a onkologická klinika</b>	17.07.2020	28.11.2020	135																				
01	Stavebně konstrukční řešení	17.07.2020	28.11.2020	135																				
011	Přípravné práce (protiprašná opatření)	17.07.2020	26.07.2020	10																				
012	Bourání konstrukcí (vč azbestu)	26.07.2020	18.08.2020	24																				
013	Fasádní AL výplně	05.08.2020	04.09.2020	31																				
014	Sádkartonové konstrukce	26.08.2020	23.10.2020	59																				
015	SDRK a kazetové podhledy	16.09.2020	09.10.2020	24																				
016	Osazení zárubní, hrubé podlahy	23.09.2020	30.10.2020	38																				
017	Nášlaby PVC (viny)	11.11.2020	18.11.2020	8																				
018	Truhlářské konstrukce	28.10.2020	20.11.2020	24																				
019	Ostatní práce PSV obklady, malby atd	07.10.2020	28.11.2020	53																				
020	Úklid a předání stavby	18.11.2020	27.11.2020	10																				
02	Zdravotně technické instalace	22.07.2020	13.11.2020	115																				
03	Chlazení	29.07.2020	20.11.2020	115																				
04	Vytápění	02.09.2020	27.11.2020	87																				
05	Silnoproudé rozvody	12.08.2020	28.11.2020	109																				
06	Slaboproudé rozvody	12.08.2020	28.11.2020	109																				
07	Medicínální plyny	19.08.2020	20.11.2020	94																				
08	Vzduchotechnika	02.09.2020	27.11.2020	87																				
09	Měření a regulace	09.09.2020	27.11.2020	80																				
10	Elektrické požární signalizace	09.09.2020	20.11.2020	73																				
11	Potrubní pošta	23.09.2020	13.11.2020	52																				
12	ZT pevně spojené se stavbou	04.11.2020	27.11.2020	24																				
13	Vedlejší a ostatní náklady	17.07.2020	27.11.2020	134																				

V Brně 17.6.2020

Ing. Jan Šálek  
obchodně-technický ředitel  
na základě plné moci ze dne 2.1.2020