

Oprava mostu v km 14,429
- příjezdový podchod Brno hl.n.

Harmonogram postupu prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	VI 2020 23 24 25 26 27 28 29 30 31	VII 2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	VIII 2020 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	IX 2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	X 2020 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	XI 2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	XII 2020 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	I 2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1	Lhůta pro dokončení díla - 5 měsíců	153 dny	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20
2	Den zahájení stavebních prací	0 dny		07.07.20						
3	Zpracování prováděcí dokumentace	15 dny	07.07.20	21.07.20						
4	Přípravné práce	2 dny	10.07.20	11.07.20						
5	Zaplachtování proti prachu	5 dny	12.07.20	16.07.20						
6	1. stavební postup	32 dny	15.07.20	15.08.20						
7	Odstranění obkladů a dlažby	17 dny	15.07.20	31.07.20						
8	Frézování vyrovnávacího betonu	10 dny	01.08.20	10.08.20						
9	Provedení kanalizace	15 dny	01.08.20	15.08.20						
10	Sanace podlahy a stěn	15 dny	01.08.20	15.08.20						
11	Nová izolace	7 dny	09.08.20	15.08.20						
12	2. stavební postup	61 dny	16.08.20	15.10.20						
13	Nová izolace - dokončení	7 dny	16.08.20	22.08.20						
14	Pokládka dlažby podlahy a obkladů stěn	46 dny	16.08.20	30.09.20						
15	Montáž podhledů	30 dny	16.09.20	15.10.20						
16	Montáž osvětlení a informačního systému	15 dny	01.10.20	15.10.20						
17	Dokončovací práce, úklid ploch na staveništi	52 dny	16.10.20	06.12.20						
18	Dokončení stavebních prací	0 dny								
19	Dokončení díla	0 dny								
20										
21	Nepřetržitá výuka podchodu 15.7.-15.10.2020	93 dny	15.07.20	15.10.20						

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný

Datum: 30.06.20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 988694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f6d3551-522e-4da9-bd4f-cbdd2ff13f6c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2020 08:38:00



2e277a8a-9f2a-43f4-872b-7b27d006ab07