

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Stavební úpravy ul. Březová v Karviné – Ráji**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
 - zajištění a koordinace jednání objednatele s dotčenými vlastníky (případně správci) technické infrastruktury směřující ke koordinaci oprav této infrastruktury tak, aby došlo k eliminaci budoucích poruch v prostoru nově vzniklé stavby,
- b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“)

To vše dále též označováno jako dílo.

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu došlo k omezení fungování dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, v důsledku čehož se zpozdilo vydávání vyjádření a stanovisek. Projekční práce na dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby se proto zpozdily o cca 3 měsíce.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Změna smlouvy

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 písm. a) čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení územního řízení nejpozději do 30. 10. 2020,“

- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 2 písm. a) čl. 7 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:
- „Část ceny ve výši 540 000 Kč po předání části díla uvedené v písm. a) a b) odst. 1 čl. 3 této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli, část ceny ve výši 450 000 Kč po předání části díla uvedené v písm. c) a d) odst. 1 čl. 3 této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli, část ceny ve výši 620 000 Kč po předání části díla uvedené pod písm. e) odst. 1 čl. 3 této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli.“*

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

- 2.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě z nich obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 31. 7. 2020
za objednatele

V Ostravě dne 29. 7. 2020
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2020*

.....
za Ateliér Genius loci, s.r.o.
ing. arch. Iveta Seitzová, v.r.
jednatelka společnosti