

Č.j. 280841/2016-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy

**k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“**

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Kateřina Manová
Tel.: 251 108 170
E-mail: manova@czda.cz
IČ: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Společnost „Sidama Water Supply III“ firem
Ircon, s. r. o., Aquatest a. s. a GEOTest a. s.**
Zastoupená: Mgr. Liborem Novákem, jednatelem společnosti
Ircon, s. r. o. na základě plné moci ze dne 31. ledna 2014
Sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Libor Novák, jednatel
Tel.: +420 224 921 000; 227 186 015
E-mail: novak@ircon.cz
IČ: 27 10 22 46
DIČ: CZ27 10 22 46
Bankovní spojení: GE Money bank a. s., Karlovo nám.
Číslo účtu: 166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku



I.1. Předmět tohoto dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“, uzavřené dne 6. 3. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění následujících článků smlouvy, které budou nově doplněny takto:

2.3. *Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 83.000,-Kč,- (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka je převedena z 5. Etapy, která probíhala od 1.1. – 30.6. 2016 protože práce spojené s připojením transformátoru na elektrickou síť nejsou kvůli prodlení místního partnera stále dokončeny a zpoždění tedy není vinou realizátora.*

3.3. *Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 6 trvající do 30.11. 2016.*

I.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku I. odst. I.2. bodu 3.5. a 4.2. dodatku č. 2 ke Smlouvě, přičemž tyto body budou nově znít takto:


3.5 *Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2016 oprávněnému zástupci objednatele formou průběžné zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 30. 11. 2016. Tato zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během šesté etapy.*

4.2. *Na základě předložení faktury ve výši ceny šesté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v šesté etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30.11.2016, současně se závěrečnou zprávou projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.



ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



I.6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: - 7 -07- 2016

.....
za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury



V Praze dne: 14. 7. 2016

.....
za zhotovitele:

Mgr. Libor Novák

jednatel společnosti Ircon, s.r.o.

