

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/015

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP; tel.
466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Zastoupený ve věcech technických: tel. 466 859 495, 731 632 215; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Zastoupen: , místopředsedou představenstva
členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: vedoucím střediska realizace

Odpovědný stavbyvedoucí: ; č. autorizace: 0401779

Tel:

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu:

Komerční banka, a.s., číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ/VZZR/2019/015**, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů**“ (dále jen SOD).

Při vlastní realizaci akce „**ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů**“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu areálových rozvodů a konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí zadavatele o provedení změn prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu. Smluvní strany se

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 235 898,90 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 03- č. 04/2020, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo.

Podrobná rekapitulace Dodatku č.2

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 08	37 188,90	- 11 005,10	48 194,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 09	198 710,00		198 710,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.2 bez DPH	235 898,90	- 11 005,10	246 904,00

Na základě dohodnutých méněprací a víceprací, a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	7.261.272,09 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-290.579,05 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	235 898,90 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH	7.206.591,94 Kč
DPH 21%	1.513.384,31 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2 s DPH	8.719.976,25 Kč

(slovy: osm milionů sedm set devatenáct tisíc devět set sedmdesát šest korun českých, dvacet pět haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/20219/015 ze dne 16.9.2019 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 2 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Změnový list č. 08/2020 č. 09/2020

V Pardubicích

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Mgr. Marat Saber
člen představenstva ELTODO, a.s.

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva ELTODO, a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů
Změnový list č. 8 dodatku SoD č. 2	
SOD č. OVZ/VZZR/2019/015	
Popis změny: ZŠ Benešovo náměstí č. 590	
01 Hudebna <u>Vícepráce: 2.114,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byla zhotovena nová trasa slaboproudého rozvodu pro umístění videotelefonu do hudebny v 1.NP.,	
02 Kancelář mzdová/účetní <u>Vícepráce: 2.488,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byl zhotoven paralelní provoz videotelefonu v kanceláři mzdová/účetní.	
03 Učebny 2.NP <u>Vícepráce: 5.880,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byla zhotovena nová trasa slaboproudého rozvodu pro umístění videotelefonů v učebnách 1. C a 5.	
04 Byt školníka <u>Vícepráce: 14.870,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byla zhotovena nová trasa slaboproudých rozvodů (anténní rozvod a domovní videotelefon) včetně doplnění vnitřní jednotky videotelefonu v bytě školníka.	
05 Sborovna <u>Vícepráce: 1.890,00 Kč</u> V místě datového rozvaděče bylo nezbytné doplnit POE switch pro zajištění chodu domovního systému videotelefonu po doplnění 15. vnitřní videojednotky.	
06 Schodiště <u>Vícepráce: 5.000 Kč</u> Bylo zhotoveno zaplachtování levého a pravého schodiště z 2.NP na 3.NP z důvodu maximálního zamezení šíření prachu z 3.NP v době výuky, za provozu školy.	
07 Vestibul <u>Vícepráce: 15.952,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byla doplněna odchodová čtečka ve vestibulu školy, tak by bylo možné v plné míře využít potenciálu nově dodaného docházkového systému.	
08 Kamery <u>Méně práce: -11.005,10 Kč</u> Realizováno bylo pouze 6ks oproti původním 8 ks, po konzultaci s projektantem a s uživatelem je tento počet dostačující..	
Technik OITS OMI MmP: _____	
Dne: 3.7.2020	Podpis: _____

Technický dozor investora:

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: E-dir s.r.o., Lázně Bohdaneč

S takto navrženou změnou souhlasím.

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: ELTODO a.s., Praha

Položkový rozpočet, viz příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou provedeny dodatkem č. 2 SoD

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů

Dne: 13-07-2020

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____

Výsledné ocenění dohodnuté změny:

bez DPH: 37.188,90

včetně DPH 21%: 44.998,57

Cena méně prací:

bez DPH: -11.005,10

včetně DPH: -13.316,17

Cena víceprací:

bez DPH: 48.194,00

včetně DPH: 58.314,74

Přílohy: položkový rozpočet změn – víceprací a méně prací změnové listu č. 8/2020

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD

Datum: _____

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 3.7.2020

ZŠ Benešova – rekonstrukce elektrorozvodů

Rekapitulace přípočtů a odpočtů pro dodatek č.2 k SoD č. OVZ/VZZR/2019/015

Přípočty

001 – Hudebna	+2.114,00 Kč
002 - Kancelář mzdová/účetní	+2.488,00 Kč
003 - Učebny 2.NP	+5.880,00 Kč
004 – Byt školníka	+14.870,00 Kč
011 – Sborovna	+1.890,00 Kč
015 – Schodiště	+5.000,00 Kč
016 – Vestibul	+15.952,00 Kč

Přípočet celkem: +48.194,00 Kč

Odpočty

008 – Kamery	-11.005,10 Kč
--------------	---------------

Odpočet celkem: -11.005,10 Kč

CELKEM **37.188,90 Kč bDPH**



Nabídka služeb a dodávek

Číslo dokladu CN19710474_01

Datum 24.06.2020

Datum platnosti 24.07.2020

Dodavatel:
ELTODO, a.s.
Pobočka Pardubice
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 45274517

Objednatel:
Základní škola
Benešovo náměstí 590
530 02 Pardubice V
IČ: 60158999

Popis	Ks	JC bez DPH	Celkem bDPH	Sazba	JC s DPH	Celkem s DPH
1. Hudebna						
Dodávka a montáž metalické kabeláže včetně ukončení, proměření	1	1 054,00 Kč	1 054,00 Kč	21%	1 275,34 Kč	1 275,34 Kč
Montáž VDTEL	1	240,00 Kč	240,00 Kč	21%	290,40 Kč	290,40 Kč
Zednické práce, zajištění, úklid, výmalba dotčených zásahů v omítce/SDK	1	820,00 Kč	820,00 Kč	21%	992,20 Kč	992,20 Kč
2. Kancelář účetní						
POE+ switch pro paralelní chod VDTEL	1	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč	21%	2 286,90 Kč	2 286,90 Kč
Ukončení vývodu datovou zásuvkou, 2x patch cord 3m	1	478,00 Kč	478,00 Kč	21%	578,38 Kč	578,38 Kč
Připojení tabla	1	120,00 Kč	120,00 Kč	21%	145,20 Kč	145,20 Kč
3. Učebny 2.NP						
Dodávka a montáž metalické kabeláže včetně ukončení, proměření	2	1 890,00 Kč	3 780,00 Kč	21%	2 286,90 Kč	4 573,80 Kč
Montáž VDTEL	2	230,00 Kč	460,00 Kč	21%	278,30 Kč	556,60 Kč
Zednické práce, zajištění, úklid, výmalba dotčených zásahů v omítce	2	820,00 Kč	1 640,00 Kč	21%	992,20 Kč	1 984,40 Kč
3. Byt školníka						
Dodávka a montáž koax. vedení - zatažení do stávajících lišt, naspojování a osazení zásuvkou STA	1	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	21%	1 669,80 Kč	1 669,80 Kč
Dodávka a montáž metalické kabeláže včetně ukončení - VDTEL - zatažení do stávajících lišt, ukončení v povrchové krabici	1	1 505,00 Kč	1 505,00 Kč	21%	1 821,05 Kč	1 821,05 Kč
2N IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci (černé/bílé provedení) včetně montáže	1	11 985,00 Kč	11 985,00 Kč	21%	14 501,65 Kč	14 501,65 Kč
4. Sborovna						
POE+ switch pro připojení 15. této tabla	1	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč	21%	2 286,90 Kč	2 286,90 Kč
5. Schodiště						
Zaplachování schodiště (levá a pravá strana)	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	21%	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
6. DVTEL - doplnění odchodové čtečky						
Odchodová čtečka včetně příslušenství a montáže - trasa lištou na povrch (5m)	1	7 452,00 Kč	7 452,00 Kč	21%	9 016,92 Kč	9 016,92 Kč
Výjezd technika, zapojení, naprogramování, odzkoušení	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	21%	10 285,00 Kč	10 285,00 Kč
7. CCTV - odpočet 2ks kamer						
Barevná vnitřní kamera IP	-2	5 126,55 Kč	-10 253,10 Kč	21%	6 203,13 Kč	-12 406,25 Kč
Montáž kamer	-2	378,00 Kč	-752,00 Kč	21%	454,96 Kč	-909,92 Kč

Základ bez DPH	Daň 21%
37 188,90 Kč	7 309,67 Kč

Celkem s DPH
44 998,57 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů
Změnový list č. 9 dodatku SoD č. 2	SOD č. OVZ/VZZR/2019/015
Popis změny: ZŠ Benešovo náměstí č. 590	
001 Úprava provedené elektroinstalace <u>Vícepráce: 12.000,00 Kč</u> Na základě požadavku školy byly nově zhotovené vypínače, zásuvky přesunuty mimo místa, kde je umístěn nábytek.	
002 Stěhování nábytku školy <u>Vícepráce: 15.000,00 Kč</u> Při realizaci bylo nezbytně nutné vystěhování vybavení v prostorech tříd a kabinetů dotčených rekonstrukcí a následné nastěhování zpět.	
003 Práce spojené se zajištěním provizorního napájení <u>Vícepráce: 23.000,00 Kč</u> Důvodem vzniklých VCP bylo postupné uvolňování prostorů, kdy bylo nezbytně nutné zajistit dodávky el. energie. Nad rámec probíhaly dílčí revize elektroinstalace, připojení stávající elektroinstalace na nové vedení (v místech kde neprobíhala elektroinstalace), zároveň připojení jak nových, tak stávajících silových okruhů NN do stávajících rozvaděčů a po zhotovení elektroinstalace přepojení silových okruhů do nových patrových rozvaděčů.	
004 Demontážní práce rozvaděčů <u>Vícepráce: 15.000,00 Kč</u> Při rekonstrukci bylo zjištěno, že nad stávajícími rozvaděči jsou betonové nosné překlady, které bylo nezbytně nutné vybourat pro osazení nových, prostorově větších rozvaděčů.	
005 Provizorní osvětlení <u>Vícepráce: 35.000,00 Kč</u> Bylo nezbytně nutné z důvodu provozu školy zajistit provizorní osvětlení pro 5 učeben. Práce spočívaly v dodávce 100W žárovek, objímek, montážního materiálu, provizorního vedení, montáže a následné demontáže.	
006 Jádrové vrty <u>Vícepráce: 31.850,00 Kč</u>	

Dle skutečně zjištěného stavu rozvodů bylo nutné upravit místa prostupů. Bylo proto nezbytně nutné zhotovit páteřní trasu prostupů od kabinetu dějepisu v 3. NP po prostor šatny v 1. PP. V místech prostupů byly zhotoveny SDK kastlíky v 3. NP a 2. NP.

007 Oživení a nastavení DVTEL, ZŠ

Vícepráce: 4.670,00 Kč

Sladění a oživení systému domovního videotelefonu na ZŠ.

008 Oživení a nastavení DVTEL, Družina

Vícepráce: 3.650,00 Kč

Sladění a oživení systému domovního videotelefonu na družině ZŠ.

009 Oživení a nastavení centrálního času

Vícepráce: 2.260,00 Kč

Sladění a oživení systému centrálního času.

010 Oživení a nastavení školního zvonění

Vícepráce: 1.960,00 Kč

Sladění a oživení systému školního zvonění.

011 Oživení a nastavení evakuačního rozhlasu

Vícepráce: 4.320,00 Kč

Sladění a oživení systému evakuačního rozhlasu.

012 Vedlejší realizační položky

Vícepráce: 50.000,00 Kč

Při realizaci rozvodů, páteřních tras, montáži svítidel a montáži plastových lišt byla zjištěna sypká stropní skladba a bylo nezbytně nutné použít kotvící techniky, jako jsou závitové tyče, chemické kotvy a turbošrouby. Navýšena byla rovněž pracnost na jednotlivé úkony, jako je montáž svítidel, kabelových žlabů a plastových lišt. Navýšen byl i objem oprav omítky a zdiva, úklidových prací, likvidace sutí a vybouraných hmot.

Technik OITS OMI MmP:

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Technický dozor investora:

Jiří Smolík

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: E-dir s.r.o., Lázně Bohdaneč

S takto navrženou změnou souhlasím.

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: ELTODO a.s., Praha

Položkový rozpočet, viz příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Stanovisko vedoucího OITS OMI MmP:Změny budou provedeny dodatkem č. 2 SoD

Dne: 3.7.2020

Podpis: _____

Způsob finančního krytí změny:Financování z kapitoly 711/OMI – ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů

Dne:

13 -07- 2020

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____

Výsledné ocenění dohodnuté změny:

bez DPH: 198.710,00

včetně DPH 21%: 240.439,10

Cena méně prací:

bez DPH: 0

včetně DPH: 0

Cena víceprací:

bez DPH: 198.710,00

včetně DPH: 240.439,10

Přílohy: položkový rozpočet změn – víceprací a méně prací změnové listu č. 9/2020

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD

Datum: _____

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 3.7. 2020

ZŠ Benešova – rekonstrukce elektrorozvodů

Rekapitulace přípočtů a odpočtů ZL č.2 pro dodatek č.2 k SoD č. OVZ/VZZR/2019/015

Přípočty

001 – Úpravy provedené elektroinstalace	+12.000,00 Kč
002 – Stěhování nábytku školy	+15.000,00 Kč
003 – práce spojené se zajištěním proviz.napájení	+23.000,00 Kč
004 – Demontážní práce rozvaděčů	+15.000,00 Kč
005 – Provizorní osvětlení	+35.000,00 Kč
006 – Jádrové vrty	+31.850,00 Kč
007 – Oživení a nastavení DVTEL, ZŠ	+4.670,00 Kč
008 – Oživení a nastavení DVTEL, Družina	+3.650,00 Kč
009 – Oživení a nastavení centrálního času	+2.260,00 Kč
010 – Oživení a nastavení zvonění	+1.960,00 Kč
011 – Oživení a nastavení evak.rozhlasu	+4.320,00 Kč
012 – VRP	+50.000,00 Kč

Přípočet celkem: +198.710,00 Kč

CELKEM 198.710,00 Kč bDPH

název akce: ZŠ Benešovo nám.-rekonstrukce elektrorozvodů...ZÁKLADNÍ ŠKOLA
objekt: D.1.4.01 Silnoproudá elektrotechnika - více práce

č.	Popis	Mj	Počet	Jc	Celkem
1	<i>Posuny již zhotovených vypínačů, zásuvek</i>	hod	1,00	12 000,00	12 000,00
2	<i>Stěhování nábytku - požadavek školy</i>	hod	1,00	15 000,00	15 000,00
3	<i>práce spojené se zajištěním proviz.napájení, včetně vyhledání stávajících obvodů</i>	hod	1,00	23 000,00	23 000,00
4	<i>demontážní práce rozvaděčů</i>	hod	1,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Montáž a demontáž provizorního osvětlení v 5 třídách - objímek s žárovkami</i>				
	<i>- dodávka a montáž objímek, žárovek, spojovacích krabic, kabelů a drobného el.materiálu</i>				
	<i>- stěhování a zakrývání nábytku</i>				
5	<i>- důkladný úklid</i>	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
6	<i>Jádrové wrty diamantovými korunkami do D70 mm, hloubky 800-1000mm do stavebních materiálů</i>	kpl	1,00	31 850,00	31 850,00
7	<i>Oživení a nastavení DVTEL - ZŠ</i>	ks	1	4 670,00	4 670,00
8	<i>Oživení a nastavení DVTEL - Družina</i>	ks	1	3 650,00	3 650,00
9	<i>Oživení a nastavení centrálních hodin</i>	ks	1	2 260,00	2 260,00
10	<i>Oživení a nastavení zvonění</i>	ks	1	1 960,00	1 960,00
11	<i>Oživení a nastavení evakuačního rozhlasu</i>	ks	1	4 320,00	4 320,00
12	<i>Vedlejší realizační položky</i>	kpl	1	50 000,00	50 000,00
	<i>- Kotvení páteřních tras za použití chemických kotev</i>				
	<i>- Montáž svítel přes závitové tyče - zvýšená pracnost</i>				
	<i>- Montáž plastových listů a kanálů - zvýšená pracnost</i>				
	<i>- Montáž drátěných žlabů - zvýšená pracnost</i>				
	<i>- koordinace profesí při realizaci společných tras, kolizí a úprav.</i>				
	<i>- Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží</i>				
	<i>- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km</i>				
	<i>- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</i>				
	<i>- Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m</i>				
	<i>- Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m</i>				
	<i>- Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</i>				
	<i>- Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)</i>				
	sončef				198 710,00