



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ze dne 28. 7. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČO: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Telefon: +420 731 411 598
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz
ID datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VaNCL s. r. o.
Sídlo: Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Vratislav Švehla, jednatel společnosti
IČO: 25427385
DIČ: CZ25427385
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 904335399/0800
Zapsán v: Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 17666
Telefon: 731506106
E-mail: vancl.svehla@seznam.cz
ID datové schránky: x4z998
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté ve smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pod názvem „KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce“.

II. K článku V. Doba a místo plnění, odst. 1. a 2.

Předpokládaný termín zahájení díla je v odst. 1. stanoven dle harmonogramu prací na 4. 5. 2020. Právní akt „Stanovení výdajů na financování akce“ organizační složky státu, jehož vydání je podmínkou k podpisu smlouvy, byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vydán dne 22. 7. 2020. Po zaslání oznámení na Oblastní inspektorát práce bude možné zahájit stavební práce nejdříve dne 4. 8. 2020. Vzhledem k tomuto zpoždění administrace podpisu smlouvy na straně objednatele není reálné provést dílo do konce roku 2020. Je nutné aktualizovat harmonogram prací a prodloužit termín dokončení díla o 92 dní. Z důvodu stanovených technologických postupů s ohledem na klimatické podmínky je nutné rozdělit realizaci díla na 2 etapy: srpen – listopad 2020 a duben – červen 2021. Celková doba realizace díla 181 dní zůstává zachována.



III. K čl. XV. Zástupci smluvních stran odst. 1

Strany se dohodly na změně osoby stavbyvedoucího.

IV. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- 1) V souladu s odst. 13.4 zadávací dokumentace a v souladu s čl. V. odst. 5. smlouvy bude změněn termín v čl. V. odst. 2 termín dokončení díla z 31. 10. 2020 na 1. 6. 2021. Zároveň bude změněn termín uvedený v odst. 3 z 15. 11. 2020 na 15. 6. 2021. Termíny budou změněny samostatným dodatkem smlouvy dle aktualizovaného harmonogramu prací po schválení změny Poskytovatelem dotace a po změně právního aktu „Stanovení výdajů na financování akce“. Vzhledem k tomu, že k posunutí termínů nedošlo z důvodu prodloužení na straně zhotovitele, nebude objednatel do 1. 6. 2021 uplatňovat sankce za nedodržení termínu dokončení díla ve smyslu čl. X odst. 1.3. smlouvy.
- 2) V souladu s odst. 15.1.2. písmeno c) zadávací dokumentace se mění zástupce oprávněný jednat za zhotovitele – stavbyvedoucí v čl. XV odst. 1. smlouvy. Text „Stavbyvedoucí: Vratislav Švehla tel.: 731 506 106, email: vancl.svehla@seznam.cz“ se mění na „Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Machač, tel.: 608 919 617, email: spik@volny.cz, číslo osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby 11277.

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

VI. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Liberci dne:

V České Lípě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Týč
ředitel

Vratislav Švehla
jednatel