

Číslo smlouvy objednatele: 127735

Číslo dodatku objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 190199



KUJIP01GMCJU

ke sml. č. 5437/19

č. 1563

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/010
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Vzhledem k tomu, že je nutné k vydání společného povolení doložit smlouvu s CETIN o provedení překládky, souhlasy vlastníků dotčených pozemků a smlouvu o přeložce vodovodu se SVaK Žďársko, smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se doba pro zajištění společného povolení upraví v návaznosti na dobu potřebnou k zajištění výše uvedených dokladů.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)

do 6 měsíců od podpisu smlouvy –
předpoklad únor 2020

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b)

do 5 měsíců od vypracování PD DUSP -
předpoklad červen 2020

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

do 7 měsíců od vypracování PD DUSP -
předpoklad srpen 2020

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
dle odst. 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)

do 6 měsíců od podpisu smlouvy –
předpoklad únor 2020

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b)

do 2 měsíců od předání podkladů
Objednatel: smlouva s CETIN o
provedení překládky, souhlasy
vlastníků dotčených pozemků a
smlouvu o přeložce vodovodu se
SVaK Žďársko

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

do 7 měsíců od vypracování PD DUSP -
předpoklad srpen 2020

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
dle odst. 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127735, č. zhotovitele 190199 tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 127735, č. zhotovitele 190199 ze dne 30. 8. 2019 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., občanského zákoníku.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách objednatele.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 07. 2020

V Ostravě dne 16.7.2020

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.