

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem: Čs. legií 145/18, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

zastoupená: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

IČO: 476 79 620

DIČ: CZ 476 79 620

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 348234/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti
objektu Letenská 525/15, Praha 1

(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 14. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15 (budovy A, B, C, D), Praha 1, a to v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami a dalšími ustanoveními Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku okolností, které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s článkem 14 – Závěrečná ustanovení, odst. 14.17 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změně Ceny Díla.

Celková Cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové Ceny Díla o 90.368,00 Kč (slovy: devadesát tisíc tři sta šedesát osm korun českých) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 3.2 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací činí **46.811.223,34 Kč** (slovy: čtyřicet šest milionů osm set jedenáct tisíc dvě stě dvacet tři korun českých a třicet čtyři haléřů). K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 3.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnový list č. 5.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 26. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, se nemění.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.4 Objednatel se tímto zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku v registru smluv po jeho podpisu oběma Smluvními stranami a o tomto uveřejnění vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Příloha č. 1
Změnový list č. 5