

95/2019

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 02. 08. 2019 níže uvedené smluvní strany

**Objednatel: Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
**ve věcech běžného plnění smlouvy:**  
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 19000366

**Zhotovitel: a**  
**SIMOST + FIRESTA - Most Bernáčkova**  
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno - Dolní Heršpice

zastoupený:

**SIMOST, s.r.o. (správce)**  
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno - Dolní Heršpice  
IČO: 46995803  
DIČ: CZ46995803  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 01. 04. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943  
**zastoupen** Ing. Zdeňkem Machaněm, jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petrem Švantnerem, MBA, obchodním ředitelem  
ve věcech technických [REDAKCE]

**a**  
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)**  
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
ve věcech běžného plnění Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
ve věcech technických [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 513/2019

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. III. odst. 7 a čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 02. 08. 2019, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Během realizace díla zhotovitelem došlo k následujícím předem nepředvídatelným a neodvratitelným událostem, a to:

- před zahájením bouracích prací bylo nejprve nutné provést dočasnou přeložku kabelu VN společnosti E.ON distribuce, a.s., na provizorní lávku. Provedení přeložky bylo podmíněno jednak podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010391 ze strany Statutárního města Brna a dále i technologickými důvody, kdy kabel VN nemohl být překládán za nízkých venkovních teplot. Kabel byl nakonec přeložen až v termínu 25. – 26. 3. 2020;
- z důvodu pandemie virového onemocnění Covid-19 došlo ke zpomalení výroby ocelové konstrukce lávky, která měla dopad na prodloužení termínu výroby této lávky.

Z těchto důvodů je nutné adekvátně prodloužit termín pro dokončení a předání stavebních prací, a proto je účelem tohoto Dodatku č. 2 prodloužení lhůt k plnění.

### Čl. I.

#### Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000336 ze dne 02. 08. 2019:

**1) Znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) se ruší a nahrazuje se zněním:**

*(3) Dokončení a předání stavebních prací: nejpozději do 31. 10. 2020*

**2) Jelikož je nutné zaktualizovat harmonogram, jenž je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že harmonogram uvedený v příloze č. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje harmonogramem, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.**

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne 03 -08- 2020

V Brně dne 25 -06- 2020




Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva



Ing. Zdenek Machaň  
jednatel  
SIMOST, s.r.o.



Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva



Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.