

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa - dodávka interiérů - nábytek volný II"

č. OLP/3646/2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "kupující"

a

RUST design s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín

IČO: 64053369

DIČ: CZ64053369

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Schindler

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 997274379/0800

evidence: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180288

dále jen "prodávající"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2019 kupní smlouvu "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa - dodávka interiérů - nábytek volný II", č. OLP/3646/2019,

jejímž předmětem je dodání zboží - nábytek volný - do Severočeského muzea v Liberci (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je:
 - a) nemožnost dodání položky N6 (odpadkový koš) v povrchové úpravě "nerez jemný brus", protože se tento typ koše vyrábí pouze již v lesklém provedení; změna lesklého povrchu na jemný brus u 11 ks košů si vyžádá navýšení položky o 7.200 Kč bez DPH,
 - b) položky N11 (šatní skřínky) měly být dodány v celokovovém provedení, po dohodě s uživatelem budou dodány skřínky dřevěné/lamino (ostatní parametry jako velikost, dělení dveří, barva apod. zůstávají stejné); změna materiálu u 3 ks šatních skříněk si vyžádá snížení položky o 7.200 Kč.
3. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění v položce N11 tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně kupní ceny u položek N6 (zvýšení o 7.200 Kč bez DPH) a N11 (snížení o 19.095 Kč bez DPH a následné navýšení o 11.895 Kč bez DPH), celková cena zakázky uvedená v článku. VII., odst. 1 smlouvy zůstává stejná.
4. Celkový přehled změny kupní ceny:

Kupní cena dle smlouvy bez DPH		686.504 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	méněpráce	- 19.095 Kč	0 Kč
	vícepráce	19.095 Kč	
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za náhradní a nové zboží) bez DPH		686.504 Kč	
DPH		144.165,84 Kč	
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za náhradní a nové zboží) včetně DPH		830.669,84 Kč	

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden

obdrží prodávající.

4. Prodávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kupující v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn kupujícím v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1324/20/RK ze dne 28.07.2020.

V Liberci dne 04.08.2020

V Liberci dne 31.07.2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Jiří Schindler
jednatel společnosti



Změnový list č. 1	
Název akce:	Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů - nábytek volný II.
Název projektu:	Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa r. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001709
Kupující:	Liberecký kraj
Prodávající:	RUST design s.r.o.

Předmět změny

V průběhu realizace dodávek vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

1. ODPADKOVÝ KOŠ - Položka N6

Popis a zdůvodnění změny

V projektové dokumentaci k provedení interiérů je požadavek na odpadkový koš s povrchovou úpravou „nerez jemný brus“. V této povrchové úpravě se však tento typ koše již nevyrábí (vyrábí se pouze v lesklém provedení, což neodpovídá požadavkům autorského dozoru a tento povrch není praktický pro údržbu). Dodavatel pořídil koše v lesklém nerez s tím, že matného povrchu se docílí dodatečným okartáčováním. Tato dodatečná úprava si vyžádá navýšení nákladů pro všech 11 ks odpadkových košů celkem o 7.200 Kč bez DPH. Výše položky N6 se mění z 22.198 Kč na 29.398 Kč bez DPH.

Méněpráce:	0,00	Kč bez DPH
Vícepráce:	7.200,00	Kč bez DPH
Změna celkem:	7.200,00	Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení zakázky.

Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

2. ŠATNÍ SKŘÍŇKY- Položka N11

Popis a zdůvodnění změny

V projektové dokumentaci byl požadavek na celokovové šatní skřínky, které budou sloužit v šatně pro zaměstnance muzea. Po dohodě se zástupci muzea budou dodány šatní skřínky, které budou z jiného materiálu (dřevo/lamino), ostatní parametry (rozměry, dělení dveří, barva apod.) zůstávají stejné. Díky změně materiálu je pořizovací cena u 3 ks šatních skříněk celkem o 7.200 Kč nižší. Výše položky N6 se mění z 19.095 Kč na 11.895 Kč bez DPH.

Měněpráce:	-7.200,00	Kč bez DPH
Vícepráce:	0,00	Kč bez DPH
Změna celkem:	-7.200,00	Kč bez DPH

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení zakázky.
Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky**

Provedení všech výše uvedených změn si nevyžádá prodloužení termínu dodání zboží.

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	+19.095,00	-	-
Cena méněprací bez DPH	-19.095,00	-	-
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	38.190,00	-	-
Absolutní hodnota změny v %	5,56	-	-

Cena méněprací bez DPH: -19.095,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 19.095,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky kupní smlouvy a dodávky a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Stanislav Jäger	Ing. Jiří Schindler
Datum: 22.07.2020	Datum: 22.07.2020