

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Stavební příprava a napojení mobilních  
datových center – realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 12. 2019  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-106-26/OVZ-2019  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

Se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
(dále jen „**Objednatel**“)  
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-106-37/OVZ-2019

**a**

**TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.**

Se sídlem: Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15  
IČO: 25740253  
DIČ: CZ25740253  
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5803  
Datová schránka: ffjsu3c  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 5060014300/5500  
Zastoupená: Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 500.128,00 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 237.225,80 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 95 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo (realizace stavebních prací vč. zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech č. 5 až 8 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ



- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 262.902,20 Kč  
(slovy: dvěšestšedesátdvatisícdevětsetdvě korun českých a dvacet haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 55.209,46 Kč  
(slovy: padesátpěttisícdevětsetdevět korun českých a čtyřicetšest haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 318.111,66 Kč  
(slovy: třistaosmnácttisícjedensto Jedenáct korun českých a šedesátšest haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ





- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i

na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho příloha:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 až 8.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>
	
Ing. Jan Kolář předseda představenstva	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>5</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10	
Projektant:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Záměna skříní PS1 a PS2		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Silnoproudá elektroinstalace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Dodání a montáž přípojovacích elektrorozvaděčů PS1 a PS2		
<b>Nové řešení:</b>		
Dodání a montáž přípojovacích elektrorozvaděčů PS1.1, PS1.2 a PS2 dle nového požadavku objednavatele a nové specifikace.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Nový požadavek objednavatele z důvodu změny umístění technologií krytické infrastruktury. Zajištění provizorního řešení umístění technologií.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Zanesení do DSPS, nové blokové schéma		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Řešeno v zápisech z KD č. 6, 7, 8, 9		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO (95 dnů)		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		219 913,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		7 660,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		212 253,00 Kč
<b>DPH 21%:</b>		44 573,13 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		256 826,13 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	-	
	-	
Datum: 15-07-2020	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
		
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB P Příspěvková organi 101 00 Praha 10, Přípot IČO: 6779999 DIČ: CZ		
um: 15-07-2020		

Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
		<b>Rozvaděče D1.4.4. ESI</b>				
1	19	D+M Připojovací skříň PS1 dle původní PD	1,00	ks	-7 660,00	-7 660,00
2		D+M Připojovací skříň PS1.1 POCC4330+POSG0750, polyesterová skříň s integrovanou nohou pro volně stojící použití, přepínač ATYSet 160A/4P, výstupní jištění do tří směrů, zakončení 2x45RJ45, jištění pro napájecí externí kabel, průchozí svorky na 20 vodičů, vstuní a výstupní svorky	1,00	ks	89 049,00	89 049,00
3		D+M Připojovací skříň PS1.2 POCC4330+POSG0750, polyesterová skříň s integrovanou nohou pro volně stojící použití, přepínač ATYSet 160A/4P, výstupní jištění do tří směrů, zakončení 2x45RJ45, průchozí svorky na 20 vodičů, vstuní a výstupní svorky	1,00	ks	86 816,00	86 816,00
4		D+M Připojovací skříň PS2 POCC4330+POSG0750, polyesterová skříň s integrovanou nohou pro volně stojící použití, připojovací svorky zdvojené - oko/bez zakončení, šroubovaná svorka, výstupní jištění do dvou směrů, samostatné dveře pro vstup kabelů, výstupní svorky	1,00	ks	44 048,00	44 048,00
<b>Celkem vše bez DPH</b>						<b>212 253,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>44 573,13 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>256 826,13 Kč</b>

## Členění změn podle důvodů ZL č. 5

### 1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

### 2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí**
- f) jiné důvody

### 3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

### 4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

### 5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

### 6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí části prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

### 7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
- e) jiné důvody

Vypracoval:



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB  
Příspěvková orga  
101 00 Praha 10, Příp  
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>6</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10		
Projektant:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10		
<b>Předmět změnového listu:</b>			
Natažení kabelů pro napájení UPS			
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>			
Silnoproudá elektroinstalace			
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Projektová dokumentace neřešila			
<b>Nové řešení:</b>			
Natažení 2ks kabelů CYKY-J 5x70mm <sup>2</sup> a CYA 50mm <sup>2</sup> ZŽ zrozvaděčů PS1.1 a PS1.2 k rozvaděčům UPS v m.č.017 v 1PP.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Nový požadavek objednavatele z důvodu změny umístění technologií krytické infrastruktury. Zajištění provizorního řešení umístění technologií.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>			
Zanesení do DSPS, nové blokové schéma			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Řešeno v zápise z KD č.11 a 12			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: ANO			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		114 556,00 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		- Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		114 556,00 Kč	
<b>DPH 21%:</b>		24 056,76 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		138 612,76 Kč	
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za projektanta:</b>	
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.		-	
Datum: 15-07-2020		Datum: 18.5.14.2020	
<b>Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:</b>			
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB Příspěvková org. 101 00 Praha 10, Přípotoční 300/12 IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999			
		Datum: 15-07-2020	



Pořadí	řádek / položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
	1	Zemní práce				
1	48	D+M Kabel CYKY 5x70	100,00	m	720,00	72 000,00
1	341-42162R	Vodič silový pevné uložení CYA 50 mm2	160,00	m	112,00	17 920,00
3	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
4	220 27-0502.R00	Uložení vodiče CY, CYA 50 mm2 volně	160,00	m	18,10	2 896,00
Ostatní dle VV						
	50	D+M FTP (venkovní provedení)	100,00	m	47,00	4 700,00
	84	D+M chránička Kopoflex 40	200,00	m	43,00	8 600,00
	122	D+M Kabelový žlab například 100/50 včetně kompletního příslušenství pro montáž a oddělení	40,00	m	211,00	8 440,00
<b>Celkem vše bez DPH</b>						<b>114 556,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>24 056,76 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>138 612,76 Kč</b>

## Členění změn podle důvodů ZL č. 6

### 1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

### 2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí**
- f) jiné důvody

### 3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

### 4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

### 5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

### 6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

### 7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie








- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
- e) jiné důvody

Vypracoval:



ZAŘÍZENÍ SLV  
Příspěvková organizace  
101 00 Praha 10, Přípotoční 300  
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999  
- 14 -

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>7</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10	
Projektant:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Jímací tyče pro uzemnění kontejnerů		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Silnoproudá elektroinstalace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Montáž jímacích tyčí na kontejnery K1 a K2		
<b>Nové řešení:</b>		
Montáž nebude provedena z důvodu změny umístění technologií.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Nový požadavek objednavatele z důvodu změny umístění technologií krytické infrastruktury. Zajištění provizorního řešení umístění technologií.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Zanesení do DSPS		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Řešeno v zápise č. 12		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		- Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	-	<b>101 782,80 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>101 782,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	-	<b>21 374,39 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	-	<b>123 157,19 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	-	
	-	
Datum:	Datum:	Datum:
		
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
		
ZARÍZENÍ SLUŽEB Příspěvková organizace 101 00 Praha 10, Přípotoční 300/12 IČO: 6779999 DIČ: CZ6779999		
		15-07-2020

Pořadí	řádek / položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
		Ochrana před bleskem				
1	62	Podpurná trubka s jímací tyčí (2,5) bez HVI vodiče např. DEHN GFK 105 563	2,00	ks	-7 226,00	-14 452,00
1	63	Podpurná trubka s jímací tyčí (2,5) bez HVI vodiče např. DEHN GFK 105 563	2,00	ks	-6 681,00	-13 362,00
4	64	Teleskopický držák (přichytka) pro podpurnou tyč např. DEHN obj.č. 105 343	8,00	ks	-2 150,00	-17 200,00
	65	HVI vodič POWER )27mm) délka 8m (včetně ukončení) např. DEHN 819 160	4,00	ks	-9 532,00	-38 128,00
	66	Držák (přichytka) pro HVI vodič např. DEHN 275 249	12,00	ks	-99,60	-1 195,20
	70	Práce, pomocný montážní a kotevní materiál související s upevněním systému na kontejnery	0,50	kpl	-24 000,00	-12 000,00
	67	Zkušební svorka	4,00	ks	-150,00	-600,00
	68	Označovací štítek	4,00	ks	-41,80	-167,20
	69	Univerzální svorka	4,00	ks	-44,60	-178,40
	71	Doprava techniků a materiálu pro část ochrany před bleskem	1,00	kpl	-4 500,00	-4 500,00
<b>Celkem vše bez DPH</b>						<b>-101 782,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>-21 374,39 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>-123 157,19 Kč</b>

## Členění změn podle důvodů ZL č. 7

### 1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

### 2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí**
- f) jiné důvody

### 3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

### 4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

### 5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

### 6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

### 7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí





e) jiné důvody

Vypracoval:



ŽAR(Z)  
Příspěvková organizace  
101 00 Praha 10, Příkladní 300  
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999

**Z m ě n o v ý l i s t**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>8</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10	
Projektant:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Provizorní ukončení optických kabelů, odečet nedodaných položek		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Slaboproudá elektrotechnika		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Projektová dokumentace neřešila		
<b>Nové řešení:</b>		
Provizorní ukončení optických kabelů, přemístění rozvaděče, dodávka optických patch kabelů.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Nový požadavek objednavatele z důvodu změny umístění technologií krytické infrastruktury. Zajištění provizorního řešení umístění technologií.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Zanesení do DSPS		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Řešeno v zápise z KD č. 12		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		165 659,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		127 783,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		37 876,00 Kč
<b>DPH 21%</b>		7 953,96 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		45 829,96 Kč
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.	-	
	-	
Datum: 15-07-2020	Datum:	Datum: 16.05.21 102 00
<b>Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:</b>		
		
15-07-2020		



**Položkový soupis prací a dodávek**

Akce:	PROJEKT MOBILNÍCH DATOVÝCH CENTER	
Zadavatel:	Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, 170 34 Praha 7	
Část PD:	D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika - Provizorní propojení	
Vypracoval:	Hovorka	

**PŘÍPOČTY**

Pol.	Popis, druh	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
<b>PŘÍPOČTY Montážní a inženýrské práce, související s provizorním ukončení optických kabelů</b>					
Vytažení optických kabelů z chrániček do budovy					
	Ruční vytažení již instalovaného kabelu 96vl. z kontejneru č.1 do serverovny OCIS cca 100m, smotání, označení	100 m.		55,40 Kč	5 540,00 Kč
	Ruční vytažení již instalovaného kabelu 96vl. z kontejneru č.2 zpět do budovy cca 30m smotání, označení	30 m.		55,40 Kč	1 662,00 Kč
Instalace nového kabelu 96vl. ze serverovny OCIS na konec budovy ke zdi (chodba 0.19)					
2.1	Optický kabel média drycore 96vl 9/125	130 m.	54,00 Kč	1,00 Kč	7 150,00 Kč
2.2	Protažení kabelu	130 m.		30,00 Kč	3 900,00 Kč
Přemístění v serverovně OCIS rozvaděče 42U		1 kpl.		2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Ukončení 2x optický kabel 96vl. V serverovně OCIS - měření					
1.1	Optická vana s výsuvnou polici 2U BK RAL 9005 bez čela	2 ks	1 726,00 Kč	300,00 Kč	4 052,00 Kč
1.2	Čelo optické vany 2U pro 48p LC duplex BK	2 ks	108,00 Kč	18,00 Kč	252,00 Kč
1.3	Optická kazeta pro 24 svárů	8 ks	138,00 Kč	18,00 Kč	1 248,00 Kč
1.4	Optický adaptér LC duplex	96 ks	42,00 Kč	12,00 Kč	5 184,00 Kč
1.5	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m (včetně vaření optického vlákna)	192 ks	35,00 Kč	120,00 Kč	29 760,00 Kč
1.6	Ochrana sváru Solarix 2.2 x 45mm	192 ks	5,00 Kč	1,00 Kč	1 152,00 Kč
3.10	Měření optického vlákna včetně protokolou	1 kpl.		5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
Dodávka patch kabelů nad rámec dodávky SoD					
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1,5m duplex	400 ks	235,00 Kč		94 000,00 Kč
Provizorní ukončení metalických kabelů					
1.8	10G samořezný keystone Solarix CAT6A STP RJ45, Connecting Hardware a	12 ks	92 Kč	42 Kč	1 608,00 Kč
3.11	Měření metalického vlákna včetně protokolou	1 kpl.	1 Kč	360 Kč	361,00 Kč
	SEZ-CZ P-BOX 4050-2 Plastový box IP65, 400x500x240	1 ks	980,00 Kč	650,00 Kč	1 630,00 Kč
					Celkem (Kč)
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>165 659,00 Kč</b>

**ODPOČTY**

Pol.	Popis, druh	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
<b>ODPOČTY Montážní a inženýrské práce, ostatní položky</b>					
Položky pouze dodané bez montáže - odečet montáže					
1.1	Optická vana s výsuvnou polici 2U BK RAL 9005 bez čela	4 ks		300,00 Kč	1 200,00 Kč
1.2	Čelo optické vany 2U pro 48p LC duplex BK	4 ks		18,00 Kč	72,00 Kč
1.3	Optická kazeta pro 24 svárů	8 ks		18,00 Kč	144,00 Kč
1.4	Optický adaptér LC duplex	192 ks		12,00 Kč	2 304,00 Kč
1.5	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m (včetně vaření optického vlákna)	384 ks		120,00 Kč	46 080,00 Kč
1.6	Ochrana sváru Solarix 2.2 x 45mm	384 ks		1,00 Kč	384,00 Kč
1.9	Vyvozovací panel 1U BK plastový	20 ks		54,00 Kč	1 080,00 Kč
Nedodané, nebo částečně nedodané položky					
1.7	10G modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U	7 ks	351,00 Kč	180,00 Kč	3 717,00 Kč
	10G samořezný keystone Solarix CAT6A STP RJ45, Connecting Hardware a	168 ks	92,00 Kč	42,00 Kč	22 512,00 Kč
1.8	4PPoE certifikace				
2.1	Optický kabel média drycore 96vl 9/125	50 m.	54,00 Kč	1,00 Kč	2 750,00 Kč
2.2	Protažení kabelu	50 m.		30,00 Kč	1 500,00 Kč
2.3	Instalační kabel CAT6A FFTP šedý Dca s2 d2 a1	1000 m.	13,00 Kč	10,00 Kč	23 000,00 Kč
3.10	Měření optického vlákna včetně protokolou	0,75 kpl.	1,00 Kč	23 039,00 Kč	17 280,00 Kč
3.11	Měření metalického vlákna včetně protokolou	1 kpl.	1,00 Kč	5 759,00 Kč	5 760,00 Kč
3.12	Výchozí revize elektrického zařízení	1 kpl.	1,00 Kč	599,00 Kč	600,00 Kč
					Celkem (Kč)
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>127 783,00 Kč</b>

## Členění změn podle důvodů ZL č. 8

### 1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

### 2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí**
- f) jiné důvody

### 3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

### 4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

### 5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

### 6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

### 7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
- e) jiné důvody

Vypracoval:



ZÁKLADNÍ SLUŽBY PRO MČ  
Příspěvková organizace  
101 00 Praha 10, Přípotoční 300  
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999