

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/180/He, uzavřené dne 05.12.2016  
(dále jen „dodatek“)

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech: [redacted]  
telefon: 558 306 111  
fax: 558 306 143  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. IGEA s. r. o.**

se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka  
zástupce pověřený jednáním  
a) ve věcech smluvních: Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka  
b) ve věcech technických: [redacted]  
IČO: 46580514  
DIČ: CZ46580514

bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2016/02/180/He, uzavřené dne 05.12.2016 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Byla zpracována projektová dokumentace „**Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory - Dušinec, směr Kanada a směr Podlesí**“, ve stupni pro územní řízení a řešily se majetkoprávní vztahy s majiteli zasažených pozemků, kvůli nesouhlasům některých majitelů došlo k dílčím změnám původní trasy. Jelikož v období od zpracování projektové dokumentace a vyřešení majetkoprávních vztahů došlo ke změně stavebního zákona, budou další stupně projektové dokumentace nahrazeny dokumentací pro sloučené územní

7

řízení a stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby. Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 3.000 Kč a změny termínu odevzdání PD do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 4. „Termín plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do **5 měsíců od podpisu dodatku č. 1.**“*

2. V článku 5. „Cena díla a platební podmínky“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky na výše uvedenou akci **572.000 Kč bez DPH***

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla. Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla na své 55. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1832 ze dne 13.07.2020.

V Třinci ..... 15. 07. 2020

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

27. 07. 2020

V Ostravě .....

Za zhotovitele:

Ing. Alena Chválková, MBA  
jednatelka