



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Čsl. legii, úsek J. Lomského – J. Ježka – stavební úpravy vodovodu a kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019001822
číslo smlouvy zhotovitele: 19/3311
číslo veřejné zakázky: 19127




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2019. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 13. 5. 2020. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na vodovodním řádu došlo na základě požadavku správce sítě ČEVAK, a.s. k záměně části materiálu a zároveň při přepojování vodovodu bylo nutné provést demontáž a zpětnou montáž navrtávacího pasu a vodovodní přípojky.

U vodovodní shybky nastalo jiné tvarové uspořádání vedení dle terénu. Na žádost správce sítě ČEVAK a.s. bylo nutné přidat vzdušník se šoupětem.

Po dohodě s investorem stavby z důvodu nekvalitní stávající vozovky (z hlediska únosnosti) a nejednotnosti celé konstrukce vozovky bylo nutné provést nové podloží v celé její šíři.

Dle geodetického zaměření a po dohodě se správcem toku Povodí Vltavy s.p. byla provedena kamenná dlažba ve vzdálenosti pouze 1 m od vodovodní shybky.

Dle geodetického zaměření a z důvodu, že část stavby odvodnění tunelu dálnice D3 zasahovala novým živičným povrchem do oprav dotčených ploch, nebyla tato část živičné komunikace prováděna.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Čsl. legií, úsek J. Lomského – J. Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících konstrukcí vodovodu a kanalizace v ulici Čsl. legií v úseku J. Lomského až J. Ježka v Českých Budějovicích včetně provedení vodovodní shybky pod Dobrovodským potokem. Na dotčeném území budou provedeny úpravy povrchů. Navržená stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – kanalizace

SO 02 – Vodovod

SO 03 – Vodovodní shybka

SO 04 – Úpravy dotčených ploch

Zhotovitel musí koordinovat práce se zhotovitelem kanalizace při výstavbě dálnice D3.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne

Název projektové dokumentace:

Čsl. legií, úsek J. Lomského – J. Ježka – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Projektant:

EKOEKO s.r.o., IČO: 280 84 764

Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2017 – aktualizace 05/2019

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

vodohospodářské dílo:

školské zařízení:

Předmět plnění jak je specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací byl upřesněn a upraven změnovými listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3.175.777,00 Kč
Dodatek č. 2	00,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	3.175.777,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20.7.2020, č. 850/2020.

Dne: 30. 7. 2020

V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



Martin Kačenka, předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

Stavba:	Csl.legii, úsek J.Lomského - J.Ježka - stavební úpravy kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2019001822
Objekt :	SO 02 Vodovod, SO 03 Vodovodní shybka, SO 04 Opravy dotčených ploch	č. smlouvy zhotovitele:	19/3311
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice		
TDS :	GPL - INVEST spol. s r.o. Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Na vodovodním řadu došlo na základě požadavku správce sítě ČEVAK k záměně části materiálu a při přepojování vodovodu bylo nutné provést dmtž a zpětnou mtž navrt.pasu a vodovod.připojky. U vodovodní shybky nastalo jiné tvarové uspořádní vedení dle terénu . Na žádost správce sítě ČEVAK bylo nutné přidat vzdušník se šoupětem. Po dohodě s investorem stavby z důvodu nekvalitní stávající vozovky a nejednotnosti celé kce vozovky bylo nutné provést nové podloží v celé její šíři.		
Odkaz na výkresy :	DSPS a geodetické zaměření		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	VOP , článek G odst.) 24 - 28		

Návrh ocenění :

SO 02 Vodovod	9 379,00
SO 03 Vodovodní shybka	57 802,00
SO 04 Oprava dotčených ploch	65 340,00
Celkem bez DPH	132 521,00
DPH 21%	27 829,41
Celkem včetně DPH	160 350,40

Vyjádření:

Zhotovitel :	 (1) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	12. 06. 2020	podpis:	
Objednatel :	ING. Karel PROCHÁZKA	datum:	12.6.2020	podpis:	
TDS :	ING. JAN ČERNÝ GPL - INVEST spol. s r.o. Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice IČ: 280 70 766 DIČ: CZ28070766 s.r.o.	datum:	12.6.2020	podpis:	
Projektant :	 Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice IČO 25184750 DIČ CZ25184750 Tel. 385 775 111 Fax 385 775 129	datum:	12.6.2020	podpis:	

Přílohy: Položkový rozpočet

Čsl.Legif, úsek J.Lomského - J.Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace ; VÍCEPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Vodovod						9 379,00
008: Trubní vedení						9 379,00
1	737 02 008	Přírubový spoj DN80 sada šroubů Pz+těsnění s kovovou vložkou	kpl	2,0	2 520 00	5 040 00
2	73702002	Lemový nákrček PE100 d90 SDR17 otočná příruba s kovovou vložkou DN80 PN10	kus	2 0	964 00	1 928 00
3	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 5 4 mm	m	3 0	96 00	288 00
4	28613445	Potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR17, 90x5 4	m	3 0	121 00	363 00
5	8563321	Dmítí a zpět mltí navr. pasu a vodovodní přípojky	kpl	1 0	1 760 00	1 760 00

Celkem bez DPH

9 379,00

Čsl.Legii, úsek J.Lomského - J.Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace ; VÍCEPRÁCE










Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_03: Vodovodní shybka						57 802,00
008: Trubní vedení						64 062,00
35.	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,0	555,00	555,00
36.	734 02 004	Šoupátko přírub DN80,PN10 s prodl.lrvanlivostí, tvárná litina	kus	1,0	4 725,00	4 725,00
37.	734 02 005	Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN50-100	kus	1,0	1 965,00	1 965,00
42.	734 02 008	Podklad deska pro ul.poklady šoupátkové	kus	2,0	228,00	456,00
43.	734 02 009	Uliční poklop šoupátkový těžký litina	kus	2,0	775,00	1 550,00
44.	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,0	344,00	344,00
45.	5526009702	Koleno přírub s patkou DN80mm tvárná litina,PN10	kus	1,0	1 380,00	1 380,00
49.	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,0	1 014,00	1 014,00
50.	552599953	Tvarovka přírub s přírub odbočkou DN150/80mm, tvárná litina PN10	kus	1,0	3 585,00	3 585,00
58.	737 02 004	Elektrotvarovka PE100-spojka SDR17,d160mm	kus	3,0	671,00	2 013,00
60.	737 02 006	Lem nákrůžek PE100 d160 SDR17 oloč příruba s kovovou vložkou DN150,PN10	kus	2,0	1 671,00	3 342,00
64.	877312121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d160mm	kus	7,0	269,00	1 883,00
64.	737 03 002	Elektrotvarovka PE100-koleno 90st. SDR11,d160mm	kus	4,0	2 262,00	9 048,00
64.	737 02 008	Přírubový spoj DN80 sada šroubu Pz+lěsnění s kovovou vložkou	kpl	3,0	2 520,00	7 560,00
65.	737 02 009	Přírub spoj DN150 sada šroubu Pz+lěsnění s kovovou vložkou	kpl	2,0	5 200,00	10 400,00
101.	6511510	X 80/1" tvárná litina	kus	1,0	1 091,00	1 091,00
102.	6511600	Ventil odvězdušňovací 9876, 1"	kus	1,0	2 816,00	2 816,00
103.	952Xh0010-192	Mž vodovodních armatur na potrubí-ventily odvězdušňovací DN25	kus	1,0	325,00	325,00
008a: Ostatní náklady						3 750,00
76.	0089 02 005	Laboratorní rozvod vody před uvedením do provozu	kpl	1,0	3 750,00	3 750,00

Celkem bez DPH

57 802,00

Oprava dotčených ploch

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_04: Opravy dotčených ploch						65 340,00
005: Komunikace						86 340,00
16.	565141111	Podklad z obal kam ACP 16+ tl 60 mm	m2	82,5	391,00	32 257,50
17.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	82,5	242,00	19 965,00
18.	564881111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	82,5	159,00	13 117,50
Celkem bez DPH						65 340,00

Stavba:	Čsl.leglí, úsek J.Lomského - J.Ježka - stavební úpravy kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2019001822																								
Objekt:	SO 03 Vodovodní shybka, Opravy dotčených ploch	SO 04	č. smlouvy zhotovitele: 19/3311																								
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																										
TDS:	GPL - INVEST spol. s r.o. Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice																										
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice																										
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice																										
Předmět změny:	Dle geodetického zaměření a po dohodě se správcem loku Povodí Vltavy s.p. byla provedena kamenná dlažba ve vzdálenosti pouze 1m od vodovodní shybky. Dle geodetického zaměření a z důvodu, že část stavby odvodnění tunelu dálnice D3 zasahovala novým živičným povrchem do oprav dotčených ploch, nebyla tato část živičné komunikace prováděna.																										
Odkaz na výkresy:	DSPS a geodetické zaměření																										
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha																										
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP, článek G odst.) 24 - 28																										
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>SO 03 Vodovodní shybka</td> <td>-57 750,10</td> </tr> <tr> <td>SO 04 Oprava dotčených ploch</td> <td>-74 345,68</td> </tr> <tr> <td>DOHODNUTÁ SLEVA ZHOTOVITELE</td> <td>-425,22</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-132 521,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-27 829,41</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-160 350,42</td> </tr> </table>			SO 03 Vodovodní shybka	-57 750,10	SO 04 Oprava dotčených ploch	-74 345,68	DOHODNUTÁ SLEVA ZHOTOVITELE	-425,22	Celkem bez DPH	-132 521,00	DPH 21%	-27 829,41	Celkem včetně DPH	-160 350,42												
SO 03 Vodovodní shybka	-57 750,10																										
SO 04 Oprava dotčených ploch	-74 345,68																										
DOHODNUTÁ SLEVA ZHOTOVITELE	-425,22																										
Celkem bez DPH	-132 521,00																										
DPH 21%	-27 829,41																										
Celkem včetně DPH	-160 350,42																										
Vyřádění:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>  (s) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice </td> <td>datum:</td> <td>12. 06. 2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>ING. STLT PRACTA s.r.o.</td> <td>datum:</td> <td>12.6.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>ING. JAN ČAŠKA GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ26070766</td> <td>datum:</td> <td>12.6.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>  Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice IČO 23161730 DIČ CZ23161730 Tel.385 775 111 Fax 385 775 125 </td> <td>datum:</td> <td>12.6.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> </table>			Zhotovitel:	 (s) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	12. 06. 2020	podpis:		Objednatel:	ING. STLT PRACTA s.r.o.	datum:	12.6.2020	podpis:		TDS:	ING. JAN ČAŠKA GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ26070766	datum:	12.6.2020	podpis:		Projektant:	 Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice IČO 23161730 DIČ CZ23161730 Tel.385 775 111 Fax 385 775 125	datum:	12.6.2020	podpis:	
Zhotovitel:	 (s) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	12. 06. 2020	podpis:																							
Objednatel:	ING. STLT PRACTA s.r.o.	datum:	12.6.2020	podpis:																							
TDS:	ING. JAN ČAŠKA GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ26070766	datum:	12.6.2020	podpis:																							
Projektant:	 Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice IČO 23161730 DIČ CZ23161730 Tel.385 775 111 Fax 385 775 125	datum:	12.6.2020	podpis:																							
Přílohy:	Položkový rozpočet																										

Rozpočet

Stavba : 1064-82 Čsl.leglí, úsek J.Lomského - J.Ježka
 Objekt : SO 03 Vodovodní shybka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46 Zpevněné plochy						
53	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C 20/25 do 5 cm tloušťky 200 mm tl. 1. včetně dodávky kamene	m2	-14,00	3 680,00	-51 240,00
		opevnění koryta -14		-14,00		
54	451317777R08	Podklad pod dlažbu z beton C20/25 II do 10cm	m2	-14,00	385,00	-5 110,00
		opevnění koryta -14		-14,00		
55	451577877R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku II. do 10 cm	m2	-14,00	100,00	-1 400,00
		opevnění koryta -14		-14,00		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						-57 750,10
Celkem						-57 750,10

Rozpočet

Stavba		1064-82 Čsl.legl, úsek J.Lomského - J.Ježka				
Objekt		SO 04 Opravy dotčených ploch				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
14	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+. tl 5 cm Obnova konstrukce vozovky	m2	-157,50	345,00	-54 337,50
15	573231110R00	Posádk živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Obnova konstrukce vozovky	m2	-157,50	18,00	-2 835,00
Celkem za		5 Komunikace				-57 172,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	919124121	Asfaltová zářívka styčné spáry Asfaltová zářívka v místech napojení na stávající vozovku	m	-82,30	110,00	-10 153,00
21	917892111R77	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubku, rozměr dle provádění	m	-19,50	360,00	-7 020,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-17 173,00
			Celkem			-74 345,58