

DODATEK č. 3 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26.6.2017
včetně DODATKU č. 1/2018 ze dne 29.7.2018 a DODATKU č. 2/2019 ze dne 16.9.2019
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: **D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky jedná:
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, 140 00**
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ452 72 387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem **Vodní 258/13, okres Brno – město, 602 00 Brno**
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: **469 95 447**

DIČ: **CZ469 95 447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází ke změně lhůty plnění.

Článek 1.
Předmět dodatku

- 1.1. Lhůta plnění se mění z důvodu okolností způsobených třetí stranou, které nastaly v průběhu inženýrské činnosti pro získání stavebních povolení a v průběhu majetkoprávní činnosti, velké časové náročnosti na inženýrskou činnost a dále nečinností úřadů z důvodů přijetí usnesení č. 194 vlády ČR ze dne 12. března 2020, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky, prohlásila na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, rozhodla o přijetí krizových opatření.

Z důvodu omezené činnosti úřadů, dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, kdy svoji agendu vykonávali v době nouzového stavu v omezeném rozsahu, se zhotoviteli nepodařilo zajistit stěžejní stanoviska pro inženýrskou činnost ve standardních zákonem daných lhůtách. Bez těchto nebylo možné na základě podaných žádostí o stavební povolení zahájit stavební řízení.

Současně v rámci veřejnoprávního projednání dokumentace pro stavební povolení vzešly požadavky dotčených orgánů na úpravu dokumentace.

Dále již v průběhu termínu pro majetkoprávní přípravu stavby došlo k dodatečným upřesněním hranic záborů, a hranic stavby, což mělo vliv na finální přípravu podkladů majetkoprávní činnosti. Současně s ohledem na mapy Katastru nemovitostí vedené v analogové formě a parcel vedených ve Zjednodušené evidenci, bylo nestandardně časově náročné zajistit odsouhlasení geometrických plánů pro rozdělení pozemků v k.ú. Tuchoměřice. Bez odsouhlasení návrhu GP Katastrem nemovitostí nebylo možné zajistit jejich zápis do KN, zadat vypracování znaleckých posudků a zahájit majetkoprávní přípravu.

Zhotovitel tak zajišťoval zápis Geometrických plánů pro rozdělení pozemků do Katastru nemovitostí už v době podaných žádostí o vydání stavebního povolení. Zápisem GP do KN došlo ke změně výčtu stavbou dotčených pozemků (dle nového přečíslování podle GP).

S ohledem na výše uvedené stavební úřad požaduje, aby žadatel podané žádosti o stavební povolení vzal zpět, upravil dokumentaci (DSP) dle požadavků dotčených orgánů, a zajistil aktualizaci všech potřebných podkladů žádosti změněných po zápisu GP do Katastru nemovitostí.

Z důvodu přijetí krizových opatření byla omezena i činnost znaleckého ústavu, u kterého zhotovitel zadal vypracování znaleckých posudků, jako podklad pro majetkoprávní přípravu stavby.

Z výše uvedených důvodů bude nutné podat nové žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, a požádat o posunutí lhůty plnění pro majetkoprávní činnost.

- 1.2. Článek III., odst. 1, který zněl:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatel	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků		Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 8 měsíců od schválení čistopisu DSP	
Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru		Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění	
Majetkoprávní činnost		Do 12 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná	

		vyvlastnění	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatel	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků		Opakované podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 14 měsíců od schválení čistopisu DSP	
Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru		Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění	
Majetkoprávní činnost		Do 24 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 17 -07- 2020

V Praze dne 20 -07- 2020