

# DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: MMK/SML/695/2015 číslo zhotovitele: 31-5036-0200  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### **OBJEDNATEL**

Sídlo:

IČ: 00297534

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

### **Statutární město Karviná**

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

DIČ: CZ00297534

Plátce DPH: ANO

xxxxx

xxxxx

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 02.01.2020

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: xxxxx

b) technických: xxxxx

telefon: xxxxx

fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **ZHOTOVITEL**

Sídlo:

IČ: 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

### **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

DIČ: CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

xxxxx

xxxxx

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně  
pověřeným členem.

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015, dne 1.6.2016 dodatek č. 1, dne 30.8.2016 dodatek č. 2, dne 8.3.2017 dodatek č. 3, dne 12.9.2017 dodatek č. 4 a dne 25.7.2019 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“), jejím předmětem plnění je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby „*Revitalizace části vodního toku Rajecký potok*“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru na stavbě.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 6“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění Smlouvy v rámci tohoto Dodatku č. 6, a to z důvodu zásahu vyšší moci působením nemoci Covid 19; časový posun je odůvodněn omezením činnosti státních úřadů a organizací s ohledem na probíhající pandemii a vyhlášení nouzového stavu v ČR.

- A. Tímto Dodatkem č. 6 se původní znění Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) v **čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY** odst. 3 mění tak, že se text: „v souladu s vyhl. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012“ nahrazuje textem: „v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.“. Tímto Dodatkem č. 6 se původní znění Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) v **čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY** odst. 3 mění tak, že se text: „dle § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ nahrazuje textem: „v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.
- B. Tímto Dodatkem č. 6 se původní znění Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) mění tak, že se text **odst. 1 čl. 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA nahrazuje tímto textem:**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Pravomocné územní rozhodnutí dle čl. 2 odst. 1.1., v termínu do 3,5 měsíce od vydání kladného stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle čl. 2 odst. 1.1., včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, vlastníky a včetně žádosti o vydání stavebního povolení, do 31. 7. 2020.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD, včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu do 30 dnů od právní moci stavebního povolení na část stavby dle čl. 2 odst. 1.1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.
- Pravomocné územní rozhodnutí dle čl. 2 odst. 1.2., v termínu do 3,5 měsíce od získání všech souhlasů vlastníků pozemků s částí stavby dle čl. 2 odst. 1.2. Tato část PD je pozastavena do doby dořešení majetkových vztahů.
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle čl. 2 odst. 1.2., včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi a vlastníky, včetně žádosti o vydání stavebního povolení, v termínu do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí na část stavby dle čl. 2 odst. 1.2.

- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD, včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu do 30 dnů od právní moci stavebního povolení na část stavby dle čl. 2 odst. 1.2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

C. Tímto Dodatkem č. 6 se původní znění Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) mění tak, že se text **odst. 2 čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY nahrazuje tímto textem:**

- a) Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí ve výši 115.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem následovně:
- faktura vystavená na částku 103.500 Kč bez DPH bude uhrazena po předání konceptu dokumentace pro územní řízení zhotovitelem objednateli a po uzavření dodatku č. 5;
  - faktura vystavená na částku 11.500 Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí pravomocného územního rozhodnutí pro umístění 1. části stavby (SO 01 a SO 03) objednatel.
- b) S ohledem na majetkoprávní problémy byla stavba rozdělena na 2 části - 1. část - stavební objekt SO 01 a SO 03 (dále jen „SO 01 a SO 03“) a 2. část – stavební objekt SO 02. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na rozdělení dalších projekčních stupňů DSP a DPS následovně, a tedy i na následujícím způsobu fakturace ceny:
- DSP část 1. – jedná se o projektovou dokumentaci SO 01 a SO 03 bez SO 02 včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, vlastníky a žádosti o vydání stavebního povolení, tato část dokumentace bude odevzdána do 31.7.2020, přičemž částka 202.950,- Kč bez DPH (tj. 90% z původní ceny za DSP 225.500,- Kč bez DPH) bude uhrazena po předání dokumentace DSP pro SO 01 a SO 03 bez vad a nedodělků objednateli,
  - DSP část 2. – jedná se o samostatný objekt SO 02 včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, vlastníky a žádosti o vydání stavebního povolení – tato část PD je pozastavena do doby dořešení majetkoprávních vztahů, cena za tuto část je 22.550,- Kč bez DPH a bude uhrazena po jejím předání bez vad a nedodělků objednateli,
  - DPS část 1. – jedná se o projektovou dokumentaci SO 01 a SO 03 bez SO 02, tato část dokumentace bude odevzdána do 30 dnů od právní moci stavebního povolení pro SO 01 a SO 03, přičemž částka 126.900,- Kč bez DPH (tj. 90% z původní ceny za DPS 205.000,- Kč bez DPH, po zohlednění slevy 64.000,- Kč bez DPH) bude uhrazena po předání dokumentace DPS pro SO 01 a SO 03 bez vad a nedodělků objednateli,
  - DPS část 2. – jedná se o samostatný objekt SO 02 – tato část PD je pozastavena do doby dořešení majetkoprávních vztahů, poté nutno dořešit samostatně územní a stavební povolení, cena za tuto část je 14.100,- Kč bez DPH a bude uhrazena po jejím předání bez vad a nedodělků objednateli.

### 3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento dodatek je uzavřen okamžikem jeho podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 6, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne: 30.06.2020

V Praze dne: 15.07.2020

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
pověřena k podpisu na základě  
pověření ze dne 02.01.2020

.....  
Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva

.....  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva