

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 10PU-001803 ze dne 8.10.2018 a Dodatku č.1 ze dne 8.2.2019

na realizaci zakázky

„I/35 Hořice – most ev. č. 35-069“

ISPROFIN 500 111 0007.39818

Tento Dodatek č.2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**název:** Společnost Most Hořice 35-069

Společník 1: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00,  
Praha 4

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení na sdružení : [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Společník 2:

M – SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO, DIČ:

42196868, CZ42196868

jednající: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

## Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (m), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovené této smlouvy o dílo a dodatku č.1 této smlouvy takto:

Předmětná smlouva a dodatek č.1 se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

V průběhu provádění díla byly v souladu se smluvními podmínkami realizované variace, které způsobily odchylky od harmonogramu dle smlouvy o dílo a to z důvodů úprav a demolic a založení pilířů a opěr, což si vyžádalo prodloužení stavby dle schváleného časového harmonogramu o 30dnů.

Z výše uvedeného dochází ke změně k prodloužení doby pro dokončení stavby a doby uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení dle dodatku č.1                    24 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Doba pro dokončení:                                        25 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Doba pro uvedení do provozu dle dodatku č.1:                    18 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Doba pro uvedení:    19 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Tato změna termínu pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Příloha a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	25 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	19 měsíců od data nabytí právní moci stav. povolení SO180 – Změna č.1 – Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

## Závěrečná ustanovení

Všechna ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č.2 nabývá účinností uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 31 -07- 2020

Datum: 1.7.2020

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**Společnost Most Hořice 35-069**