

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava - Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.

Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava

zastoupené Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

IČ: 258 64 092
DIČ: CZ 258 64 092
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 154920459/0600
KS:
VS:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2999/RMOB-JIH/1822/52 ze dne 16.07.2020 dohodly uzavřít Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1171/2019/INV :

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohami č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			11 698 432,86	2 456 670,90	14 155 103,76
Dodatek č. 1	- 520 623,78	1 667 145,60	1 146 521,82	240 769,58	1 387 291,40
Dodatek č. 2		195 919,42	195 919,42	41 143,08	237 062,50
Dodatek č. 3	- 16 200,00	484 850,98	468 650,98	98 416,71	567 067,69
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1, 2 a 3			13 509 525,08	2 837 000,27	16 346 525,35

Položkové rozpočty změn jsou doloženy přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 14 kalendářních dnů na 182 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 182 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 3 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 Položkový rozpočet VCP č.03
příloha č. 2 Položkový rozpočet MCP č.03
příloha č. 3 Harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. František Kročil
místopředseda představenstva