

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Hut’ “

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1271/2018/POS**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 532 353 0004**

Evidenční číslo zakázky: 61818006

a

PROJEKT servis, spol. s r.o.

se sídlem: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

IČO: **49823141**, DIČ: **CZ49823141**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, spisová značka **C 31889**

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem**

Korespondenční adresa: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

jako vedoucí účastník sdružení „Ps-EZ – Nýřany – Heřmanova Hut’“

Další účastník sdružení:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00**

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, spisová značka **B 180**

zastoupena: **Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2018-003**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je::

- 1) úprava Harmonogramu** plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018. Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu plnění z důvodu komplikovaného a zdlouhavého projednávání majetkoprávní části dokumentace. Zhotoviteli se v průběhu zpracování záměru projektu podařilo s místně příslušnými obcemi projednat zrušení dvou přejezdů, ale dotčené obce si daly podmínky na zřízení náhradních komunikací. Komunikace však vedou přes značné množství pozemků v soukromém vlastnictví a vyřízení majetkoprávního projednání je velice zdlouhavé.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích termínů plnění č. 3 a 4 o 2 měsíce, termín 5. dílčí etapy se naopak zkracuje o 1 měsíc, tak aby konečný termín díla zůstal beze změn.

V souvislosti s tímto se mění příloha č. 5 - Harmonogram plnění;

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018 takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/09/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky – z 23. 01. 2018
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne

31-07-2020

V Praze dne 16.7.2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis, spol. s r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti SOD	Provedení geotechnického průzkumu, návrh projednaného technického řešení k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od účinnosti SOD	Odevzdání záměru projektu s vypořádanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	Do 8.10.2020	DUR k připomínkám Zpracování oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický,...)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	Do 18.12.2020	Odevzdání kompletní DUR se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR	Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...)	Předání originálu územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e14b714-486d-4a0a-9dc3-07f52a2837e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 12:48:01



cf5ee277-1b89-4a94-98ea-e4cf4c217438