

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4223/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 119 109
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

na zpracování Záměru projektu stavby

„ŽST České Budějovice podchod“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost **SAGASTA-A8000 podchod ČB**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Bankovní spojení: č. účtu [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti

A8000 s.r.o.

se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny a HMG plnění. K navýšení ceny díla dochází z důvodu, kdy na základě připomínkového řízení 2. dílčí etapy vzešel ze strany objednatele dodatečný požadavek na zpracování do dokumentace nástupiště č. 5 v ŽST České Budějovice hl. n.. Nástupiště je důležitou součástí železniční stanice vzhledem k obsazenosti nástupišť stávajících.

V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě Lhůty k provedení díla a úpravě částky plnění. Do HMG plnění se přidává nová 3 dílčí etapa (ve které bude zpracována dokumentace se zpracovaným 5. nástupištěm) s termínem do 2 měsíců od vybrání postupujících variant. O tuto dobu se tak prodlužuje doba zhotovování díla, ostatní termíny zůstávají beze změny.

Cena díla se, per analogiam s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, navyšuje o 110.000,- Kč, což představuje navýšení o cca 5,6 % oproti původní hodnotě zakázky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, ve znění dodatku č. 1, takto:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doprovodná dokumentace vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty k připomínkám	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení (předložení varianty k výběru)	Předávací protokol
3. dílčí etapa	Do 2 měsíců od vybrání postupujících variant	Dopracovaná doprovodná dokumentace u vybraných variant se zpracovaným 5. nástupištěm a to včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od vybrání finální varianty	Záměr projektu pro vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
5. dílčí etapa - ukončení díla	do 2 měsíců po splnění 4. dílčí etapy	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Předávací protokol

Článek 5 - Cena za provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 5.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Cena Díla dle SOD bez DPH	1 980 000,- Kč
b) navýšení ceny Díla dle D2 bez DPH	+ 110 000,- Kč
c) Celková cena díla dle SOD a D2 bez DPH	2 090.000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	439 950,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH.....	2 534 950,-Kč

Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6. 2. písm.c) a d) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od vybrání varianty.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši **110.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – do 1 měsíce po vybrání finální varianty, Termín bez fakturace.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 2 měsíců po splnění 4. dílčí etapy,** Daňový doklad - fakturu ve výši **792.000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30-07-2020
Za objednatele:

V Praze dne 17-07-2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
Ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995298

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 29c92b09-891e-4283-9d7e-1b1574508ab2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 12:36:01



04e37c99-abd0-402f-86c5-51438a0d8526