

Změnový list č. 001

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:
dodávku a montáž střešního parotěsného pásu z materiálu mPVC.

Nové řešení:

Nově dojde k provedení k záměně navrženého parotěsného pásu z mPVC folie na pás asfaltový s hliníkovou vložkou. Důvodem provedení záměny materiálu je zvýšení difuzního odporu parotěsné vrstvy a tak zabránění degradaci volně ložené tepelné izolace. Asfaltový pás má výrazně vyšší součinitel difuzního odporu než pás z měkčeného PVC. PVC pás je navíc mnohem více náchylný k poškození na nerovných plochách a přechodech mezi svislou a vodorovnou částí střechy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude podchyceno v dokumentaci skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Záměnou dojde ke zvýšení difuzního odporu parotěsné vrstvy a tím snížení rizika průniku vodních par do střešního pláště.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 32
ICO 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
internet

Změnový list č. 001

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 26.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Datum: 26.6.2020
Podpis: [REDACTED]
Státní úřad pro osoby se zdravotním postižením
"PATA" v Hazlově
Organizace
u Hazlova 351 32
75318
tel 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

Ing. [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL1 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 01 - Změna parotěsu -...

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 103,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 103,40	21,00%	-2 961,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 065,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 01 - Změna parotěsu -...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 103,40

HSV - Práce a dodávky HSV

17 720,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 533,60

998 - Přesun hmot

187,03

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 824,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-31 824,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 01 - Změna parotěsu -...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 103,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 720,63
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 533,60
0	K	619345132	Vytažení fabionů, hran nebo koutů - náběhy pro izolaci	m	86,800	202,00	17 533,60
	W		30,4+30,4+13+13		86,800		
	W		Součet		86,800		
D	998		Přesun hmot				187,03
90	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků v do 6 m	t	0,590	317,00	187,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-31 824,03
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-31 824,03
93	K	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné nátěr vč. dodávky ALP	m2	395,130	39,57	15 635,29
94	K	711141559RY1	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vč. asf.pásu tl. min.3,5mm	m2	395,130	245,09	96 842,41
96	K	711471051RZ4	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě fólií PVC vč. dodávky fólie tl.1mm	m2	-395,130	173,54	-68 570,86
97	K	711491171RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vč. dodávky textilie	m2	-790,250	42,90	-33 901,73
99	K	998711101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě výšky do 6 m	t	0,146	1 143,04	166,88
100	K	711471051R02V	Pojistný přeпад střechy PVC DN 30mm cca po 3 m	m2	-22,000	1 908,91	-41 996,02

Změnový list č. 002

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Úpravy a doplnění parotěsné a tepelné vrstvy střešní konstrukce. Neobsahuje odstranění skrytých konstrukcí a materiálů.

Nové řešení:

Nově dojde k odstranění škvárového násypu ze střešní konstrukce.

Důvodem změny je zjištění, že po rozkrytí střešního pláště byl v celé ploše jako skrytá konstrukce nalezen škvárový násyp, který bylo nutné z důvodu nutnosti vytvoření nové hydroizolační vrstvy a dodržení technologických předpisů výrobce hydroizolačních pásů odstranit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Dojde ke zvýšení užitné hodnoty, ponecháním škváry v konstrukci by byly narušeny další přidávané konstrukce.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 002

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„Pata“ v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 32
IČO 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

Ing. [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL2 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 02 - Odstranění škváry...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 207,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 207,96	21,00%	14 113,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 321,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 02 - Odstranění škváry...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 207,96
HSV - Práce a dodávky HSV	44 804,09
997 - Přesun sutě	44 804,09
PSV - Práce a dodávky PSV	22 403,87
713 - Izolace tepelné	22 403,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 02 - Odstranění škváry...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 207,96

D HSV Práce a dodávky HSV 44 804,09

D 997 Přesun sutě 44 804,09

625	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,485	121,48	2 124,08
626	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	17,485	11,57	202,30
627	K	979087331R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	17,485	323,94	5 664,09
628	K	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	17,485	312,37	5 461,79
630	K	979990121R00	Poplatek za skládku sutí a hmot nevhodných pro druhotné použití	t	17,485	1 793,07	31 351,83

D PSV Práce a dodávky PSV 22 403,87

D 713 Izolace tepelné 22 403,87

0	K	713140812	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm	m2	197,565	42,90	8 475,54
	W		395,13/2		197,565		
	W		Součet		197,565		
0	K	713190811	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 50 mm	m2	197,565	70,50	13 928,33

Změnový list č. 003

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 AŠ	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Zřízení a odstranění provizorní panelové cesty pro dopravu materiálu a osob po dobu realizace díla a ochranu podzemních sítí.

Nové řešení:

Nově dojde vyjmutí provizorní panelové cesty z plnění zhotovitele.

Důvodem změny je, že zhotovitel používal pro dopravu materiálu a osob do stavby takovou mechanizaci, která nevyžaduje speciální ochranu stávajících ploch.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 003

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020
Podpis: [redacted]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„Pata“ v Hazlově
příspěvková organizace
1
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 32
IČO 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

[redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL3 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 03 - Odpočet panelové ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-630 953,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-630 953,20	21,00%	-132 500,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-763 453,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 03 - Odpočet panelové ...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-630 953,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-630 953,20

5 - Komunikace pozemní

-630 953,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 03 - Odpočet panelové ...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-630 953,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-630 953,20

D 5

Komunikace pozemní

-630 953,20

50	K	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	-424,350	416,55	-176 762,99
51	K	512533111R00	Odstranění Lože z kameniva drceného tl 250 mm	m3	-106,090	152,02	-16 127,80
52	K	584121111R00	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	-277,680	131,43	-36 495,48
53	K	584121111R01V	Nájem silničních panelů 6 měsíců včetně naložení, složení, opotřebení a dopravy	m2	-277,680	1 446,15	-401 566,93

Změnový list č. 004

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalaci ocelových nadedvěrních překladů.

Nové řešení:

Nově dojde k záměně navržených ocelových překladů za překlady keramické.

Důvodem změny je zjednodušení způsobu vyzdívání vnitřních konstrukcí a využití systémových překladů bez vzniku tepelných mostů v konstrukcích

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Sládkova 159/1, Hazlov 351 01
IČO 71175318
tel 354 595 364 fax 354 595 004
technol

Změnový list č. 004

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

Ing. Jaroslav Radovnický

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
skalka u Hazlova
IČO 71175318
354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

Přílohy: změnový list č.ZL4 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 04 - Doplnění keramick...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 782,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 782,13	21,00%	374,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 156,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 04 - Doplnění keramick...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 782,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 782,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 574,81

998 - Přesun hmot

207,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 04 - Doplnění keramick...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 782,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 782,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 574,81

0	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	6,000	337,00	2 022,00
0	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	9,000	1 090,00	9 810,00
35	K	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	-3,967	192,05	-761,86
36	M	13331634	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	-0,357	26 597,55	-9 495,33

D 998 Přesun hmot 207,32

90	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků v do 6 m	t	0,654	317,00	207,32
----	---	--------------	-----------------------------------------	---	-------	--------	--------

Změnový list č. 005

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Vybourání stávajících betonových podlah v jednotlivých místnostech.

Nové řešení:

Nově dojde ke zmenšení rozsahu bouraných podlahových konstrukcí.

Důvodem změny je, že po odstranění stávajících podlahových krytín v objektu bylo zjištěno, že betonové podlahové konstrukce se nacházejí v dobrém stavu a nevyžadují tak jejich bourání a nahrazení novými. Z tohoto důvodu proběhlo bourání podlah pouze v místech, kde byla podlaha poškozena dlouhodobým působením chemických látek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 005

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26. 06. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

[redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL5 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 05 - Odpočet bourání p...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-405 815,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-405 815,77	21,00%	-85 221,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-491 037,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 05 - Odpočet bourání p...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-405 815,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-150 797,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-120 583,27

998 - Přesun hmot

-30 214,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-255 017,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-83 485,82

997 - Přesun sutě

-79 108,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 05 - Odpočet bourání p...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-405 815,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-150 797,81
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní				-120 583,27
83	K	631315711R00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-32,080	3 758,83	-120 583,27
	W		-(41,58-9,5)		-32,080		
	W		Součet		-32,080		
D	998		Přesun hmot				-30 214,54
90	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků v do 6 m	t	-95,314	317,00	-30 214,54
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-255 017,96
97	K	711471051RZ4	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě fólií PVC vč. dodávky fólie tl.1mm	m2	-356,380	173,54	-61 846,19
98	K	711491171RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vč. dodávky textílie	m2	-712,760	42,90	-30 577,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-83 485,82
414	K	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-35,270	2 100,96	-74 100,86
	W		-(40,27-5)		-35,270		
	W		Součet		-35,270		
415	K	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2	m2	-124,800	75,20	-9 384,96
	W		-(141,09-16,29)		-124,800		
	W		Součet		-124,800		
D	997		Přesun sutě				-79 108,55
625	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-86,010	121,48	-10 448,49
626	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-86,010	11,57	-995,14
627	K	979087331R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-86,010	323,94	-27 862,08
628	K	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	-86,010	312,37	-26 866,94
629	K	979990101R00	Poplatek za skládku směs betonu a cihel vhodných pro druhotné použití	t	-86,010	150,40	-12 935,90

Změnový list č. 006

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:
Úpravu – přebetonování zákrytu stávajících technologických kanálů.

Nové řešení:

Nově dojde k vyčištění odkrytých technologických kanálů od sedimentů a jejich plnoplošnému zasypání. Důvodem změny je, že po odstranění podlahových krytin byly po vnitřním obvodu objektu obnaženy technologické kanály, sloužící v předešlé době k rozvodu plynu a topení. Kanály již nejsou využívány, avšak pro to, aby mohla být provedena pokládka nové podlahové krytiny je potřeba kanály vyčistit od sedimentů a zasypat tak, aby mohlo dojít k pokládce nové podlahové krytiny. Technologickými kanály dochází k šíření pachů a vlhkosti .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.
Změna má vliv na kvalitu díla. Vyčištěním a zasypáním kanálů dojde k eliminaci pachů, průniku vlhkosti do objektu.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 006

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AĚ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 24.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL6 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 06 - Čištění technolog...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 290,64
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 290,64		21,00%	11 191,03
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		64 481,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 06 - Čištění technolog...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 290,64

HSV - Práce a dodávky HSV

49 033,20

1 - Zemní práce

31 167,08

998 - Přesun hmot

17 866,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 257,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 06 - Čištění technolog...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 290,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 033,20
D	1		Zemní práce				31 167,08
0	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním - zásyp stávajících technologických kanálů	m3	28,180	460,00	12 962,80
	W		(2,5+1,1+9)*0,8*1		10,080		
	W		12,23*0,8*1,85		18,100		
	W		Součet		28,180		
0	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	56,360	323,00	18 204,28
	W		28,18*2		56,360		
	W		Součet		56,360		
D	998		Přesun hmot				17 866,12
90	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků v do 6 m	t	56,360	317,00	17 866,12
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 257,44
400	K	900 RT3	Hodinová zúčtovací sazba - práce v tarifní třídě 6 (čištění stávajících technologických kanálů od nánosů)	hod	16,000	266,09	4 257,44

Změnový list č. 007

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Provětrávací spáru v prostoru podstřešní římsy bez větracího ochranného pásu.

Nové řešení:

Nově dojde k doplnění větrací větracího pásu po celém obvodu podstřešní římsy pro odvětrávání mezistřešního prostoru. Důvodem změny je, že pro dostatečné odvětrání mezistřešního prostoru je potřebné navržený způsob větrání doplnit o celobvodovou větrací mřížku mezi podokapní římsou a bednění střechy

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Doplněním o větrací pás bude zlepšeno provětrávání střešního pláště a sníženo riziko přehřívání vnitřního prostoru střechy.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Házlov část Skalka u Hazlova 351 3
tel 354 595 364 fax 354 595 004
i

Změnový list č. 007

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

[redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL7 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 07 - Odvětrání půdního...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 404,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 404,36	21,00%	3 864,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 269,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 07 - Odvětrání půdního...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 404,36

PSV - Práce a dodávky PSV

18 404,36

764 - Konstrukce klempířské

18 404,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 07 - Odvětrání půdního...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 404,36

D PSV Práce a dodávky PSV

18 404,36

D 764 Konstrukce klempířské

18 404,36

1	K	7642021R1	Výroba a montáž oplechování rovné okapové hrany perforovaným plechem	m	62,000	158,40	9 820,80
2	M	LND.FOPCL	plechová tabule tvrdá FOP/CL- Classic, šíře 1230mm, tl.0,5 mm (dl. 3-100m)	m2	12,400	616,00	7 638,40
3	M	LND.SWT	samovrtný šroub SWT 4,8x35 mm s těsnící podložkou pozink lakovaný	kus	250,000	2,57	642,50
4	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	181,017	1,67	302,66

Změnový list č. 008

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Odřezání železobetonové konstrukce na štítových stranách objektu – v prostoru nad střešní rovinou.

Nové řešení:

Nově nebude železobetonová konstrukce odřezávána, bude zhotoven železobetonový ztužující věnec.

Důvodem změny je, že po odstranění střešní krytiny a oplechování říms bylo zjištěno, že římsa není tvořena ŽLB konstrukcí ale cihelnou nadezdívkou. Nedojde tak k odřezání ŽLB konstrukce, nadezdívka bude ponechána a bude ztužena železobetonovým věncem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 008

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26. 06. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

[redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL8 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 08 - Nový ŽB věnec a o...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 571,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 571,21	21,00%	5 369,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 941,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 08 - Nový ŽB věnec a o...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 571,21

HSV - Práce a dodávky HSV

25 571,21

4 - Vodorovné konstrukce

31 118,94

998 - Přesun hmot

2 875,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 214,03

997 - Přesun sutě

-5 209,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 08 - Nový ŽB věnec a o...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 571,21

D HSV Práce a dodávky HSV 25 571,21

D 4 Vodorovné konstrukce 31 118,94

0	K	417238243	Obezdivka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	25,700	408,00	10 485,60
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

W 12,85*2 25,700

W Součet 25,700

0	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,213	3 280,00	10 538,64
---	---	-----------	------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

W 12,85*0,5*0,25*2 3,213

W Součet 3,213

0	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,231	43 700,00	10 094,70
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

W 12,85*0,009*2 0,231

W Součet 0,231

D 998 Přesun hmot 2 875,82

90	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků v do 6 m	t	9,072	317,00	2 875,82
----	---	--------------	-----------------------------------------	---	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 214,03

0	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	64,50	1 806,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	----------

0	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	28,000	170,00	4 760,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------

413	K	962052211R00	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB - odpočet části atiky (složitost KZS - rohové lišty)	m3	-2,360	4 144,08	-9 780,03
-----	---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

W -(3,86-1,5) -2,360

W Součet -2,360

D 997 Přesun sutě -5 209,52

625	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-5,664	121,48	-688,06
-----	---	--------------	---------------------------------------	---	--------	--------	---------

626	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-5,664	11,57	-65,53
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	-------	--------

627	K	979087331R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-5,664	323,94	-1 834,80
-----	---	--------------	-------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

628	K	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	-5,664	312,37	-1 769,26
-----	---	--------------	-----------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

629	K	979990101R00	Poplatek za skládku směs betonu a cihel vhodných pro druhotné použití	t	-5,664	150,40	-851,87
-----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

Změnový list č. 009

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Lokální vysrávky stropních prefabrikovaných konstrukcí, lokální oškrábání maleb.

Nové řešení:

Nově bude provedeno celoplošné oškrábání stropních prefabrikovaných konstrukcí a průvlaků.

Důvodem změny je, že po dobu co nebyl objekt užíván a ani vytápěn došlo na prefabrikované stropní konstrukci a betonových průvlacích k vytvoření plísní, které je nutno zlikvidovat aby nedocházelo k jejich rozprašování v prostoru. Plísní napadené stropní konstrukce a průvlakky tak budou oškrábány a opatřeny protiplísňovým biocidním prostředkem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Provedením prací bude zabráněno šíření plísní, sporů a bude tak zabráněno vzniku nevyhovujícího pracovního prostředí.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stavba "PATA" v Hazlově
přípravná organizace
Část Skalka u Hazlova 60
100 71175318
Tel: 354 595 354 fax 354 595 00
Internet

Změnový list č. 009

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL9 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 09 - Oškrábání maleb v...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 333,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 333,88	21,00%	30 100,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 433,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 09 - Oškrábání maleb v...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 333,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

143 333,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 177,87

997 - Přesun sutě

8 860,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 09 - Oškrábání maleb v...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 333,88

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				143 333,88
0	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - sloupy, průvlaky	m2	271,600	29,90	8 120,84
	W		271,6		271,600		
	W		Součet		271,600		
0	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	342,510	29,90	10 241,05
	W		342,51		342,510		
	W		Součet		342,510		
0	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	342,510	58,20	19 934,08
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 177,87
449	K	978021191R00	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	154,800	242,95	37 608,66
	W		72+55,2+27,6		154,800		
	W		Součet		154,800		
0	K	985132311	Ruční dočištění ploch pohledů ocelových kartáči - ŽB stropy	m2	342,510	171,00	58 569,21
D		997	Přesun sutě				8 860,04
625	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,633	121,48	1 170,22
626	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,633	11,57	111,45
627	K	979087331R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	9,633	323,94	3 120,51
628	K	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	9,633	312,37	3 009,06
629	K	979990101R00	Poplatek za skládku směs betonu a cihel vhodných pro druhotné použití	t	9,633	150,40	1 448,80

Změnový list č. 010

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: ██████████ ██████████ Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. ██████████ ██████████ Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Projektová dokumentace neobsahuje sanaci obnažených výztuží stropních prefabrikovaných konstrukcí.

Nové řešení:

Nově bude provedena sanace lokálně v místech, kde je obnažena stropní výztuž prefabrikovaných stropů.

Důvodem změny je, že po dobu co nebyl objekt užíván a ani vytápěn došlo na prefabrikované stropní konstrukci a betonových průvlacích k odpadání omítek a částí betonu a obnažení výztuží, které korodují. Z uvedeného důvodu je nezbytné výztuže zasanovat, tj. očistit, opatřit ochranným nátěrem a reprofilační maltou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Provedením prací bude zabráněno další degradaci výztuže a případnému snížení únosnosti a stability ponechaného stropu.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Sládkova 159/1, Hazlov 350 02
tel 354 595 354 fax 354 595 004
4

Změnový list č. 010

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
právní forma příspěvková organizace
Hazlov část Skalka 60, Hazlova 351 32
IČO 71179370
tel 354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29.06.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL10 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 10 - Drobné sanační pr...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 875,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 875,00	21,00%	1 653,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 528,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 10 - Drobné sanační pr...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 875,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 875,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 875,00

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 10 - Drobné sanační pr...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 875,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 875,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 875,00

1	K	985311121R	Sanace ploch ŽB kci do 225 cm2 - očištění, ochranný nátěr výztuže, spojovací můstek, reprofilace cementovými sanačními maltami tl do 20 mm	kus	45,000	175,00	7 875,00
---	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------

Změnový list č. 011

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalaci plastových oken výšky 1750 mm do prostoru WC invalidé ovládaných okenní klíčkou.

Nové řešení:

Nově bude provedeno snížení světlé výšky plastových oken v prostoru WC invalidé a doplnění oken o pákové ovládání dle Vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.

Důvodem změny je, že instalaci předstěnového modulu pro invalidní WC dojde ke kolizi s PVC oknem, jehož spodní hrana zasahuje do WC modulu. Z uvedeného důvodu budou WC okna zmenšena a doplněna pákovým ovládáním (dle požadavku Vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Jedná se o změnu v souladu s Vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 01
IČO 71175318
tel 354 595 365 fax 354 595 004
Technet

Změnový list č. 011

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
"Pata" v Hazlově
úspěšnická organizace
Skalka u Hazlově 351 32
ČO 71175318
5354 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL11 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 11 - Úprava velikosti ...

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 986,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 986,18	21,00%	1 047,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 033,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 11 - Úprava velikosti ...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 986,18

PSV - Práce a dodávky PSV

4 986,18

766 - Konstrukce truhlářské

4 986,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 11 - Úprava velikosti ...

Místo:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 986,18

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 986,18

D 766

Konstrukce truhlářské

4 986,18

0	K	766-1	Dodávka a montáž -Kompletní plastové okno, š700*v890mm ,Jednokřídle, bílé, trojsklo, maxUw=1W/m2K, včetně přidavného profilu napraží v=50mm + pákový ovladač s flexibilním táhlem, OJT2-C	ks	2,000	9 150,00	18 300,00
310	K	766622277R02V	Dodávka a montáž -Kompletní plastové okno, š700*v1750mm ,Jednokřídle, bílé, trojsklo, maxUw=1W/m2K, včetně přidavného profilu napraží v=50mm, OJT2	ks	-2,000	6 656,91	-13 313,82

Změnový list č. 012

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalaci rozvodů vnitřního vytápění trubkami z mědi spojovanými pájením.

Nové řešení:

Nově budou rozvody vnitřního vytápění provedeny vrstveným PVC potrubním systémem Pe-Xa.

Důvodem náhrady měděného potrubí navrženého k uložení do podlahy je prodloužení životnosti v případě potrubí Pe-Xa, lepší údržba a jednodušší oprava v případě poruchy. Systém Pe-Xa využívá ke spojování fitinek, které jsou lisovány, nikoliv celoobvodové pájení jako v případě mědi.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Jedná se o prodlužující životnost soustavy a snížení rizika poruch v místě spojů potrubí.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4 [redacted]
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Sládkova 159/1, Skalka u Hazlově 351 32
IČO 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
internet

Změnový list č. 012

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26. 06. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření autora projektu:

[REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL12 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 12 - Změna materiálu r...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 562,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 562,00	21,00%	-1 378,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 940,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 12 - Změna materiálu r...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 562,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 562,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-6 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 12 - Změna materiálu r...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 562,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-6 562,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-6 562,00
229	K	733163102R00	Potrubí měděné D 15x1	m	-65,000	212,87	-13 836,55
230	K	733163103R00	Potrubí měděné D 18x1	m	-35,000	269,56	-9 434,60
231	K	733163104R00	Potrubí měděné D 22x1	m	-60,000	333,19	-19 991,40
232	K	733163105R00	Potrubí měděné D 28x1,5	m	-65,000	431,53	-28 049,45
0	K	733322211	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2	m	65,000	177,00	11 505,00
0	K	733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	35,000	205,00	7 175,00
0	K	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	m	60,000	289,00	17 340,00
0	K	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	m	65,000	442,00	28 730,00

Změnový list č. 013

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

<p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projektová dokumentace zahrnuje: Dodávku a instalaci WC záchodu pro invalidy v provedení kombi.</p>
<p>Nové řešení: Nově bude invalidní WC provedeno jako kompaktní modul určený pro zazdění. Důvodem náhrady navrženého kombi WC za podomítkový modul je zlepšení užívání WC osobami s tělesným postižením dle Vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb. Podomítkový modul umožňuje instalaci požadovaných invalidních modelů, boční bezproblémový nástup z vozíku a jednodušší hygienickou údržbu místnosti.</p>
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.</p>
<p>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Změna má vliv na kvalitu díla. Jedná se o zvýšení užitého komfortu v souvislosti s Vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb. Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>

[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

Změnový list č. 013

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 24. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26. 06. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL13 (položkový soupis)

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„Pata“ v Hazlově
společnost s ručením omezením
Skalka u Hazlově 351 32
IČO 71175318
354 354 fax 354 595 004
ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 13 - Změna modulu WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

445,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445,86	21,00%	93,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

539,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 13 - Změna modulu WC

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

445,86

PSV - Práce a dodávky PSV

445,86

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

445,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 13 - Změna modulu WC

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

445,86

D PSV Práce a dodávky PSV 445,86

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 445,86

2	K	726131043.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postížené do stěn s kov kci	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
168	K	726211322R00	Modul WC ekonomické splachování	soubor	-1,000	4 454,14	-4 454,14

Změnový list č. 014

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Odřezání stávajících železobetonových říms do roviny s lícem fasády.

Nové řešení:

Nově nebude odřezání železobetonových říms realizováno, římsy budou ponechány a opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Důvodem změny je, že dochází k zjednodušení postupu úpravy ŽLB říms. Dle PD mělo být provedeno jejich odřezání. ŽLB římsy budou ponechány a dojde k jejich zateplení (vyprofilování) kontaktním zateplovacím systémem s doplněním systémových rohových lišt.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4
Smlouva pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
náspěvková organizace
Skalka u Hazlově 351 32
100 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
Technet

Změnový list č. 014

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26. 06 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. organizace
Skalka 60, 352 01 Hazlova 351 32
tel: 354 595 354 fax 354 595 004

Vyjádření autora projektu: [REDACTED]

Datum: 29. 6 2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL14 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 14 - Řezání soklu v ex...

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 948,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 948,86	21,00%	-2 089,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 038,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 14 - Řezání soklu v ex...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 948,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 087,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 755,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-75 842,83

PSV - Práce a dodávky PSV

35 138,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 138,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 14 - Řezání soklu v ex...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 948,86

D HSV Práce a dodávky HSV -45 087,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 755,57

0	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	88,060	106,00	9 334,36
0	M	59051651	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 140mm	m	90,000	97,60	8 784,00

W 85,7142857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 90,000

W Součet 90,000

0	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	176,120	48,40	8 524,21
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	---------	-------	----------

W 88,06*2 176,120

W Součet 176,120

0	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	90,000	13,20	1 188,00
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

W 85,7142857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 90,000

W Součet 90,000

0	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	90,000	32,50	2 925,00
---	---	----------	-----------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

W 85,7142857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 90,000

W Součet 90,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -75 842,83

439	K	970251150R00	Řezání železobetonu hl.řezu 150 mm - odpočet římsy	m	-60,700	1 249,47	-75 842,83
-----	---	--------------	----------------------------------------------------	---	---------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 35 138,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 138,40

92	K	711210020RAB	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - sokl	m2	60,000	546,07	32 764,20
93	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorov. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - sokl	m2	60,000	39,57	2 374,20

Změnový list č. 015

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [redacted] [redacted] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [redacted] [redacted] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Výbudování odstavného parkoviště pro zaměstnance a návštěvy DOZP Pata s povrchem kombinovaných, tj. zámkovou dlažbou a asfaltovým krytem.

Nové řešení:

Nově bude parkovací ploch provedena jednotně z betonové zámkové dlažby.

Důvodem změny je, že členitost navržené asfaltové plochy nedovoluje provést pokládku standardním asfaltovým finišerem s uválcováním válcem. Plochy by musely být pokládány ručně se zhuštěním vibrační deskou. Takto provedený povrch by nebyl dostatečně zhuštěný, nerovný a porézní, což zakládá do budoucna zvýšený náklad na opravy a údržbu. Z uvedeného důvodu bude asfaltový povrch nahrazen betonovou zámkovou dlažbou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Dojde k eliminaci budoucích nákladů na údržbu a snížení rizika degradace povrchu.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 z [redacted] na [redacted] č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
zřizovatel: organizace
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 3
100 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
techn

Změnový list č. 015

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Hazlově
organizace
u Hazlova 351 32
75310
IČ: 354 595 004
Tel: 354 595 004

Vyjádření autora projektu:

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL15 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 15 - Změna asfaltových...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 089,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 089,19	21,00%	-1 908,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 997,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 15 - Změna asfaltových...

Místo:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 089,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 089,19

5 - Komunikace pozemní

-44 308,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 197,14

998 - Přesun hmot

21 022,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 15 - Změna asfaltových...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 089,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 089,19
D	5		Komunikace pozemní				-44 308,73
664	K	565151111RT3	Podklad z obal. kameniva ACP 16+, ACP22+, do 3m, tl 7 cm	m2	-135,500	659,21	-89 322,96
665	K	573211113atyp	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-135,500	19,09	-2 586,70
666	K	577131211R00	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 nebo ACO 11 do š do 3 m, tl.4cm	m2	-135,500	380,51	-51 559,11
667	K	573191111R00	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-135,500	24,18	-3 276,39
669	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm	m2	135,500	289,46	39 221,83
0	M	LSV.100286	dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá	m2	135,500	389,00	52 709,50
671	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m	57,000	184,30	10 505,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 197,14
689	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (po starém domu)	m3	4,500	3 154,92	14 197,14
D	998		Přesun hmot				21 022,40
692	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	280,000	112,80	31 584,00
693	K	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-280,000	37,72	-10 561,60

Změnový list č. 016

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 AŠ	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalace vnitřních ocelových dveřních zárubní určených pro zazdění.

Nové řešení:

Nově budou navržené ocelové zárubně určené k zazdění nahrazeny zárubně pro dodatečnou montáž.

Důvodem změny je zvýšení kvality, kdy navržené ocelové zárubně pro zazdění se montují v průběhu stavby a vyžadují provést konečný nátěr. Skládané zárubně pro dodatečnou montáž se montují jako finální výrobek do čistého stavebního otvoru, povrch zárubně je již povrchově upraven z výroby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na kvalitu díla. Dojde ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení potřeby pravidelné údržby nátěrů zárubní.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Skalka u Hazlově 351 32
100 71175318
tel: 354 595 354 fax 354 595 004
internet

Změnový list č. 016

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“.
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26. 06. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
okresní organizace
Skalka u Hazlova 352 01
354 595 314
354 595 314 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

[REDACTED]

Datum: 29. 6. 2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL16 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 16 - Zárubně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20,05	21,00%	4,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 16 - Zárubně

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 186,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-52 186,26

PSV - Práce a dodávky PSV

52 206,31

766 - Konstrukce truhlářské

57 652,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 445,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 16 - Zárubně

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20,05

D HSV Práce a dodávky HSV -52 186,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -52 186,26

88	K	642944121RU3	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16cm	kus	-9,000	2 057,46	-18 517,14
91	K	642944121RU5	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16cm	kus	-16,000	2 104,32	-33 669,12

D PSV Práce a dodávky PSV 52 206,31

D 766 Konstrukce truhlářské 57 652,00

0	K	766682114	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	26,000	810,00	21 060,00
0	M	61182293R1	Obložkové ocelové zárubně dvourámové AHR pro dveře 1křídle 700x1970mm tl 160-250mm, základní nátěr	kus	10,000	1 135,00	11 350,00
0	M	61182293R2	Obložkové ocelové zárubně dvourámové AHR pro dveře 1křídle 900x1970mm tl 160-250mm, základní nátěr	kus	16,000	1 238,00	19 808,00
0	M	61182293R3	Nástřík RAL 7040 obložkové ocelové zárubně	kus	26,000	209,00	5 434,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 445,69

384	K	783122111RT5	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný matný 2x email	m2	-31,380	173,54	-5 445,69
-----	---	--------------	----------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Změnový list č. 017

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Návrh řešení připojení stávajícího hlavního domovního rozvaděče na distribuční soustavu a jeho úpravu pro připojení tepelného čerpadla.

Nové řešení:

Nově bude provedena úprava zapojení rozvaděče a jeho vyzbrojení dle požadavků dodatečně stanovených distributorem el. energie. Důvodem změny je stanovení podmínek distributora el. energie na úpravu stávajícího rozvaděče dle platných norem, tj. odstranění původních deonů, náhrada za proudové odpojovače a úprava el. lišt.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 017

„Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [redacted]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [redacted]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [redacted]

Vyjádření autora projektu:

Datum: 24.6.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: změnový list č.ZL17 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 17 - RACK, úprava rozv...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 800,00	21,00%	4 158,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 958,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 17 - RACK, úprava rozv...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 800,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 17 - RACK, úprava rozv...

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 800,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 800,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

19 800,00

1	K	741-1	Zvýšení kapacity RACK	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
2	K	741-2	Úprava hlavního stavajícího rozvaděče dle požadavku ČEZ	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

Změnový list č. 018

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: [REDAKCE] [REDAKCE] Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE] [REDAKCE] Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalaci pletivového oplocení objektu.

Nové řešení:

Nově nebude instalace oplocení prováděna.

Důvodem změny je skutečnost, že majitel sousedního pozemku v těsné blízkosti provádí výstavbu nového oplocení. Toto oplocení bude sloužit pro oddělení obou pozemků a je nadbytečné provádět výstavbu vlastního plotu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 018

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“
Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 26.06.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Skalka 60, 352 01 Hazlov – [REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření autora projektu:

[REDACTED]

Datum: 29.6.2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL18 (položkový soupis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt:

ZL 18 - Oplocení-odpočet instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 086,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 086,31	21,00%	-5 478,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 564,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 18 - Oplocení-odpočet instalace

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 086,31

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

-26 086,31

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 18 - Oplocení-odpočet instalace

Místo:

Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 086,31

D 767

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

-26 086,31

1	K	767995104R05V D	Kotvení ocelových plotových dílů do ocelových nebo betonových konstrukcí, včetně materiálu	ks	-21,000	636,31	-13 362,51
2	K	767995104R06V D	Montáž oplocení z poplastovaného pleťiva výšky 1250mm, včetně napínacích drátů a příslušenství, zabetonování sloupků a	m	-31,423	404,92	-12 723,80

Změnový list č. 019

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Datum vydání požadavku: 04.6.2020

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov	Projektant: ██████████ ██████████ Kpt.Jaroše 10 352 01 Aš	Technický dozor stavebníka: Saffron Universe s.r.o. ██████████ ██████████ Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6	Zhotovitel: STABIA s.r.o. Sládkova 159/1 350 02 CHEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Stavba není členěna na stavební objekty

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace zahrnuje:

Dodávku a instalaci tepelného čerpadla s integrovaným zásobníkem 270 l.

Nové řešení:

Nově bude dodáno čerpadlo s integrovaným zásobníkem o objemu 185 l.

Důvodem změny je, že projektem bylo původně navrženo nespécifikované tepelné čerpadlo s výkonem 9 kW a integrovaným zásobníkem TUV o objemu 270 litrů.

Bude dodané tepelné čerpadlo Panasonic KIT-ADC09HE8. U zařízení Panasonic je maximální možný objem integrovaného zásobníku 185 litrů teplé vody. Dodávané zařízení má k dispozici o 3 kW vyšší elektrický dohřev než zařízení v projektu. Dále má energetickou účinnost pro různé teploty mezi A +++ až A + (na stupnici od A +++ do G), jedná se tedy o naprosto špičkové zařízení a to nejen z hlediska účinnosti, ale i z hlediska spolehlivosti. Vzhledem k možnosti nastavení priority pro ohřev TUV a zvýšenému výkonu el. dohřevu je velikost objemu zásobníku TUV naprosto dostatečná v porovnání s tepelnými čerpadly dostupnými na trhu. Ohřev TUV je u tohoto zařízení vzhledem k velikosti povrchu tepelného výměníku v tepelném čerpadle velmi rychlý.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalka u Hazlově 351 32
IČO 71175318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
zemitel

Změnový list č. 019

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby s zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.“

Vyjádření zhotovitel stavby:

STABIA s.r.o. - [REDACTED]

Datum: 3. 7. 2020

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.Skalka 60, 352 01 Hazlov - [REDACTED]

Datum: 3. 1. 2020

Podpis: [REDACTED]

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Hazlově
organizace
u Hazlova 351 32
75318
354 fax 354 595 004
ředitel

Vyjádření autora projektu:

Datum: 7. 7. 2020

Podpis: [REDACTED]

Přílohy: změnový list č.ZL19 (položkový soupis)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL 19	Změna tepelného čerpadla	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt:

ZL 19 - Změna tepelného čerpadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2020

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management PATA

Objekt: **ZL 19 - Změna tepelného čerpadla**

Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
731 - Kotelny	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Gymnázia AŠ pro management PATA

Objekt: ZL 19 - Změna tepelného čerpadla

Místo: Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		731	Kotelny					0,00	
2	K	4847610102R001	Čerpadlo tepelné Panasonic KIT-ADC09HE8, 185 l	ks	1,000	0,00	139 987,12	139 987,12	
	PP		Čerpadlo tepelné 9kW, , vzduch/voda 9 kW, t max 55 °C						
1	K	4847610102R001	Čerpadlo tepelné 9KVV, , vzduch/voda 9 KVV, t max 55 °C	ks	-1,000	0,00	139 987,12	-139 987,12	
	PP		Čerpadlo tepelné 9kW, , vzduch/voda 9 kW, t max 55 °C						

