

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0054 uzavřené dne 19. 3. 2020
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

S ohledem na režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel u realizace energetických úspor v objektech označených U2-C a U2-D – U2-C nevystupuje jako osoba povinná k dani, u realizace energetických úspor v objektech označených U2-1391 a U2-1392 vystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,

martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatel:

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310,

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. ERVO stavby, spol. s.r.o.

Sídlo: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 23891

zastoupené : Ing. Pavlem Eršilem, jednatelem

IČO: 25876333

DIČ: CZ25876333

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Petr Tsaousidis, tel. 603200488 , email : petr.causidis@tiscali.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 17379

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jaromír Prudký, tel. 607750103, email : ervo@volny.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 16709

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Pavilon U2-C (učebny)

Změnový list č. 1:

Vzhledem k zateplení budovy je potřeba provést demontáž, úpravu a nové napojení stávajícího oplocení na fasádu objektu. V rámci realizace výměny oken se provede výmalba ostění oken. Na základě požadavku uživatele objektu a z důvodu barevného sjednocení maleb v učebnách došlo k rozšíření rozsahu výmalby na meziokenní pilíře.

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o úpravu stávajícího oplocení objektu a rozšíření výmalby v učebnách školy.

Pavilon čp. U2-1391 (nebytové prostory)

Změnový list č. 2:

Vzhledem k zateplení budovy je potřeba provést demontáž, úpravu a nové napojení stávajícího oplocení na fasádu objektu. Z důvodu kolize nových vstupních dveří do objektu v dvorní části je nutno zdemontovat stávající stříšku, provést její výškovou úpravu a montáž nové krytiny střechy. Na základě požadavku uživatele objektu a z důvodu barevného sjednocení maleb v učebnách došlo k rozšíření rozsahu výmalby na meziokenní pilíře.

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o úpravu stávajícího oplocení objektu, úpravu stříšky a rozšíření výmalby v učebnách školy.

Pavilon čp. U2-1392 (nebytové prostory)

Změnový list č. 3:

Vzhledem k zateplení budovy je potřeba provést demontáž, úpravu a nové napojení stávajícího oplocení na fasádu objektu. Na základě požadavku uživatele objektu a z důvodu barevného sjednocení maleb v učebnách došlo k rozšíření rozsahu výmalby na meziokenní pilíře.

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o úpravu stávajícího oplocení objektu a rozšíření výmalby v učebnách školy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 2., písm. a) a b) Smlouvy takto:

Text odst. 1., písm. a) a b) se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

a) cena za realizaci energetických úspor v objektech označených U2-C a U2-D – U2-C (objekty ZŠ), kdy objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Cena za realizaci dle SOD - pavilon U2-C	2 704 000,-	567 840,-	3 271 840,-
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-C	14 270,-	2 996,70	17 266,70
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-C	2 718 270,-	570 836,70	3 289 106,70
Cena za realizaci dle SOD – spojovací chodba U2-D – U2-C	617 000,-	129 570,-	746 570,-
Cena celkem po úpravách	3 335 270,-	700 406,70	4 035 676,70

b) cena za realizaci energetických úspor v objektech označených U2-1391 a U2-1392 (nebytové prostory), kdy objednatel vystupuje jako osoba povinná k dani

	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci dle SOD - pavilon U2-1391	2 964 000,-
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-1391:	37 020,-
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-1391:	3 001 020,-
Cena za realizaci dle SOD - pavilon U2-1392	2 974 000,-
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-1392:	15 180,-
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – pavilon U2-1392:	2 989 180,-
Cena celkem po úpravách	5 990 200,-

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5

odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 1264/33. dne 29. 7. 2020.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu plnění.

V Orlové dne: 04. 08. 2020
2020

V Havířově dne: 31. 7.

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Pavel Eršil
jednatel