

Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Předmět díla:	Safari - přístavba stájí pro žirafy		
Objekt:	2		
Objednatel:	ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Společnost VESELÝ a VHS - ZOO žirafy		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	FORTIS, spol. s.r.o.		
Popis změny:			
Práce provedené z důvodu funkčnosti větrání čpavku, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o výkop rýhy pro uložení potrubí odvětrání čpavku a základ pod ventilátor odtahu čpavku ve venkovním prostoru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel na základě funkčního provedení odvětrání čpavku	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		18 181,53
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		18 181,53
	Výše DPH sazba:	21%	3 818,12
	náklady na změnu vč. DPH		21 999,65
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	7/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Posun do 15.9.2020	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet		

