

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 27/I/956405,956406/2019/1
název akce: Horní přehrada a Horní Švýcarský rybník
Uzavřené dne: 13.11.2019

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Ivana Kučerová, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí ST

[Redacted signature area]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Dobeš s.r.o.

sídlo: Pod Labuťkou 263/16, 180 00 Praha 8

IČO: 49686623

DIČ: CZ49686623

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636

statutární orgán: Ing. Martin Dobeš, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Martin Dobeš

číslo telefonu: [Redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1929843319/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby na akci „**Horní přehrada a Horní Švýcarský rybník**“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **614 000,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu projednávání s orgány a organizacemi, se posouvá termín odevzdání bodu:

b) návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – souhlas LS Žatec, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 31.10.2020**

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu c)* do 30.11.2020 a plnění *bodu d)* do 31.01.2021

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 04-08-2020

V Praze dne


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Martin Dobeš
jednatel společnosti
Martin Dobeš s.r.o.