

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín Mgr. Iveta Juříčková, rada Pobočky Vsetín
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	i.jurickova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO / DIČ:	405 27 514 / CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále také KoPÚ) v k.ú. Leskovec.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, dále u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a., 3.5.i.b. a 3.5.i.c.) a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci je částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Dále byly při zjišťování hranic obvodů KoPÚ zjištěny dva sporné úseky, které se v terénu nepodařilo s vlastníky pozemků vyřešit. Vzhledem k této situaci je nutné změnit hranici obvodů KoPÚ a provést dodatečné zjišťování hranic v terénu. Zhotovitel požádal o změnu termínů plnění přípisem ze dne 21. 7. 2020.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín plnění: 15. 11. 2020

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín plnění: 15. 11. 2020

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Termín plnění: 15. 11. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín plnění: 15. 01. 2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín plnění: 15. 05. 2021

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín plnění: 15. 05. 2021

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín plnění: 15. 05. 2021

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín plnění: 15. 05. 2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 15. 09. 2022

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 6. 8. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Leskovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	15. 01. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	16	3 000	48 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	350	1 400	490 000	15. 02. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	560	1 800	1 008 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1230	1 000	1 230 000	15. 02. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	3 000	516 000	15. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	70	3 000	210 000	15. 11. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 000	30 000	15. 11. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	910	250	227 500	15. 02. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	910	450	409 500	15. 01. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 187 000	15. 01. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	910	900	819 000	15. 05. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	1 400	168 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	1 000	250 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	910	1 200	1 092 000	15. 09. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 419 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	910	550	500 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					500 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 187 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 419 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	500 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	7 106 500 Kč
DPH 21% v Kč	1 492 365 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 598 865 Kč

