

SPH 1275/2020  
ID RS smlouvy: 10825092  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 340/2020 uzavřené dne 11.2.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1008/2020 ze dne 22.7.2020 na akci**

**„Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních úprav“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ID Stavby Bohemia s.r.o.**

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zastoupena: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednatelem  
IČO: 06501460  
DIČ: CZ06501460  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 283231  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 340/2020 uzavřené dne 11.2.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1008/2020 ze dne 22.7.2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Článek I, odst. 1. smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu za současného zúžení o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v provedení chlazení Prezidentského salonku, provedení elektroinstalačních prací pod parketovou podlahou ve Španělském sále, v provedení nového vedení stoupacího potrubí kanalizace a vody. Méněpráce spočívají zejména nikoliv však výhradně v zachování prkenného záklopu podlahy a násypu v podlaze, které nebyly zamořeny azbestovými vlákny. Jedná se o práce (ať už se jedná o vícepráce či méněpráce), které objednatel nemohl při přípravě podkladů pro zadávací řízení předvídat, ač jednal s náležitou péčí, neboť se objevily až při realizaci díla.“*

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky a současně neprovede práce a dodávky, vše specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě.*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH 4.541.694,82 Kč (slovy: čtyřmiliónypětsetčtyřicetjednatisícšestsetdevadesátčtyři korun českých osmdesátdva haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH 1.731.158,58 Kč (slovy: jedenmiliónsedmsetřicetjednatisícstopadesátosm korun českých padesátosm haléřů)*

*Cena díla dle smlouvy činí bez DPH 31.870.361,68 Kč (slovy: třicetjednamiliónůosmsetosmdesáttisícčtyřistašedesátjedna korun českých šedesátosm haléřů)*

***Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 činí bez DPH 34.680.897,92 Kč***  
*(slovy: třicetčtyřmiliónůšestsetosmdesáttisícšestsetdevadesátosm korun českých devadesátdva haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí 7.282.988,56 Kč (slovy: sedmmiliónůdvěstěosmdesátdvatisícdevětsetosmdesátosm korun českých padesátšest haléřů)“*

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 340/2020 uzavřené dne 11.2.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1008/2020 ze dne 22.7.2020.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – specifikace víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Petr Spilka a Pavel Landa  
jednatelé  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu