

Změnový list č. 20/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/RVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 08 Rozvod NN Název ZBV: Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: IO 08	Pořadové číslo ZBV: 20
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Pokyn správce stavby č. 22 k provedení Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče dle Pod-čl. 13.1.OP/ZP ze dne 12.5.2020 Návrh na ocenění Variace č. 12 - Úprava elektroměrového rozvaděče Plná moc Ing. Martin Stašek	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
--	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V dokumentaci DPS bylo uvažováno s doplněním jistění pro zdvihací most do stávajícího elektroměrového rozvaděče. Při zpracování DPS nebyla dostupná smlouva o navýšení příkonu s dodavatelem elektrické energie společností ČEZ. Smlouva byla podepsána po vypracování DPS až v roce 2018. V této smlouvě jsou popsány jednotlivé kroky, jak má elektroměrový rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrový rozvaděč neodpovídal požadavkům a muselo dojít k rekonstrukci, tak aby splnil přípojovací podmínky dané smlouvou s ČEZ. Po projednání bylo navrženo ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat sestavu s elektroměrem novou, která byla místo stávajícího vyměněna. Tím se omezily stavební úpravy. Dále je ve smlouvě mezi RVC a ČEZ povinnost použití kompenzačního zařízení. Stávající kompenzační rozvaděč byl nefunkční a bylo třeba použít kompenzační rozvaděč nový. Dále proběhla záměna jednoho kabelu typu CYKY za dva typy AYKY. Jedná se o nezbytné dodatečné práce, tedy o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-137 278,68 Kč	256 640,90 Kč	119 362,22 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	Podpis
-----------------------------	-------	--	-------	--------

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele	jméno		datum	Podpis
----------------------------	-------	--	-------	--------

Supervize	jméno		datum	Podpis
-----------	-------	--	-------	--------

Správce stavby	jméno		datum	Podpis
----------------	-------	--	-------	--------

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	20.10.2020
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

týká se bodu :	144 428,29 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
----------------	---------------	--------------------------------	-----

Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
------------	-------	--------------------	-------	--------

vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum	Podpis
-----------------------------------	-------	--	-------	--------

příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
-------------------	-------	--------------------	-------	--------

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum	Podpis
--	-------	--	-------	--------

Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno		datum	Podpis
------------	-------	--	-------	--------

Číslo paré:

Metrostav a.s.

██████████ stavbyvedoucí
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 12.5.2020
Naše zn.: VM-SF/2020-235

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 22 k provedení variace č. 12 – Změna elektroměrného rozvaděče dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP

V dokumentaci DPS bylo počítáno s doplněním jištění pro zdvihací most do elektroměrného rozvaděče.

Vzhledem k tomu, že při zpracování DPS nebyla dostupná nová smlouva s ČEZ, která byla podepsána až v roce 2018 a tato smlouva předepisuje, jak musí elektroměrný rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrný rozvaděč neodpovídá těmto požadavkům a musí se rekonstruovat, tak aby splnil požadavky smlouvy a přípojovacích podmínek ČEZ.

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel rozvaděč realizoval v souladu s požadavky smlouvy a přípojovacích podmínek ČEZ jako

Variaci č. 12 – Změna elektroměrného rozvaděče v následujícím rozsahu a podobě:

a) Zevrubný popis variace

Po projednání bylo navrženo ve stávajícím elektroměrném rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat sestavu s elektroměrem novou, která bude místo stávající vyměněna. Tím nedojde ke stavebním úpravám. Dále je ve smlouvě mezi ŘVC a ČEZ povinnost použití kompenzačního zařízení. Stávající kompenzační rozvaděč je nefunkční a je třeba použít kompenzační rozvaděč nový.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 2

Součástí této variace bude i změna kabelu mezi skříní R8 a rozváděčem RE, kde původně navržený kabel 2x 1-AYKY 3x240+120 nahradí kabel 1x CYKY 3x240+120, která také omezí potřebu stavebních úprav na trase.

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro dokončení díla

- Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby ani v době pro dokončení stavby.


c) Návrh na ocenění Variace

- Správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu dopracoval ocenění navrhovaných prací (nabídku s podrobnějším rozkladem ceny rozvaděče) a předložil mu jej k odsouhlasení.
- Jedná se o doplnění IO 08 Rozvod NN

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k přerušení prací.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: ---

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 11.5.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č. 012 – ZMĚNA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Předkládáme Vám nacenění Variace č. 012 – Změna elektroměrového rozvaděče:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

V dokumentaci DPS bylo počítáno s doplněním jištění pro zdvihací most do elektroměrového rozvaděče. Při zpracování DPS nebyla dostupná nová smlouva s ČEZ, která byla podepsána až v roce 2018. V této smlouvě jsou popsány jednotlivé kroky, jak musí elektroměrový rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrový rozvaděč neodpovídá požadavkům a musí se tedy rekonstruovat, tak aby splnil požadavky smlouvy a přípojovacích podmínek ČEZ. Po projednání bylo navrženo ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat sestavu s elektroměrem novou, která bude místo stávající vyměněna. Tím nedojde ke stavebním úpravám. Dále je ve smlouvě mezi ŘVC a ČEZ povinnost použití kompenzačního zařízení. Stávající kompenzační rozvaděč je nefunkční a je třeba použít kompenzační rozvaděč nový. Dále proběhla záměna jednoho kabelu typu CYKY za dva typy AYKY.

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1. Celková cena činí 119 362,22,- Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

[REDACTED]
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

[REDACTED]
Převzal: [REDACTED]
Správce stavby

REKAPITULACE OCENĚNÍ VARICE Č.012 - Změna elektroměrového rozvaděče

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 08 - Rozvod NN

Místo:

Hořín, Plavební kanál Vraňany - Hořín

Datum:

06.05.2020

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Objekt	Název objektu	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH	Cena navrhových Změn záporných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
IO 08	Rozvod NN	256 640,90 Kč	- 137 278,68 Kč	119 362,22 Kč

Ocenění Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 08 - Rozvod NN

Místo:

Hořín, Plavební kanál Vraňany - Hořín

Datum: 06.05.2020

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D Úpravy rozvaděčů - méněpráce								
1	K	1.01	Doplnění rozvaděče R8	soub.	-1,000			SOD IO 08, pol. 1
3	K	1.03	Montážní práce v rozvaděčích R8 a RE	soub.	-1,000			SOD IO 08, pol. 3
14	K	3.01	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	-20,000			SOD IO 08, pol. 14
15	K	3.02	Kabel CYKY-J 4x25	m	-15,000			SOD IO 08, pol. 15
17	K	3.04	Kabel CYKY-J 3x70+35	m	-95,000			SOD IO 08, pol. 17
D Úpravy rozvaděčů - vícepráce								
25	K	1.01a	Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení	soub.	1,000			CN
			<i>pořadí obsahuje:</i>					
			<i>Skříň prázdná</i>	kus	1,000			
			<i>Regulátor jalového výkonu</i>	kus	1,000			
			<i>Jističí prvky</i>	soub.	1,000			
			<i>Spínací prvky</i>	soub.	1,000			
			<i>Kompenzační prvky</i>	soub.	1,000			
			<i>Drobný montážní materiál</i>	soub.	1,000			
			<i>Montáž, oživení, nastavení</i>	kpl	1,000			
26	K	1.03a	Montážní práce v rozvaděčích RE	soub.	1,000			CN
27	K	742H15	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	10,000			OTSKP 2019
28	K		KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M	M	220,000			CN

Rozbor položky - Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

25	K	1.01a	Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení	soub.	1,000			
Součet - přímé náklady - jednotková cena								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
Celkem položka 25 - jednotková cena								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	1.01a	Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení	soub.	1,000		

Rozbor položky - Montážní práce v rozvaděčích RE

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

26	K	1.03a	Montážní práce v rozvaděčích RE	soub.	1,000			
Součet - přímé náklady - jednotková cena								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
Celkem položka 26 - jednotková cena								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	1.03a	Montážní práce v rozvaděčích RE	soub.	1,000		

Rozbor položky - Kabel CYKY-J 3x240+120 D+M

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

28	K		KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M	M	220,000			
Součet - přímé náklady - jednotková cena								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
Celkem položka 28 - jednotková cena								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K		KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M	M	220,000		

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje


Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE],
trvale bytem: [REDAKCE] dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.


Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne




.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.



.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:



.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.