



Čj. KRPC-173542/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006358

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2019 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená [REDACTED]

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Spilka a Říha s.r.o.

sídlo: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem

IČO: 450 21 309

DIČO: CZ 45021309

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 339941301/0100

Telefon/fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel a zhotovitel podepsali dne 10. září 2019 smlouvu o dílo, přičemž smlouva byla podepsána s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v příslušné veřejné zakázce, která byla zadána v otevřeném řízení podle § 52 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

2.2 Zahájení prací na díle bylo ve smlouvě stanoveno na 1. listopadu 2019 a dokončení díla bylo pak do 365 dnů od zahájení prací. Práce na díle byly zahájeny dne 1. listopadu 2019.

2.3 Dne 12.3.2020 byl Usnesením č. 194 Vlády ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlášen nouzový stav, který byl následně Usnesením vlády č. 396 ze dne 9.4.2020 prodloužen do 30.4.2020. Před vyhlášením nouzového stavu byly prováděny práce v souladu s harmonogramem, který je přílohou smlouvy.

2.4 Dne 3. června 2020 byla zhotovitelem doručena objednateli prostřednictvím datové schránky žádost o změnu termínu dokončení stavebních prací, ve které zhotovitel žádá o posunutí termínu pro dokončení díla o 66 dnů (tedy o dobu, kdy trval nouzový stav). Svou



Čj. KRPC-173542/ČJ-2018-0200VO-VZBA

žádost zdůvodnil zhotovitel tím, že v době nouzového stavu byla omezena činnost poddodavatelů, dodávek materiálu a zásobování stavby.

2.5 Dne 5. června 2020 došlo k dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, že termín pro dokončení díla bude prodloužen o 35 dnů.

2.6 Objednatel si vyhradil ve smlouvě v čl. 4.12 právo na prodloužení termínu plnění v důsledku objektivních skutečností, přičemž výslovně uvádí, že za takovou skutečnost je považováno též „provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že mění odst. 4.1.2 smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli do **400** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.“

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.

3.3 Změna smlouvy byla v souladu s doporučením MMR ČR uveřejněném na webových stránkách www.portal-vz.cz podřazena pod § 222 odst. 6 zákona, neboť vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace stavebních prací a současně jsou naplněny okolnosti zmíněného zákonného ustanovení, tedy že:

- a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4. Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.

16.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

16.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



zhotovitel
Ladislav Spilka
jednatel Spilka a Říha s.r.o.



objednatel

