

„Rusava – km 26,317 – 28,525“

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/085
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád JUDr. Pavlem Křpatou, správním ředitelem

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

zastoupená: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

[REDACTED], ekonom oblasti Východ

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

[REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

J [REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu 5061885001/2700

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (dále jako „dodatek“):

„Rusava – km 26,317 – 28,525“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna osob v zástupcích objednatele.

Osobou pracující pod vedením autorizovaného TDS je [REDACTED]

1.2 Předmětem dodatku je změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo č. S957/2019/085 - Časového a finančního harmonogramu pro rok 2020.

Vzhledem k omezením vyplývajícím z vyhlášení nouzového stavu v rámci pandemie způsobené výskytem virové choroby COVID-19 SARS-CoV-2 v České republice, byla na žádost zhotovitele odsouhlasena změna časového a finančního harmonogramu stavby „Rusava – km 26,317 – 28,525“ pro rok 2020. Upravený časový a finanční harmonogram pro rok 2020 je přílohou tohoto dodatku. Časový a finanční harmonogram pro rok 2021 a 2022 se nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (165/KCEQ/19) zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Časový a finanční harmonogram prací pro rok 2020

V Hradci Králové dne:

31-07-2020

Ve Zlíně dne: 29.7.2020

[REDACTED]
Lesy České republiky, s.p.
JUDr. Pavel Krpata
správní ředitel

[REDACTED]
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a [REDACTED]
ředitel Oblasti Východ a ekonom Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 388, 760 01 Zlín
(6)

2

Dodatek prověřil: [REDACTED]


Harmonogram stavby:

Rusava km 26,317 - 28,525 rok 2020


Zhotovitel STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací:
Ukončení stavebních prací:04/2020
11/2020

Stavební objekt	Název stavebního objektu	Cena bez DPH (Kč)	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů											
SO 01.3.1	Dlažby oprava	637 055,83									
SO 01.3.2	Obnova dlažeb	900 236,86									
SO 01.3.3	Oprava zdiva	240 474,75									
SO 01.4.1	Dlažby oprava	144 439,70									
SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů											
SO 02.3.1	Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg	1 054 261,01									
SO 02.3.2	Betonové pasy	825 019,62									
SO 02.3.3	Rekonstrukce OZ km 27,300-27,305; km 27,360-27,373	1 242 628,28									
SO 02.3.4	Kamenný stupeň v km 27,095	1 128 543,36									
SO 02.3.5	Kamenný stupeň v km 27,198 5	728 265,81									
SO 02.3.6	Kamenný stupeň v km 27,291	1 283 166,57									
SO 02.4.1	Betonové pasy	96 489,25									
SO 02.4.2	Opevnění rovnaninou	2 156 179,47									
SO 02.4.3	Opevnění rovnaninou do betonu	86 723,73									
SO 02.4.4	Rekonstrukce OZ km 27,598-27,696	4 637 007,03									
SO 02.4.5	Kamenný stupeň v km 27,437	1 225 940,78									
VRN											
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 234 132,00									
Finanční plnění bez DPH za měsíc			164 344	0	1 367 858	3 565 055	3 580 001	3 662 638	3 287 277	772 827	0
Finanční plnění bez DPH za kvartál			1 532 202			10 807 694			4 060 104		
Finanční plnění bez DPH za rok 2020			16 400 000,00								



Ing. Adam Beneš
ředitel Oblastí Východ
STRABAG a.s.



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblastí Východ
STRABAG a.s.