

DODATEK č. 1

k

Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP: 0001120015


č. smlouvy Příkazníka: 2015/DPP/03


název akce: **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

dále jen jako „**DPP**“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00, Praha 9
zastoupená: 
IČO : 25070282
DIČ: CZ25070282, plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka
číslo účtu: 19-5438970207/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK, spol. s r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
zastoupená: 
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Liberec
číslo účtu: 9000803-461/0100
OR: KS Ústí nad Labem, sp. zn.: C 4487

jako účastníci sdružení s názvem

INFRAM/Valbek inženýring

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00
zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7. 12. 2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „**Příkazník**“ na straně druhé
dále společně též jako „**Smluvní strany**“

I. Preambule

Na základě „Rámcové mandátní smlouvy“ ze dne 24. 6. 2011, vedené u DPP pod č. 000484 00 11 uzavřely shora označené smluvní strany dne 11. 6. 2015 „Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu“ (dále „**Smlouva**“) za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy (během realizace ražených šachet Š1 a Š2 byly zjištěny nové skutečnosti a nastaly nové okolnosti v legislativních podmínkách díla, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo možné je předpokládat) a zejména pak v důsledku změny předpokládané doby stavebních prací prováděných zhotovitelem na základě podepsaného Změnového listu č. 1 s přílohami ze dne 23. 1. 2020 se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a prodloužení předpokládané doby její realizace a zároveň s tím na navýšení původní ceny.

V důsledku výše uvedené změny spočívající v prodloužení předpokládané doby na stavební práce prováděné zhotovitelem se v rámci koordinace všech prací navyšuje smluvní odměna příkazníkovi konkrétně ve čtyřech položkách - **výkon TDS a KOO BOZP, geodetické práce a majetkoprávní činnost v průběhu realizace stavby**, ostatní položky se nemění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále „**Dodatek**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

ČL. 3 ODST. 3.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Příkazník se zavazuje započít s výkonem činností dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy na základě výzvy DPP.

Předpokládaná doba stavebních prací: **15 měsíců**
Předpokládaná doba výkonu IČ: **25 měsíců**

ČL. 5 ODST. 5.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2. této smlouvy smluvní odměna v celkové výši **2 663 687,- Kč** (bez DPH).

Smluvní odměna je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové mandátní smlouvy. Smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení činností uvedených v článku 2. této smlouvy. Smluvní odměna je rozdělena takto:

- spolupráce při zpracování DUR + DSP 279 014,-Kč
- zajištění vyjádření k DUR+DSP 232 512,-Kč
- podání žádosti o UR, SP event..ohlášení 116 256,-Kč
- vydání UR, SP event.. ohlášení 69 754,-Kč

• zajištění předání staveniště	81 379,-Kč
• výkon TDS vč. správce stavby	1 231 877,-Kč
• zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění	142 414,-Kč
• zajištění aktivace stavby	23 251,-Kč
• kolaudace	43 596,-Kč
• KOO BOZP	264 600,-Kč
• majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace	97 654,-Kč
• majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby	46 502,-Kč
• případné geodetické práce	34 878,-Kč

ČL. 13 ODST. 13.10. SE MĚNÍ V ČÁSTI KONTAKTNÍ OSOBY NA STRANĚ DPP:

Kontaktní osoby na straně DPP:

Ve věcech smluvních:

- 

Ve věcech technických:

- 
- 

ČL. 13 ODST. 13.11. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Kontaktní osoby na straně příkazníka:

Ve věcech smluvních:

- 
- 

Ve věcech technických:

- 

PŘÍLOHA Č. 2 VÝPOČET INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI SE V PLNÉM ROZSAHU RUŠÍ A JE NAHRAZENA NOVÝM ZNĚNÍ, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TOHOTO DODATKU.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčená.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny Smlouvy obsahuje Příloha č.1 tohoto Dodatku – Změnový list č. 1 s přílohami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Výpočet inženýrské činnosti

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



INFRAM a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost