



MHMPXPEF1OZP

Stejnopis č.:

## Dodatek č. 1 k SoD

k provedení stavby č. 42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006697/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 2020/001/482

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

### Inženýring dopravních staveb a.s.

na základě příkazní smlouvy č. PRK/21/08/006643/2019 ze dne 20. 1. 2020 a dle plné moci ze dne 31. 1. 2020, sídlem Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 053 15 522

DIČ: CZ 053 15 522

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 23452

zastoupené: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### První KEY-STAV, a.s.

se sídlem: 8.pěšihopluku 2173, Místek, 738 01, Frýdek-Místek

IČ: 253 85 127

DIČ: CZ 253 85 127

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 1781

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Romanem Michličkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je v souladu s článkem 4. Změny díla (odstavce 4.3. Smluvní změny Díla, bod c), Změna malého rozsahu), mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto méněpráce:

IO 03 – kanalizace dešťová, likvidace dešťových vod

- změna retenční nádrže z obdélníku na 3 ks válců s konusovým ukončením
- změna polohy vsakovacího objektu

1.2. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění se mění základní cena díla specifikovaná v čl

6. Cena Díla takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Stávající cena dle SoD	29 745 385,90 Kč	6 246 531,04 Kč	35 991 916,94 Kč
Snižování ceny dle Dodatku č. 1	13 579,61 Kč	2 851,72 Kč	16 431,33 Kč
<b>Nová cena díla dle Dodatku č. 1</b>	<b>29 731 806,29 Kč</b>	<b>6 243 679,32 Kč</b>	<b>35 975 485,61 Kč</b>

1.3. Lhůta plnění se nemění.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti

2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvy o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

2.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících

důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.

- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
- 2.8 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 330 ze dne 17. 2. 2020 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

### 3. PŘÍLOHA

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č.1-A Návrh změnového listu 001/a

Příloha č.1-B Identifikace změny

Příloha č.1-C Schéma nádrže

Příloha č.1-D Prohlášení o shodě

Příloha č.1-E Výkres 17021-DZS-D.2-IO 03-02 Situace\_200423

Příloha č. 1-F Vyjádření projektanta ke změnovému listu č.1

Příloha č.1-G Sdělení OŽPD Praha 19

#### OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru investičního  
- MHMP

(podepsáno elektronicky)

#### ZHOTOVITEL







První KEY-STAV, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Roman Michlíček

Funkce: předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

<p style="text-align: center;">název stavby:  <b>Výstavba hasičské zbrojnice SATALICE</b>            č.stavby 42975</p>						
<b>NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 001/a</b>					<b>verze: 1</b>	/a-odpočet /b-přípočet /c-nula
Smlouva o dílo:	č. objednatele: DIL/21/08/006697/2020    č. zhotovitele: 2020/001/482    ze dne 27.2.2020					
Druh změny	Neodkladná změna		Odkladná změna		Změna malého rozsahu	<b>X</b>
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<b>X</b>	Projektant	
Název změnového listu:	Změna tvaru retenční nádrže a změna umístění vsakovacího prvku					
Objekt:	IO 03 - Kanalizace dešťová					
Důvod a popis uplatňované změny:	<p>Změna tvaru retenční nádrže z obdelníku na 3 ks válců s konusovým ukončením. Jednotlivé dílce jsou vyráběny z betonu třídy C 35/45. Navýšení hodnoty objemu metrů kubických z požadovaných 40,4 na 43 m3. Změna urychlí termín výroby a plnění HMG u dešťové kanalizace. Nabízíme vyšší kvalitativní třídu výrobku oproti původnímu řešení. Nejedná se o podstatnou změnu závazku vyplývající dle, SoD v odstavci 4.4 písmen a) - c). Tato změna bude mít dopad do ceny jako odpočet. Celkový termín díla není touto změnou dotčen. Součástí tohoto změnového listu je rovněž změna umístění vsakovacího prvku bez dopadu do ceny. Ke změně došlo z důvodů neumožnění provedení výkopových prací na již hotové zpevněné plochy, na které byly čerpány dotace „Sport a sportoviště“ na kterém je stanoveno 5ti leté moratorium.</p>					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	IO 03 - 05 Kanalizace dešťová - Retenční nádrž					
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO Příloha č. 1-B					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-13 579,61 Kč</b>					
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			ANO - urychlení výstavby		
	Dopad do konečného termínu:			NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis				datum vydání ZL:	
	název firmy	První KEY-STAV a.s.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí /-nesouhlasí- dne:	viz. vyjádření ze dne :		Jméno:		
	11 -06- 2020	18 -05- 2020		podpis:		
Vyjádření TDS cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí. dne:			Jméno:		
	16.6.2020			podpis:		
Vyjádření TDS: věcná kontrola	souhlasí / -nesouhlasí dne:			Jméno:		
	15.6.2020			podpis:		
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor investiční	souhlasí /-nesouhlasí- dne:			Jméno:		
	29 -07- 2020			podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze. Město Praha musí být opatřena tiskem změnového listu.						
<b>Přílohy:</b>						
1-B	Identifikace změny					
1-C	Schema nádrže					
1-D	Prohlášení o shodě					
1-E	Výkres 17021-D25-D.2-IO 03-02 Situace_200423					
ZL01_ADKania_200518	Vyjádření projektanta					
1-F	Sdělení OŽPD Praha 19					

Příloha č. 1 - B  
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Název stavby:		Výstavba hasičské zbrojnice SATALICE										NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 001/a				verze 1			
Název objektu:		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdiel množství	rozdiel mhr. jednotku Kč	unik. cena ve smlouvě Kč	unik. cena po změně Kč	odpočet	připčet	rozdiel								
1	47	IO.03	286879779159AS	286879779159AS	Sestavení jímky dešťových vod - montáž včetně stavebních přípomocí	kus	1,000	0,000	-1,000	126 897,570	126 897,57	-126 897,57	0,00	-126 897,57	-126 897,57				
2	48	IO.03	58224326AR	58224326AR	Konus šacherní, železobetonový; TBR, d = 1 180,0 mm, DN = 1 000,0 mm, DN 2 = 625 mm, h = 580 mm, počet stupadel 2, ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,000	0,000	-2,000	2 200,610	4 401,22	-4 401,22	0,00	-4 401,22	-4 401,22				
3	49	IO.03	592243555R	592243555R	skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2, ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,000	0,000	-2,000	1 451,790	2 903,58	-2 903,58	0,00	-2 903,58	-2 903,58				
4	50	IO.03	59226125AR	59226125AR	Deska zakrytová pro nářez 280/838/250, olej PD	kus	1,000	0,000	-1,000	120 795,760	120 795,76	-120 795,76	0,00	-120 795,76	-120 795,76				
5	51	IO.03	59226242699P	59226242699P	Dvo nádrža 280/838/250/14 BZP, 2400/8100/2380	kus	1,000	0,000	-1,000	160 464,430	160 464,43	-160 464,43	0,00	-160 464,43	-160 464,43				
6	2	IO.03	131201112R00	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m <sup>3</sup> , v hornině 3, Hloubení strojně	m <sup>3</sup>	387,485	425,485	38,000	129,65	50 238,73	55 165,43	0,00	4 926,70	4 926,70				
7	8	IO.03	161101101R00	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	271,500	309,600	38,000	137,71	37 388,27	42 621,25	0,00	5 232,98	5 232,98				
8	14	IO.03	174101101R00	174101101R00	Zásep sypaninou se zhutněním jam, šachet, výh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m <sup>3</sup>	137,768	175,418	37,650	133,01	18 324,52	23 332,35	0,00	5 007,83	5 007,83				
9	10	IO.03	162701105R00	162701105R00	Vodrovnné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	303,187	341,187	38,000	263,79	89 073,31	100 237,33	0,00	11 164,02	11 164,02				
10	11	IO.03	162701109R00	162701109R00	Vodrovnné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 515,934	1 705,934	190,000	23,19	35 154,51	39 580,61	0,00	4 426,10	4 426,10				
11	12	IO.03	16710102R00	16710102R00	Navádání, skládání, překládání neuhleného výkopku nekládání výkopku přes 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	303,187	341,187	38,000	74,56	22 611,69	25 445,73	0,00	2 834,04	2 834,04				
12	13	IO.03	171201201R00	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasou skládku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice	m <sup>2</sup>	303,187	341,187	38,000	18,52	5 615,02	6 318,78	0,00	703,76	703,76				
13	16	IO.03	199000002R00	199000002R00	Poplatky za silničku horniny 1.-4	m <sup>3</sup>	303,187	341,187	38,000	309,54	93 848,50	105 611,02	0,00	11 762,52	11 762,52				
14	X	IO.03	592261R001	592261R001	Sestavení kruhových jímek - montáž včetně stavebních přípomocí	kus	0,000	3,000	3,000	25 200,000	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00				
15	X	IO.03	592261R002	592261R002	Sropaní díli TBZ-Q.2 2800/1050/110 z betonu C35/45	kus	0,000	3,000	3,000	37 800,000	0,00	113 400,00	0,00	113 400,00	113 400,00				
16	X	IO.03	592261R003	592261R003	Skruž TB5-Q.2 2800/1100/110 z betonu C35/45	kus	0,000	3,000	3,000	27 825,000	0,00	83 475,00	0,00	83 475,00	83 475,00				
17	X	IO.03	592261R004	592261R004	Konus TBR-Q.2 2800/800/1050/120 z betonu C35/45	kus	0,000	3,000	3,000	24 465,000	0,00	73 395,00	0,00	73 395,00	73 395,00				
18	X	IO.03	592261R004	592261R004	skruž TBW 630/250	kus	0,000	2,000	2,000	1 837,500	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	3 675,00				
19	X	IO.03	55340323R	55340323R	poklop BEGU D 400 s odvětráním	kus	0,000	2,000	2,000	3 150,000	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00				
<b>Mezilekčet</b>											<b>767 717,11</b>	<b>754 137,49</b>	<b>-415 482,56</b>	<b>401 882,96</b>	<b>-13 579,61</b>				

Celkem za změnový list

Rozdíl oproti SoD (SOI/O) v Kč:



**-13 579,61 Kč**

Vydání projektanta: *Viz vyřazení EP z 18.5. 2020*

Vydání zástupce investora:


Za TDS - cenová kontrola  
Za TDS - věcná kontrola

Příloha č.1 - C Schéma nádrže



datum	kreslil	kontroloval
20.02.2020	Čikanková	
obsah výkresu		
Retenční objekt Lrain C 43m³		
název akce	Satalice	

číslo výkresu	č. revize
R-60635-00-00	01
	měřičko
	1:50
	č. paré



## Příloha č. 1 - D Prohlášení o shodě



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.163/2002 Sbírky zákonů České republiky

Producent: LINBERG s.r.o.  
Jankovcova 1587  
170 00 Praha 7

IČO: 28410858  
DIČ: CZ28410858

Potvrzuji na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky jsou vyrobeny dle firemní příručky jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009.

Sběrné a vsakovací šachty DN 2800 pro zatížení D400

Kónus  
TBR-Q.2 2800/600/1050/120

Spodní díl  
TBZ-Q.2 2800/1050/110, TBZ-Q.2 2800/500/110

Skruže  
TBS-Q.2 2800/1100/110, TBS-Q.2 2800/550/110

Zákrytová deska  
TBK 2800

Jsou určeny k výstavbě šachet pro jímání nebo vsakování dešťové vody. Jednotlivé dílce jsou vyráběny z betonu třídy C 35/45.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky.


V Praze dne 1.5.2019



Linberg s.r.o.  
Jankovcova 1587/8a  
170 00 Praha 7  
www.linberg.eu info@linberg.cz

Registrováno u krajského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 139559  
IČO: 28410858  
DIČ: CZ28410858

Příloha č. 1 - E 17021-DZS-D-2-10 03-02 Situace\_200423



**SEZNAM OBJEKTŮ:**

- 10.01 NOVÁ BUDOVA (B) (H)
- 10.02 ZPŮSOB PRŮMYŠL. ÚČELNÝ
- 10.03 SVAZOVÉ LUPNÁKY
- 10.04 KANALIZACE DESTILNÍ LAMPACE DESTILATION VZD
- 10.05 SPALOVNÍ KAMINOVICE
- 10.06 PRŮMYŠL. PLOCHA
- 10.07 TĚLORUŠNĚNÍ PRŮMYŠL.
- 10.08 PRŮMYŠL. VÝTV
- 10.09 PRŮMYŠL. VÝTV

**NOVÉ SÍTĚ:**

- KANALIZACE DESTILNÍ (B) (H)
- KANALIZACE DESTILNÍ (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)

**STAVAJÍCÍ SÍTĚ:**

- VODNÍ VĚT
- KANALIZACE
- P. (N) (H) (B) (H)
- VEŠ. P. (N) (H) (B) (H)
- VÝŠNÍ VĚT
- VÝŠNÍ VĚT
- VÝŠNÍ VĚT

**LEGENDA:**

- NOVÁ BUDOVA (B) (H)
- ZPŮSOB PRŮMYŠL. ÚČELNÝ - PRŮMYŠL. (B) (H)
- ZPŮSOB PRŮMYŠL. ÚČELNÝ - PRŮMYŠL. (B) (H)



Souřadnicový systém: J. ČR  
Výškový systém: ŠtB  
AUTOMATYK:

<b>HILAVNÍ MĚSTO PRAHA,</b> MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, 110 01 PRAHA 1		<b>PRAHA</b> <b>PRAHA</b> <b>PRAHA</b> <b>PRAHA</b>
<b>VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE SATALICE,</b> ULICE U ARBORKY, 190 15 PRAHA - SATALICE		
KANCELÁŘ PROJEKTU JIŘÍ ŠTĚPÁNEK	AUTOMATYKA AUTOMATYKA	PRAHA, MĚ. SATALICE, 190 15 PRAHA - SATALICE PR. 190 15 PRAHA PR. 190 15 PRAHA PR. 190 15 PRAHA
FUNKČNÍ KONSTRUKČNÍ DOK. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1:200 1:200 1:200 1:200	1:200 1:200 1:200 1:200
PRŮJEMNÝ PLOŠNÝ PLOŠNÝ PLOŠNÝ	1:200 1:200 1:200 1:200	1:200 1:200 1:200 1:200
VYŠNÍ OBJEKT KANALIZACE DESTILNÍ LAMPACE DEST. VZD MAŠTY PRŮMYŠL.	Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21	Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21 Č. JM. 1/21
SITUACE	17021-DZS-D-2-10 03-02	17021-DZS-D-2-10 03-02



**KANIA**

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: ZL 1-200518

Číslo zakázky: 17021

Vyřizuje/ Tel.: [REDACTED]

Datum: 18.05.2020

**První KEY STAV, a.s.****Výstavba hasičské zbrojnice  
SATALICE  
č. stavby 42975**

Doručováno elektronicky

**Vyjádření ke změnovému listu č. 1**

Dobrý den,

Viz níže posíláme vyjádření ke změnovému listu č. 1.

Po prostudování předložených podkladů, a na základě předešlých jednání konstatujeme, že změna typu retenční nádrže je možná. Nepochází ke zmenšení objemu retence. Prefa systémové provedení je kvalitativně lepší než původně navrhovaný objekt. Umístění na stavebním pozemku je ve stejném místě jak původně navrhovaná jímka.

Změna umístění vsakovacího prvku je provedena z důvodu nemožnosti zasahovat do již hotové sportovní plochy. V rámci nového umístění jsou stejné geologické podmínky, délka vsakovacího prvku je stejná, jak původně uvažovaná což je 26 m. Umístění od okolních konstrukcí zeleně a komunikací je v souladu s obecnými zásadami umísťování vsakovacích prvků.

Za AD tuto změnu schvalujeme.

Vliv na rozpočet: méně práce

Vliv na termín: urychlení výstavby

AD Kania a.s. po prostudování předložených podkladů souhlasí s předloženým změnovým listem č. 1.

[REDACTED]

.....

*Za autorský dozor stavby:*

[REDACTED]

*Kania a.s.*



Datová schránka: v2zv5s, Inženýring dopravních staveb a.s.  
Uživatel: Barbora Hanková

## Přijátá zpráva - Detail zprávy

INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.	
Č.j.:	297
Došlo:	22. 05. 2020
Přílohy:	[redacted]
Přijímáno:	

**Předmět:** Výstavba hasičské zbrojnice Satalice  
**ID zprávy:** 78686842  
**Typ zprávy:** Přijátá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 21. 5. 2020 v 21:45:48

**Odesílatel:** Městská část Praha 19, Semišká 43/1, 19700 Praha 9, CZ  
**ID schránky:** j9btuyp  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** P19 3285/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ P19 2916/2020/2  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

sdeleni\_zmena\_odvodneni\_hasiccke\_zbrojnice\_satalice.pdf (347,93 kB)

### Události zprávy:

- 21. 5. 2020 v 14:17:38 EVO: Datová zpráva byla podána.
- 21. 5. 2020 v 14:17:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 21. 5. 2020 v 21:45:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případně dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



## Městská část Praha 19

### Úřad městské části,

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

ID DS: ji9buvp

### Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely

Č.j.: P19 3285/2020/OŽPD/Mar

V Praze dne: 20.5.2020

Sp.zn.: SZ P19 2916/2020/2

## SDĚLENÍ

(změna odvodnění hasičské zbrojnice Satalice, ul. U Arborky)

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 (dále jen „OŽPD ÚMČ Praha 19“), jako speciální stavební úřad, příslušný podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků a dále podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 4.5.2020 pod č.j. P19 2916/2020 od společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4, IČ 05315522 informaci o zamýšlené změně vsakovacího objektu a retenční nádrže, které budou realizovány v rámci stavební akce „Výstavba hasičské zbrojnice“. Uvedená společnost je zhotovitelem předmětné stavby. K uvedeným stavbám vodních děl vydal OŽPD ÚMČ Praha 19 dne 29.4.2019 pod č.j. P19 2918/2019/OŽPD/Mar vodoprávní rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.5.2019.

Dle doručeného podání zhotovitel ve spolupráci s generálním projektantem navrhuje s ohledem na nově zjištěné skutečnosti a požadavky ze strany investora změnu v charakteru a umístění vsakovacího objektu, přičemž původní kapacity vsakovacího objektu se nemění. Druhou změnou je nahrazení původní jedné betonové retenční nádrže soustavou tří samostatných prefabrikovaných nádrží – oproti původní nádrži dochází k navýšení retenčního objemu ca. o 2,5 m<sup>3</sup>. Uvedené stavební objekty zůstávají oproti ověřené projektové dokumentace na stejných pozemcích katastru nemovitostí.

### OŽPD ÚMČ Praha 19 k výše uvedenému sděluje následující:

V souladu s ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona – pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené projektové dokumentace, není v rozporu s územním a stavebním povolením (tzn. v tomto případě – nemění-li se zejména podstata, účel a navržené kapacity povolených vodních děl), změna se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního

řízení (tzn. stavba je umístěna na stejných pozemcích, na kterých byla povolena a stavba svými částmi nebude mít negativní vliv na cizí pozemky), lze tyto změny projednat při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Tento postup však nebrání žadateli podat žádost o projednání změny stavby před dokončením ve správním řízení.



**Rozdělovník:**

Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 514/140, 147 00 Praha 4 (IDS: v2vzv5s)  
(zhotovitel)

Na vědomí: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, zastoupené OTV  
MHMP (investor)

Spis