



KUMSP00RJZMQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -6-		
00151 poř. číslo	2020 rok	IM/2 zkr. odb.


**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00151/2020/IM**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**2. Beskydská stavební, a.s.**

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Markem Kufou, předsedou představenstva  
IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00151/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a 20. 5. 2020 dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):



- 3.1 Změna oken dle nových parametrů (Změna č. 10)

Za účelem dosažení parametru požadovaného PENB nebude provedeno zasklení izolačním dvojsklem, ale bude použito izolační trojsklo.

Hodnota víceprací činí 949.835,92 Kč bez DPH.
- 3.2 Změna vnitřních omítek (Změna č. 11)

Namísto provedení tenkovrstvé omítky se sklovláknitým pletem dle výkazu výměr bude provedena omítka vápenosádrová hlazená strojně v tloušťce 10 mm.

Hodnota víceprací činí 1.671.035,26 Kč bez DPH.
- 3.3 Navýšení základu pro buchar (Změna č. 12)

Na základě proměření bude proveden větší základ pro buchar.

Hodnota víceprací činí 35.090,87 Kč bez DPH.
- 3.4 Bourání betonu ve výkopu (Změna č. 14)

Bude provedeno bourání betonové desky zjištěné ve výkopech.

Hodnota víceprací činí 240.562,51 Kč bez DPH.
- 3.5 Příprava pro technologii (Změna č. 15)

Bude provedena příprava pro rozvody k technologii, které jsou umístěny v podlaze.

Hodnota víceprací činí 49.669,51 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na záměně některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):
  - 4.1 Záměna klempířských prvků (Změna č. 6)

Klempířské prvky titanizinkové budou zaměněny za poplastovaný plech, který umožňuje systémové napojení střešní PVC fólie.

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši -204,56 Kč bez DPH.
  - 4.2 Záměna zrnitosti fasády (Změna č. 7)

Zrnitá fasádní omítka tl. 3,0 mm bude zaměněna za omítku s menší zrnitostí tl. 1,5 mm.

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši -57.224,13 Kč bez DPH.
  - 4.3 Záměna povrchů podlah (Změna č. 8)

Stěrkové povrchy podlah v části prostor budou zaměněny za leštěný betonový povrch se vsypem.

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši -380.412,95 Kč bez DPH.
  - 4.4 Záměna na drátkobeton (Změna č. 9)

Konstrukce podlahy dílen v 1. NP bude místo z železobetonu vyztuženého KARI sítí provedena z betonu s rozptýlenou výztuží – tzv. drátkobetonem.

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši -195.818,54 Kč bez DPH.
5. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

5.1 Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku dodatku nebudou provedena plastová okna zasklená izolačním dvojsklem (Změna č. 10).

Hodnota méněprací činí -730.643,48 Kč bez DPH.

5.2 Z důvodu změny popsané v odst. 3.2 tohoto článku dodatku nebude provedena tenkovrstvá omítka se sklovláknitým pletivem (Změna č. 11).

Hodnota méněprací činí -1.674.141,28 Kč bez DPH.

5.3 Zrušení asfaltového nátěru (Změna č. 13)

Pro vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti budou použity modifikované asfaltové pásy, které nevyžadují podklad z horkého asfaltu. Z tohoto důvodu nebude provedena izolace za horka asfaltovým nátěrem.

Hodnota méněprací činí -140.937,86 Kč bez DPH.

6. Bližší specifikace víceprací, méněprací a zaměňovaných položek je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko - dokumentační komise.

### III.

#### Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku a zároveň bude provedena záměna položek uvedených v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací ani záměna položek nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 2.946.194,07 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 618.700,75 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 3.564.894,82 Kč.
4. **Cena méněprací** činí -2.545.722,62 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -534.601,75 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -3.080.324,37 Kč.
5. **Hodnota úspory způsobené záměnou položek** je ve výši -633.660,18 Kč bez DPH, DPH 21% činí -133.068,64 Kč, cena úspory včetně DPH činí -766.728,82 Kč.
6. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>82.585.778,20 Kč</b>	<b>17.343.013,42 Kč</b>	<b>99.928.791,62 Kč</b>

7. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 92/8057 ze dne 20. 7. 2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměny položek  
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

11. 08. 2020

V Ostravě dne .....




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



V Třinci dne

22. 7. 2020



**BESKYDSKÁ  
STAVEBNÍ**  
Beskydská stavební, a.s.  
Frýdecká 225, 739 61 Třinec


Položkový rozpočet stavby			
Stavba: <b>13-538-19 Dílny SOŠ FM Lískovecká</b>			
Objednatel: <b>Moravskoslezský kraj</b>		IČO: <b>70890692</b>	
<b>28. října 2771/117</b>		DIČ: <b>CZ70890692</b>	
<b>70200 Ostrava-Moravská Ostrava</b>			
Zhotovitel: <b>Beskydská stavební, a.s.</b>		IČO: <b>28618891</b>	
<b>Frydecká 225</b>		DIČ: <b>CZ28618891</b>	
<b>73961 Třinec</b>			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			157 601,11
PSV			-392 233,09
MON			1 443,25
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-233 188,73</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-233 188,73 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-48 969,63 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-282 158,36 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;">dne <u>1 1. 08. 2020</u></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 15%; text-align: center;">Za objednatele</div> </div>			


DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu "vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace", část Lískovecká

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>11</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>0,00</b>	<b>-233 188,73</b>	<b>-48 969,64</b>	<b>-282 158,37</b>	<b>100</b>
ZL 06	Změna klempířských prvků	0,00	-569 475,20	-119 589,79	-689 064,99	244
ZL 06a	Změna klempířských prvků	0,00	569 270,64	119 546,83	688 817,47	-244
ZL 07	Změna zmitosti fasády	0,00	399 729,95	83 943,29	483 673,24	-171
ZL 07a	Změna zmitosti fasády	0,00	-456 954,08	-95 960,36	-552 914,44	196
ZL 08	Změna povrchů podlah	0,00	215 765,71	45 310,80	261 076,51	-93
ZL 08a	Změna povrchů podlah	0,00	-596 178,66	-125 197,52	-721 376,18	256
ZL 09	Záměna drátkobeton	0,00	2 056 279,08	431 818,61	2 488 097,69	-882
ZL 09a	Záměna drátkobeton	0,00	-2 252 097,62	-472 940,50	-2 725 038,12	966
ZL 10	Změna oken dle nových parametrů	0,00	-730 643,48	-153 435,13	-884 078,61	313
ZL 10a	Změna oken dle nových parametrů	0,00	949 835,92	199 465,54	1 149 301,46	-407
ZL 11	Změna vnitřních omítek	0,00	1 671 035,26	350 917,40	2 021 952,66	-717
ZL 11a	Změna vnitřních omítek	0,00	-1 674 141,28	-351 569,67	-2 025 710,95	718
ZL 12	Navýšení základů pro buchar	0,00	35 090,87	7 369,08	42 459,95	-15
ZL 13	Zrušení asfaltového nátěru	0,00	-140 937,86	-29 596,95	-170 534,81	60
ZL 14	Bourání betonu ve výkopu	0,00	240 562,51	50 518,13	291 080,64	-103
ZL 15	Příprava pro technologii	0,00	49 669,51	10 430,60	60 100,11	-21
Celkem za stavbu		0,00	-233 188,73	-48 969,64	-282 158,37	100

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	FM02		
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,_ulice Lískovecká, 22 07 19		
KSO:	Frýdek-Místek	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 7. 2019
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj,28 října 117,702 18 Ostrava	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Beskydská stavební, a. s.	IČ:	28618891
		DIČ:	CZ28618891
Projektant:	Mátl a Kyšák s r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>82 585 778,20</b>
DPH: základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 82 585 778,20	Výše daně 17 343 013,42
DPH: snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>99 928 791,62</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM02  
**Stavba:** Vybudování dílen pro praktické vyučování \_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,\_ulice Lískovecká, 22 07 19  
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019  
Žadatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava Projektant: Mátl a Kvšák s.r.o.  
Úchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>82 179 989,24</b>	<b>99 437 786,98</b>
002	SO 01 - OBJEKT	68 568 018,82	82 967 302,77
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	39 551 046,10	47 856 765,78
02	D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	13 473 701,81	16 303 179,19
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	15 543 270,91	18 807 357,80
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	3 317 350,00	4 013 993,50
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 545 883,90	3 080 519,52
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	7 467 077,88	9 035 164,23
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 390 028,21	1 681 934,13
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	202 717,70	245 288,42
206	D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE	117 097,10	141 687,49
207	D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE	503 116,12	608 770,51
004	SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 664 023,24	4 433 468,12
005	D.2.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	802 137,62	970 586,52
006	D.2.2 - PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	736 884,97	891 630,81
01	PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	297 797,18	360 334,59
02	PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY	439 087,79	531 296,23
007	D.2.3 - PŘÍPOJKA NTL ZEMNÍHO PLYNU	425 443,82	514 787,02
008	D.2.4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	4 459 523,30	5 396 023,19
009	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	2 709 969,17	3 279 062,70
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	813 988,30	984 925,84
<b>Dodatek č.1</b>		<b>638 977,69</b>	<b>773 163,00</b>
ZL 1	Kořeny, obrubníky a beton	125 725,90	152 128,34
2	VP nová plynovodní přípojka	185 739,41	224 744,69
2a	MP nová plynovodní přípojka	-43 499,19	-52 634,02
3	Násypy a hutnění	466 242,02	564 152,84
3a	Násypy a hutnění - méněpráce	-468 723,50	-567 155,44
4	Navýšení pilot	159 370,19	192 837,93
4a	Navýšení pilot - méněpráce	-34 557,60	-41 814,70
5	Časosběrné video	248 680,46	300 903,36
<b>Dodatek č.2</b>		<b>-233 188,73</b>	<b>-282 158,37</b>
ZL 6	Změna klempířských prvků	-569 475,20	-689 064,99
6a	Změna klempířských prvků	569 270,64	688 817,47
7	Změna zrnitosti fasády	399 729,95	483 673,24
7a	Změna zrnitosti fasády	-456 954,08	-552 914,44
8	Změna povrchů podlah	215 765,71	261 076,51
8a	Změna povrchů podlah	-596 178,66	-721 376,18
9	Záměna drátkobeton	2 056 279,08	2 488 097,69
9a	Záměna drátkobeton	-2 252 097,62	-2 725 038,12
10	Změna oken dle nových parametrů	-730 643,48	-884 078,61
10a	Změna oken dle nových parametrů	949 835,92	1 149 301,46
11	Změna vnitřních omítek	1 671 035,26	2 021 952,66
11a	Změna vnitřních omítek	-1 674 141,28	-2 025 710,95
12	Navýšení základu pro buchar	35 090,87	42 459,95
13	Zrušení asfaltového nátěru	-140 937,86	-170 534,81
14	Bourání betonu ve výkopu	240 562,51	291 080,64
15	Příprava pro technologii	49 669,51	60 100,11

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká