



ČÍSLO	HARMONOGRAM Oprava mostů v km 48,520 a 50,453 v úseku Mirovice - Břežnice	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc														6. měsíc
						1. týden							2. týden							
						1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
POLOŽKY	(POPIS ČINNOSTI)																			
1	Podpis smlouvy																			
2	Zajištění dodavatele prefabrikátů, zpracování RDS																			
3	Předání RDS ke schválení investorovi																			
4	Výroba prefabrikátů																			
5	Předání staveniště																			
6	Příprava a zařízení staveniště																			
7	Mýcení náletových dřevin																			
8	Přípravné práce																			
9	Odstanění koleje v celém úseku																			
10	Výkopy, pažení, demolice stávajícího mostu																			
11	Podkladní beton																			
12	Bednění, výztuž základové desky a pasů																			
13	Betonáž základové desky a pasů																			
14	Tvrdnutí betonu základů																			
15	Pokládka prefabrikovaných dílů, montáž																			
16	Bednění, výztuž dřívků čel																			
17	Betonáž dřívků čel																			
18	Tvrdnutí betonu dřívků čel																			
19	Bednění, výztuž říms																			
20	Betonáž říms																			
21	Izolace zasypných částí konstrukce																			
22	Zásypy přechodových oblastí, přechodové zídky																			
23	Pražce, kolej, 1. podbití																			
25	HP mostu, TBZ, uvedení do zkuš. provozu																			
26	Svahování, konečné terénní úpravy																			
27	Dokončení stavebních prací, předání díla objednateli																			
28	Zpracování DSPS + dokladová část																			

Harmonogram se může změnit v závislosti na povětrnostních podmínkách nebo na základě jednání se zadavatelem.

V Lovosicích dne 22. 7. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1046540

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc1be3a9-f46a-432b-81ff-0a98d5973b20

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří ROJÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2020 09:49:01



902e69a3-6298-4a3b-b6bf-18343bd4946f